

PO.DGPOR.DMP.1 - ANEXA 16 - NOTA SOLICITARE ACT ADIȚIONAL

NOTA SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE
IN BAZA INSTRUCȚIUNII AM POR NR. 174/16.10.2020

Nr. 44016/22.11.2021

● **Către:** Luiza Nicoleta Radu, Șef AM POR, Director General **Fax nr:** 0372111630

CC: Lucia Băicoianu,
Adjunct al Șefului Autorității de Management pentru
POR

● **De la:** Simion Crețu, Director General **Data:** 22.11.2021
ADR Centru

● **Ref:** Prelungirea duratei contractului și a perioadei de
implementare pentru contractul de finanțare nr.
4785/27.09.2019, cod SMIS 121064
P.I. 10.1B **Pagini:** 4+anexe

Urgent Spre informare Spre comentarii Rugăm răspundeți Pentru comunicare

Stimată Doamnă,

Vă înaintăm nota de avizare a solicitării de prelungire a perioadei de implementare în baza INSTRUCȚIUNII AM POR nr.174/16.10.2020, pentru Contractul de finanțare nr. 4785/27.09.2019, cod SMIS 121064, pentru proiectul „Extindere, reabilitare și dotare Școala Gimnazială Simion Barnuțiu, structura I M Moldovan și structura P P Aaron”, al beneficiarului Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, cod SMIS 121064. Beneficiarul solicită prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 12 luni, respectiv până în data de 30.11.2022, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului.

	Contract initial	Prelungire perioada de implementare conform Instrucțiunii AM POR nr.174/16.10.2020
Valoare totala proiect	6.246.548,10 lei	6.246.548,10 lei
Valoare totală eligibila proiect	6.175.148.10 lei	6.175.148.10 lei
Valoare solicitata proiect	6.051.645,12 lei	6.051.645,12 lei
Valoarea neelig. inclusiv TVA	71.400,00 lei	71.400,00 lei
Durata - luni	48 luni	60 luni
Data expirării	30.11.2021	30.11.2022

Vă informăm că în urma verificării documentelor înaintate de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, respectiv solicitarea din MySMIS înregistrată la ADR Centru cu nr. 41795/05.11.2021, răspunsul înregistrat la ADR Centru cu nr. 42808/12.11.2021 la solicitarea de clarificări „CerereClarificare_14_121064” înregistrată la ADR Centru cu nr. 42127/ 09.11.2021, au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	De la semnarea contractului de finanțare nr. 4785/27.09.2019 și până în momentul de față au fost lansate procedurile de achiziții și au fost atribuite următoarele contracte: <ul style="list-style-type: none"> ➤ S-a atribuit contractul nr. 30174/ 29.11.2019 pentru serviciul de consultanță în domeniul managementului de proiect; ➤ S-a atribuit contractul nr. 22022/ 06.04.2020 pentru servicii de proiectare pentru întocmire PT+DE, AT din partea proiectantului
-----------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ S-a atribuit contractul nr. 25240/ 28.05.2020, pentru serviciile de audit financiar; ➤ S-a atribuit contractul nr. 30785/ 06.12.2019, pentru serviciile de publicitate și informare; ➤ S-a atribuit contractul nr. 30797/ 05.08.2020, pentru servicii de verificarea tehnica a proiectarii ➤ S-a atribuit contractul de lucrări nr. 24.548/06.04.2021, inclusiv echipamente cu montaj si montaj aferent Lot 1; ➤ S-a atribuit contractul nr. 3900/ 11.02.2021, pentru servicii de dirigentie de santier <p>Achiziția lucrărilor de construcții LOT 2, achiziția dotarilor Lot 2 și achiziția serviciilor pentru elaborare certificate performanță energetică sunt întârziate.</p> <p>Procedura de Achiziție a lucrărilor de construcții, inclusiv echipamente cu montaj si montaj aferent pentru obiectivul de investitie “Extindere, reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala Simion Barnutiu, structura I.M. Moldovan si structura P.P. Aron” , a fost lansata in data de 30.10.2020 cu anuntul de participare simplificat nr. SCN1078026/30.10.2020, dar a fost anulata automat deoarece pana la termenul limita de depunere, nu au fost depuse oferte. Procedura a fost reluata in data de 07.12.2020 cu anuntul de participare simplificat nr. SCN1079805/07.12.2020, termenul limita de depunere a ofertelor fiind 14.01.2020. Din nou procedura a fost anulata pentru ca nu au fost depuse oferte conforme. In data de 04.02.2021 procedura a fost reluata cu anuntul nr. SCN1081709/04.02.2021; termenul limita de depunere a ofertelor a fost 24.02.2021. Lotul 1 a fost atribuit, iar lotul 2 a fost anulat deoarece nu au fost depuse oferte conforme. Lotul 2 a fost reluat cu anuntul nr. SCN1094596/11.10.2021 cu termen de depunere 27.10.2021 si se afla in etapa de evaluare financiara.</p> <p>Au fost demarate lucrarile de executie pentru lotul 1 si realizate in proportie de aproximativ 39,85%.</p> <p>Progresul proiectului, raportat la Stadiul contractelor semnate, este de 19,26%.</p> <p>Modificări ale contractului de finanțare în perioada de implementare:</p> <p>Notificări:</p> <p>Nr.1, privind modificarea componenței echipei de management a proiectului, modificarea calendarului activitatilor si a graficului de rambursare</p> <p>Nr. 2, privind actualizarea secțiunilor Plan de achiziții si Buget – Activități si cheltuieli și modificarea Anexei 3 – Bugetul proiectului.</p> <p>Nr.3, privind modificarea componenței echipei de management a proiectului, modificarea calendarului activitatilor, calendarului achizițiilor si a graficului de rambursare.</p> <p>Nr.4, privind încărcarea în MySMIS a Proiectului Tehnic.</p> <p>Nr.5, privind modificarea componenței echipei de management a proiectului, prin înlocuirea responsabilului cu achizițiile publice din cadrul echipei de proiect.</p> <p>Nr.6, privind încărcarea Proiectului Tehnic Revizuit în MySMIS (PP Aron) inainte de atribuirea contractului de lucrari si inceperea executiei lucrarilor.</p> <p>Nr.7, privind actualizarea calendarului achizițiilor, modificarea tipului de procedură pentru „Achiziție active necorporale” din achiziție directa in procedura simplificata și separarea procedurii de achiziție lucrari in 2 proceduri distincte, câte o procedură pentru fiecare obiectiv.</p> <p>Acte aditionale: Nu au transmise solicitări de act adițional.</p>
Scopul Actului Adițional	<p>Prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 12 luni, respectiv de la 48 luni la 60 luni, prin modificarea sfârșitului perioadei de implementare de la data de 30.11.2021 la data de 30.11.2022, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia.</p>

Motivarea solicitării	<p>Finalizarea implementării proiectului, asigurarea funcționalității acestuia și îndeplinirea integrala a obiectivelor și indicatorilor, nu se pot realiza până la data de 30.11.2021. Motivele care au condus la această situație sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Progresul proiectului, raportat la Stadiul contractelor semnate, este de 19,26%. ➤ Achiziția lucrurilor de construcții LOT 2, achiziția dotarilor Lot 2 și achiziția serviciilor pentru elaborare certificate performanță energetică sunt întârziate. <p>Procedura de Achiziție a lucrurilor de construcții, inclusiv echipamente cu montaj și montaj aferent pentru obiectivul de investiție "Extindere, reabilitare și dotare Școala Gimnazială Simion Barnutiu, structura I.M. Moldovan și structura P.P. Aron", a fost lansată în data de 30.10.2020 cu anunțul de participare simplificat nr. SCN1078026/30.10.2020, dar a fost anulată automat deoarece până la termenul limită de depunere, nu au fost depuse oferte. Procedura a fost reluată în data de 07.12.2020 cu anunțul de participare simplificat nr. SCN1079805/07.12.2020, termenul limită de depunere a ofertelor fiind 14.01.2020. Din nou procedura a fost anulată pentru că nu au fost depuse oferte conforme. În data de 04.02.2021 procedura a fost reluată cu anunțul nr. SCN1081709/04.02.2021; termenul limită de depunere a ofertelor a fost 24.02.2021. Lotul 1 a fost atribuit, iar lotul 2 a fost anulat deoarece nu au fost depuse oferte conforme. Lotul 2 a fost reluat cu anunțul nr. SCN1094596/11.10.2021 cu termen de depunere 27.10.2021 și se află în etapa de evaluare financiară.</p> <p>Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plata se modifică astfel încât să fie în corelare cu cererea de finanțare și cu cererile rambursare depuse și decontate deja cât și cu cele estimate.</p> <p>Menționăm că prin modificările solicitate nu sunt afectate obiectivele și indicatorii proiectului, nu se modifică valoarea totală a proiectului, nu se modifică valoarea eligibilă a proiectului și nu se modifică valoarea finanțării nerambursabile.</p>
-----------------------	---

Nr. crt.	Puncte de verificare	DA	NU
1	Soluția propusă respectă criteriile generale de eligibilitate?	X	
2	Soluția propusă respectă criteriile specifice de eligibilitate?	X	
3	Valoarea totală eligibilă a Bugetului investiției depășește / nu depășește bugetul inițial, angajat prin contract.	X	
4	Nota explicativă dată de solicitant este fundamentată prin memoriu justificativ și poartă semnăturile autorizate ?	X	
5	Soluția propusă se încadrează în limitele maxime de implementare prevăzute în POR/axa prioritară 3	X	
6	Partenerul/partenerii propuși îndeplinesc condițiile de eligibilitate?	NA	
7	Modificările solicitate respectă prevederile procedurale?	X	
8	Se vor adăuga acele elemente relevante și particulare conform fiecărui DMI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G)).	NA	

Verificarea pe teren - Nu este cazul

Concluzie:

În urma analizării solicitării UAT Municipiul Blaj, respectiv solicitarea din MySMIS înregistrată la ADR Centru cu nr. 41795/05.11.2021, răspunsul înregistrat la ADR Centru cu nr. 42808/12.11.2021 la solicitarea de clarificare „CerereClarificare_14_121064” înregistrată la ADR Centru cu nr. 42127/09.11.2021, avizăm solicitarea Beneficiarului privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 12 luni, respectiv de la 48 luni la 60 luni, prin modificarea sfârșitului perioadei de implementare de la data de 30.11.2021 la data de 30.11.2022, modificări efectuate în baza Instrucțiunii AM POR nr.174/16.10.2020, în scopul finalizării cu

succes a tuturor activităților, a îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Mentionăm că solicitarea Beneficiarului se încadrează în prevederile art.I din Instrucțiunea AM POR nr. 174/16.10.2020, **noua perioada de implementare avizată a proiectului fiind de 60 luni, respectiv între data de 01.12.2017 și data de 30.11.2022.**

Anexe:

- 1) Anexa nr. 1 - Anexa 2 "Cererea de finanțare"
- 2) Anexa 2 - Anexa 4 - Graficul de rambursare.
- 3) Memoriu justificativ

**Aprobat,
Director General
Simion CREȚU**

**Avizat,
Director Directia OI POR
Dan POPA**

**Întocmit,
Ofiter de monitorizare
Prația Aron Mircea**

**Alba Iulia,
22.11.2021**