

PO.DGPOR.DMP.1- Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Raport progres nr.3

-
- Raport Trimestrial**
-
-
- Raport Final**

I. Prezentare generală

Axa prioritară Prioritate de investiție	13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii 9B - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Titlu proiect	Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Blaj
Beneficiar	UAT Municipiul Blaj
Cod SMIS	123156
Perioada de raportare	05.11.2020 - 04.02.2021
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului	Regiunea Centru, județul Alba, municipiul Blaj Locația de implementare: Corp Bibliotecă - Piața 1848 FN, nr. cad 77360, jud. Alba Străzi Et. IV - strada Gării, strada Eroilor, strada A. Mureșanu Chereteu - zona Lacului Chereteu
Data de începere a perioadei de implementare	01.10.2017
Data de finalizare a perioadei de implementare	30.04.2023

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar: UAT Municipiul Blaj

Adresa/sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ): strada Piața 1848 nr. 16, 515400, Municipiul Blaj, Alba

Tel. Fax. E-mail: 0258.710.110, 0258.710.014, sergiustefanescu@yahoo.com

Manager Proiect (nume): Sergiu Ștefănescu

Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, dacă este cazul): Rotar Gheorghe-Valentin

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹**Obiectiv general**

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității vieții populației Municipiului Blaj și asigurarea accesului la servicii de calitate, prin construirea unei biblioteci, cât și prin îmbunătățirea infrastructurii urbane locale.

Obiectivele specifice

1. Îmbunătățirea accesului la servicii culturale, prin construirea unei Biblioteci în 36 luni de la semnarea Contractului de finanțare.
2. Îmbunătățirea infrastructurii fizice de baza, prin reabilitarea și modernizarea strazilor Andrei Muresanu, Garii, Eroilor, în termen de 36 luni de la semnarea Contractului de finanțare.
3. Realizarea lucrărilor tehnico-edilitare, prin crearea strazilor de acces și a rețelei de canalizare, în zona Chereteu, în 36 luni de la semnarea Contractului de finanțare.
4. Realizarea de trasee pietonale, în suprafața de 4.472,99 mp, în termen de 36 luni de la semnarea Contractului de finanțare.
5. Crearea de spații verzi, în suprafața de 4.524,69 mp, în termen de 36 luni de la semnarea Contractului de finanțare.
 - (Componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
 - Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
 - Componenta A=420 mp)

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		X	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		X	
Este proiect generator de venituri?		X	

IV. Stadiul implementării proiectului**IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract²**

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
Activitate: Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție		
Subactiv. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnice faza DTAC+PT+AT din partea proiectantului	100%	
Subactiv. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru achiziția serviciului de verificare tehnică a proiectării	100%	
Subactiv. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru achiziția serviciilor de consultanță în managementul proiectului	100%	

¹Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ...: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

²activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

Subactiv. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru achiziția serviciilor de asistență juridică în desfășurarea procedurilor de achiziție	100%	
Subactiv. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru desfășurarea procedurilor pentru achiziția lucrărilor		50%
Subactiv. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru achiziția serviciilor de dirigenție de șantier		50%
Subactiv. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru achiziția serviciului de întocmire a certificatului de performanță energetică		0%
Subactiv. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru achiziția serviciilor de informare și publicitate	100%	
Subactiv. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru achiziția serviciilor de auditare a proiectului	100%	
Activitate: Realizarea documentației tehnice		
Subactiv. Realizarea documentației tehnice faza DTAC+PT+verificare tehnică a proiectării, obținere autorizație de construire și avize specifice	100%	
Activitate: Realizarea lucrărilor de construcții și instalații		
Subactiv. Organizare de șantier		0%
Subactiv. Execuția lucrărilor, echipamentelor		0%
Subactiv. Achiziția activelor, dotărilor specifice		0%
Subactiv. Plata comisioanelor, cotelor și taxelor legale		0%
Activitate: Monitorizarea lucrărilor de construcții		
Subactiv. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier		0%
Activitate: Elaborarea certificatelor de performanță energetică		
Subactiv. Elaborarea certificatului de performanță energetică a clădirii construite		0%
Activitate: Monitorizarea proiectului		
Subactiv. Managementul proiectului		30%
Subactiv. Întocmirea raportărilor tehnice și financiare		30%
Subactiv. Întocmirea și depunerea cererii de rambursare finale		0%
Activitate: Informare și publicitate		
Subactiv. Publicarea unui anunț de presă într-un ziar local sau regional privind demararea proiectului	100%	
Subactiv. Realizarea panourilor temporare și amplasarea lor la locul de realizare a investițiilor		0%
Subactiv. Realizarea plăcilor permanente, autocolantelor și amplasarea lor la locul de realizare a investițiilor		0%
Subactiv. Publicarea unui anunț de presă într-un ziar local sau regional privind finalizarea proiectului		0%
Activitate: Auditul proiectului		

Subactiv. Realizarea rapoartelor de audit		10%
Activitate: Darea în exploatare a obiectivelor de investiție		
Subactiv. Pregătirea și arhivarea documentelor, finalizarea formalităților privind încheierea proiectului și darea în exploatare		0%
Comentarii:		

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții³

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării in SEAP (inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1. Finalizata (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3. Intarziata (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Achiziția serviciilor de consultanță	Achiziție directă	52.360,00	52.360,00	16.10.2017 DA14931901	Decembrie 2017	19 decembrie 2017	19.12.2017 - 05.05.2020	Finalizată, contract de servicii nr. 30.082/19.12.2017, Încheiat cu S.C. PROGRESS ADVISORY ROMÂNIA S.R.L.
Achiziția serviciilor de proiectare - faza SF, corp Bibliotecă	Achiziție directă	113.050,00	113.050,00	27.11.2017 DA15210520	Ianuarie 2018	5 ianuarie 2018	90 de zile calendaristice de la semnarea contractului	Finalizată, contract de servicii Nr. 164 din 05.01.2018, încheiat cu S.C. TEGRA PLUS S.R.L.
Achiziția serviciilor de proiectare-faza DALI, străzi Et. IV	Achiziție directă	32.100,00	32.100,00	10.10.2017 DA14059578	Octombrie 2017	26 octombrie 2017	60 de zile de la semnarea contractului	Finalizată, contract de servicii Nr. 25.726 din 26.10.2017, încheiat cu P.F.A. LUPEA G. CORNEL
Achiziția serviciilor de proiectare - faza PT, străzi Et. IV	Procedură simplificată	32.763,27	31.951,50	21.05.2020 SCN 1068552	Iulie 2020	03 iulie 2020	33 luni de la semnarea contractului	Finalizată, contract de servicii Nr. 28001 din 03.07.2020, încheiat cu S.C. GENERAL PROEX S.R.L.

³Conform Anexei: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

Achiziția serviciilor de asistență juridică în desfășurarea procedurilor de achiziție	Achiziție directă	11.900,00	9.900,00	14.05.2020 DA25621130	Iunie 2020	15 mai 2020	Până la stingerea obligațiilor contractuale	Finalizată, contract de servicii Nr. 24336 din 15.05.2020, încheiat cu C.I. Cabinet Avocat Canciu Alexandru S.C.A.
Achiziția serviciilor de proiectare-faza PT, corp Bibliotecă	Procedură simplificată	151.011,00	126.378,00	21.05.2020 SCN1068554	Iulie 2020	06 octombrie 2020	Până la stingerea obligațiilor contractuale	Finalizată, contract de servicii Nr.34968 din 06.10.2020, încheiat cu S.C. SECRET ART S.R.L.
Achiziția serviciilor de proiectare-faza PT Chereteu	Procedură simplificată	173.788,71	151.082,40	21.05.2020 SCN1068553	Iulie 2020	13 iulie 2020	33 luni	Finalizată, contract de servicii Nr. 28645 din 13.07.2020, încheiat cu S.C. PHOENIX COM S.R.L.
Achiziția serviciilor de verificare tehnică a proiectării, proiect corp Bibliotecă	Achiziție directă	25.466,00	25.466,00	24.11.2020 DA26893716	Iulie 2020	Iulie 2020	12.02.2021	Finalizată, contract de servicii Nr. 3841 din 24.11.2020, încheiat cu S.C. MEGAVOX CONFORT S.R.L
Achiziția serviciilor de verificare tehnică a proiectării, proiect Et. IV	Achiziție directă	3.570,00	2.800,00	01.10.2020 DA26483143	Iulie 2020	Octombrie 2020	27.10.2020	Finalizată, contract de servicii Nr. 35008 din 06.10.2020, încheiat cu PFA TODORAN PAUL SILVIU
Achiziția serviciilor de verificare tehnică a proiectării, proiect Chereteu	Achiziție directă	6.902,00	6.545,00	13.08.2020 DA26136222	Iulie 2020	August 2020	Până la stingerea obligațiilor contractuale	Finalizată, contract de servicii Nr. 31344 din 13.08.2020, încheiat cu S.C. LUC INSTAL 2000 S.R.L.
Achiziția serviciilor de audit financiar	Achiziție directă	49.980,00	40.800,00	15.05.2020 DA25628332	Iulie 2020	18 mai 2020	18.05.2020 - 30.04.2023	Finalizată, contract de servicii Nr. 24418 din 18.05.2020, încheiat cu P.F. STEF

								N. GHEORGHE EXPERT CONTABIL
Achiziția lucrărilor de construcții, proiect Corp Bibliotecă	Procedură simplificată	12,668,678.29	12,668,678.29	-	Martie 2021	Martie 2021	-	În grafic
Achiziția dotarilor - corp Biblioteca	Licitație deschisă	835,877.42	835,877.42	-	Septembrie 2022	Noiembrie 2022		În grafic
Achiziția lucrărilor de construcții, proiect Străzi Et. IV	Procedură simplificată	6.396.611,09	6.396.611,09	-	Martie 2021	Martie 2021	-	În grafic
Achiziția lucrărilor de construcții, proiect Chereteu	Procedură simplificată	6.219.810,59	5.898.345,90	-	Martie 2021	03.02.2021	24 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor	Finalizată, contract de execuție lucrări Nr. 2991 din 03.02.2021, încheiat cu ASOCIEREA PRENIS S.R.L-INSTALATORUL S.A.
Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier, proiect corp Bibliotecă	Procedură simplificată	132.804,00	132.804,00	-	Martie 2021	Martie 2021	-	În grafic
Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier, proiect Străzi Et. IV	Procedură simplificată	66.769,78	66.769,78	-	Martie 2021	Martie 2021	-	În grafic
Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier, proiect Chereteu	Procedură simplificată	47.545,20	47.545,20	-	Martie 2021	Martie 2021	-	În grafic
Achiziție servicii elaborare certificat performanța energetică	Achiziție directă	15.470,00	15.470,00	-	Martie 2021	Martie 2021	-	În grafic
Achiziția serviciilor de informare și publicitate	Achiziție directă	9.996,00	9.972,20	12.05.2020 DA25603110	Iunie 2020	15 mai 2020	24 de luni de la semnarea contractului	Finalizată, contract de servicii Nr. 24371 din 15.05.2020,

								încheiat cu S.C. CREATIVE DIGITAL DESIGN S.R.L.
Achiziția serviciilor de consultanță- implementare	Achiziție directă	104.244,00	104.244,00	08.05.2020 DA25583190	Iunie 2020	11 mai 2020	11.05.2020 - 30.04.2023	Finalizată, contract de servicii Nr. 23669 din 11.05.2020, încheiat cu S.C. PROGRESS ADVISORY ROMÂNIA S.R.L.
Achiziția serviciilor de proiectare-faza SF, proiect Chereteu	Achiziție directă	79.400,00	79.400,00	04.01.2018 DA15212093	Ianuarie 2018	05 ianuarie 2020	05.01.2018 - 30.04.2018	Finalizată, contract de servicii Nr. 102 din 05.01.2018, încheiat cu S.C. REMOSS S.R.L.

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia

-

Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de Finanțare

IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr. crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%)*	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)** (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Lucrări	97,06%	0,00%	0,00%
2	Dirigenție de șantier	0,87%	0,00%	0,00%
3	Consultanță	0,37%	17,00%	0,06%
4	Promovare	0,04%	0,00%	0,00%
5	Audit financiar	0,18%	0,00%	0,00%
6	Proiectare/ Asistență tehnică /verificare tehnică	1,39%	44%	0,61%
7	Certificare energetică	0,05%	0,00%	0,00%
8	Asistență juridică	0,04%	28,00%	0,01%
				0,686%

* - Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigențele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%

IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate

Echipamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
Nu este cazul			

IV.5. Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări
1.	28645/13.07.2020	964000798/ 16.07.2020	S.C. GROUPAMA ASIGURĂRI S.A.	12.696,00	16.04.2023	-
2.	28001/03.07.2020	GBE 0026174/ 09.07.2020	Compania de Asigurări- Reasigurări Exim Romania S.A.	26.850,00	23.04.2023	-
3.	34968/06.10.2020 Rețineri succesive	OP 53/07.10.2020	NA	531,00	23.04.2023	-

IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare**IV.6.1 Situația cererilor de plata depuse la OI**

Nr.cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plata la OI	Data efectuării plății de către AMPOR
Nu este cazul			

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare⁴

Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
CR 1	285.597,00	29.09.2020	93.147,00/27.01.2021

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea modificărilor contractului de lucrări.

Pe perioada de raportare s-au realizat următoarele:

⁴Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

- S-a publicat comunicatul de presă privind lansarea proiectului pe platforma www.ab.ro, urmare a avizării conform Aviz nr. 1288/21.05.2020,
- S-a încheiat contract de prestări servicii de consultanță în implementarea proiectului, contract încheiat cu S.C. PROGRESS ADVISORY ROMÂNIA S.R.L., Nr. 23669 din 11.05.2020,
- S-a încheiat contract de prestări servicii audit financiar, contract încheiat cu P.F. STEF N. GHEORGHE EXPERT CONTABIL, Nr. 24418 din 18.05.2020,
- S-a încheiat contract de prestări servicii de asistență juridică, contract încheiat cu C.I. Cabinet Avocat Canciu Alexandru S.C.A., Nr. 24336 din 15.05.2020,
- S-a încheiat contract de prestări servicii de informare și publicitate, contract încheiat cu S.C. CREATIVE DIGITAL DESIGN S.R.L., Nr. 24371 din 15.05.2020,
- S-a încheiat contract de prestări servicii: servicii de proiectare faza PT+DE, AT - obiectiv Străzi Et. IV, contract încheiat cu S.C. GENERAL PROEX S.R.L., Nr. 28001 din 03.07.2020, servicii de proiectare faza PT+DE, AT - obiectiv Chereteu, contract încheiat cu S.C. PHOENIX COM S.R.L., Nr. 28645 din 13.07.2020, servicii de proiectare faza PT+DE, AT - obiectiv Bibliotecă, contract încheiat cu S.C. SECRET ART S.R.L., Nr.34968 din 06.10.2020, servicii de verificare tehnică - obiectiv Străzi Et. IV, contract Nr. 35008 din 06.10.2020, încheiat cu PFA TODORAN PAUL SILVIU, servicii verificare tehnică - obiectiv Chereteu, contract Nr. 31344 din 13.08.2020, încheiat cu S.C. LUC INSTAL 2000 S.R.L.,
- S-a întocmit documentația tehnică etapa PT - obiectiv: Chereteu, și s-a transmis spre avizare,
- S-a transmis spre avizare dosarul achiziției servicii de proiectare faza PT - obiectiv Chereteu,
- S-a transmis spre avizare dosarul achiziției servicii de proiectare faza PT - obiectiv Străzi Etapa IV,
- S-a transmis spre avizare dosarul achiziției servicii de proiectare faza PT - obiectiv Bibliotecă
- S-a transmis răspuns la solicitarea de informații suplimentare urmare a verificării dosarului achiziție servicii de proiectare obiectiv Chereteu, Străzi Et. IV, Bibliotecă,
- S-a înaintat Notificarea 1 în vederea actualizării Anexei 2 - Cererea de finanțare,
- S-a pregătit și transmis Raport de progres trimestrial,
- S-a pregătit și transmis Cererea de rambursare 1 la 29.09.2020,
- S-a pregătit și transmis Răspuns la solicitarea de clarificări urmare a verificării Cererii de rambursare 1,
- S-a încheiat contractul de execuție lucrări obiectiv Chereteu: contract nr. 2991/03.02.2021 încheiat cu S.C.ASOCIERIA PRENIS S.R.L. - INSTALATORUL S.A.,
- S-a încheiat contractul de verificare tehnică a proiectării - obiectiv Bibliotecă: contract nr. 38414/24.11.2020, încheiat cu S.C. MEGAVOX CONFORT S.R.L.

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

DA NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?		X	Nu este cazul
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?		X	Nu este cazul

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA NU

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derulării investiției

Modificări soluție tehnică/ordine de variație Dispozitia de santier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea solutiei tehnice initiale	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succinta a celor prevazute de dispozitia de santier(daca este cazul se va mentiona valoare NR si valoare NCS)
Nu este cazul			

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

<i>Detalierea problemelor sesizate de beneficiar</i> Nu este cazul

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			
Dezvoltare urbana: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane	CO38	mp	41,111.48	0	0
Dezvoltare urbana: Cladiri publice sau comerciale	CO 39	mp	853.00	0	0
Cladiri publice contruite/ modernizate/ extinse	1S68	Nr.	1	0	0
Persoane care traiesc în orase mici si mijlocii unde s-au implementat strategii de dezvoltare locala	1S67	persoane	20,936.00	0	0

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			
Indicele dezvoltarii umane locale	%			

VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

<p>a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)</p> <p><input type="checkbox"/> Indicatoare vizibile</p> <p><input type="checkbox"/> Plăci permanente pe clădiri</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Difuzări media și în presă</p> <p><input type="checkbox"/> Confirmări în toate difuzările media</p> <p><input type="checkbox"/> Prezentări în toată documentația proiectului</p> <p><input type="checkbox"/> Altele (vă rugăm specificați)</p>
<p>b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p>Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p>Macheta comunicatului de presă privind lansarea proiectului a fost avizată prin Avizul favorabil nr. 1288/21.05.2020.</p>
<p>c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați</p> <p>Persoana responsabilă cu activitățile de informare și publicitate este managerul de proiect, Sergiu Ștefănescu.</p>

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	Nu este cazul	
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	Notificare 1/14.08.2020	S-a transmis o solicitare de aprobare Notificare 1 în vederea actualizării Anexei 2 (activități previzionate, plan de achiziții, grafic de rambursare, echipă de implementare), Anexa 4
	Notificare 2/12.01.2021	S-au transmis PTurile avizate aferente componentei B-străzi et. IV, Chereteu.

IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

IX.1 - Egalitatea de șanse

<p>Egalitatea de gen</p> <p>Principiile specifice egalității de gen au fost integrate în gestionarea proiectului, încă din etapa de elaborare. Respectând legislația în vigoare referitoare la egalitatea de șanse se cea de gen, proiectul va asigura accesul egal la obiectivele, serviciile și activitățile prevăzute, adresate grupului țintă. De asemenea, metodologia de selecție a personalului angajat, precum și în arhitectura relațiilor de muncă se va urmări asigurarea unui grad maxim de transparență, imparțialitate și obiectivitate.</p>

La alcatuirea echipei de implementare a proiectului s-a asigurat participarea egala pentru ambele sexe, echipa fiind formata atat din barbati, cat si din femei. De asemenea, proiectul asigura participare echitabila din punct de vedere al varstei pentru membrii echipei de implementare. Totodata, in alegerea firmelor prestatoare de servicii s-a tinut cont de criteriile ce nu impun restrictii de ordin rasial, sexual sau de alta natura a periclita participarea celor interesati. Accesul la obiectivele investitiei se asigura egal pentru toti locuitorii. Se propun masuri specifice, ce promoveaza egalitatea de gen si duc la prevenirea discriminarii.

Proiectul va avea un impact ridicat atat la nivel social, cat si cultural, atat prin cresterea calitatii vietii locuitorilor, ca urmare a crearii unei biblioteci moderne, accesibile, punand astfel la dispozitia locuitorilor a unor alternative de petrecere a timpului liber, cu un nivel ridicat de confort. Totodata, prin derularea investitiei, locuitorii vor beneficia de cai de acces si retea de canalizare, indiferent de nationalitate, limba, categorie sociala.

Nediscriminare

Pornind de la etapa elaborarii proiectului, se pune pret pe respectarea principiilor privind nediscriminarea, implementate astfel:

- modul in care au fost selectati prestatorii de servicii s-a realizat cu respectarea principiului egalitatii in activitatea economica, prin atribuire in conformitate cu legislatia in vigoare,
- se promoveaza constant principii nediscriminatorii la nivelul interactiunii cu cetateanul, principii ce reglementeaza actul administrativ, in scopul oferirii de tratament egal tuturor cetatenilor,

In etapa de implementare a proiectului vor fi respectate si promovate principii privind nediscriminarea, precum:

- activitatea de achizitie se va realiza respectand principiul egalitatii de sanse la contractare, criteriile de selectie fiind clare si obiective, doua dintre principiile de respectat pe parcursul etapelor de achizitie fiind nediscriminarea si tratamentul egal al ofertantilor,

- in prima luna de implementare, se va publica un comunicat de presa, spre informare asupra derularii proiectului, asigurand astfel accesul egal la informatie, tuturor celor interesati. Tot in scopul asigurarii accesului la informatie, fara discriminari, se va amplasa la demararea proiectului, la locatia implementarii, un panou informativ.

Activitatile si serviciile vor fi efectuate fara a se realiza deosebiri, excluderi, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, religie sau apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice criteriu ce are ca efect restrangerea folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor si libertatilor omului.

De asemenea, grupul ținta al proiectului a fost stabilit fara a se ține cont de sex, rasa, nationalitate sau religie.

Accesibilitate persoane cu dizabilități

Asigurarea participării persoanelor cu dizabilitati la toate sferile societatii este un indicator relevant pentru nivelul de dezvoltare al unei comunitati. Astfel, este important sa se asigure accesibilitatea la diversele medii: economic, social, de sanatate, cultural, educațional etc., iar prima conditie ce trebuie indeplinita in acest sens este eliminarea barierelor de ordin fizic, la nivel de infrastructura, contribuind la reducerea sentimentului de marginalizare in randul celor cu dizabilitati. Plecand de la aceste premise, prezentul proiect cauta sa asigure accesul la obiectivele de investitie, indeplinind astfel prevederile legale in materie. Masurile luate in acest sens vizeaza:

Componenta A

- Accesul in cladire se face la nivel cu cota amenajarii exterioare a terenului astfel incat efortul depus pentru acces sa fie minim,

- Deplasarea pe orizontala cu un scaun rulant se poate face in orice directie, cu asigurarea unui spatiu de manevra de minim 1.50x1.50m,

- Amplasarea unui lift dimensionat corespunzator pentru deplasarea pe verticala,

- La parterul cladirii-grup sanitar special amenajat, echipat cu bare de sustinere,

- Montare sistem de alarma auditiv si vizual, montare prize si intrerupatoare la un nivel accesibil, la fel si manerele,
 - Scaunele prevazute vor putea fi reglate pe inaltime,
- Componenta B
- Rampe de acces intre trotuar si carosabil, cu latimea de 1.50 m, panta de 8%,
 - La jonctiunea intre carosabil si rampa de acces pietonala, diferenta de nivel este de 2 cm, realizata cu muchie rotunjita,
 - Suprafata rampe, prevazuta cu elemente de avertizare tactilo-vizuala,
 - Nu se vor monta guri de scurgere, capace de vizitare in zonele de traversare.

IX.2 - Dezvoltarea durabila

Utilizarea eficientă a resurselor

Prin lucrarile propuse, solicitantul urmaresste asigurarea unui grad cat mai ridicat al eficientei energetice, atat pe perioada de implementare a proiectului, cat si in operarea investitiiei. La realizarea obiectivului de investitii se vor utiliza doar materiale si echipamente cu agrement de mediu si consum redus de energie, in sprijinul utilizarii eficiente a resurselor, in acest sens proiectul prevede implementarea unor solutii prietenoase cu mediul, in contextul promovarii unei dezvoltari durabile, propunandu-se:

- Montarea corpurilor de iluminat echipate cu lampi LED, cu eficienta marita si consum redus de energie electrica
- Corpurile de iluminat din spațiile de trecere (holuri, acces etc.) vor fi realizate cu senzori de prezența pentru asigurarea economiei de energie
- S-a studiat posibilitatea implementarii unui sistem de management energetic de tip BMS, in vederea reducerii consumului de energie, optimizarii functionarii si sporirii gradului de confort si siguranta
- In vederea producerii de energie din surse regenerabile se propune montarea unui sistem de panouri fotovoltaice off-grid cu toate accesoriile necesare pentru producerea si stocarea energiei electrice
- Obiectele sanitare vor fi echipate cu baterii monobloc de tip monocomanda si se vor racorda la conductele de apa rece si calda cu ajutorul racordurilor flexibile.
- Bateriile lavoarelor montate vor fi prevazute cu fotocelula si perlatoare pentru reducerea consumurilor de apa
- Reabilitarea, modernizarea si amenajarea structurii stradale va conduce la reducerea noxelor si a cantitatii de combustibil, datorita reducerii timpului petrecut in trafic.

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice

Actiunile fiecaruia contribuie intr-o oarecare masura la atenuarea schimbarilor climatice, dupa cum contribuie si prezentul proiect prin construirea unei cladiri moderne, la standarde europene, dotata cu sisteme inteligente de reducere a risipei de resurse, prin amenajarea exterioara (inierbare, plantare gazon), avand efecte benefice asupra calitatii aerului, prin reducerea gradului de poluare.

Investitia nu va genera in atmosfera substante daunatoare peste limitele agreate de lege. Reducerea emisiilor de CO2 are automat si un impact asupra reducerii fenomenului de încălzire globala, tinând cont de faptul ca schimbarile climatice la care asistam in zilele noastre provin in principal din cauza emisiilor de gaze cu efect de sera, precum CO2.

Adoptarea solutiilor propuse contribuie si la costuri reduse cu intretinerea, tinand cont de sistemele propuse si tehnicile moderne propuse, cat si la imbunatatirea aspectului urban al orasului, ce va beneficia de o cladire noua, moderna, cat si de infrastructura urbana reabilitata si modernizata. De asemenea, se acorda o atentie sporita promovarii unei atitudini proactive, de protejare a mediului, amenajarea exterioara, a spatiilor verzi atenuand efectele schimbarilor climatice.

IX.3 - Schimbări demografice

Nu este cazul.

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele in clar: ROTAR GHEORGHE-VALENTIN

Data: 09.02.2021

Anexa 1 a Raportului de progres

Recomandarile pentru perioada de implementare a proiectului (conform Fisei privind condițiile specifice, comunicata)	Masuri intreprinse de beneficiar	Stadiul de implementare a acestor recomandari	
		Complet	Partial
1. Beneficiarul are obligația lansării achiziției privind realizarea Proiectului tehnic pentru toate obiectivele de investiții din cererea de finanțare și de depunere a acestuia la OI, în termenele stabilite prin contractul de finanțare.	Beneficiarul a lansat achiziția serviciilor de proiectare faza PT pentru toate cele 3 obiective: corp Bibliotecă, străzi Et. IV, Chereteu, semnând 3 contracte de proiectare (Străzi Et. IV, Chereteu, Bibliotecă).	100%	
2. Beneficiarul are obligația să prezinte extrasul de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică (inclusiv încheierea) sau, în situația anumitor bunuri mobile, rețele de utilități publice, Hotărârea de Guvern de atestare a domeniului public pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul), pentru următoarele imobile:, în termenele stabilite prin ghidul solicitantului și contractul de finanțare.	Nu e cazul, NA		0%
3. În perioada de durabilitate a contractului de finanțare, Beneficiarul este obligat să obțină licența provizorie sau licența de funcționare pentru fiecare serviciu social furnizat în cadrul infrastructurii care a făcut obiectul proiectului, în termen de maximum 12 luni de la data efectuării plății finale. Nu este cazul.	Nu e cazul, NA		0%
4. Alte aspecte și condiții relevante Recomandare pentru etapa de intocmire a proiectului tehnic: ➤ Se va avea în vedere Declarația reprezentantului legal, anexata la documentația de contractare, potrivit căreia în etapa de intocmire a proiectului tehnic se vor elabora devize - formulare F3 distincte pentru parcuri, care se vor evidentia în mod clar și piesele desenate pentru verificarea încadrării corecte a acestora la costuri neeligibile și se va verifica dacă nu există alte spații cu posibilitatea de a fi utilizate ca parcuri (de	Proiectul tehnic este în lucru, urmare a semnării contractului de prestări servicii nr. 28001 din 03.07.2020, încheiat cu S.C. GENERAL PROEX S.R.L. Proiectul tehnic a fost elaborat și avizat ADR conform Notificare 46176/17.12.2020.	100%	

exemplu alei de acces, benzi suplimentare de carosabil pe distante scurte) inclusiv prin verificarea existentei semnalizarii de oprire interzisa, de bolarzi fixi/mobili. În aceeași etapă se va verifica ca profilele transversale utilizate să fie cele descrise pentru strazi categoria IV în ordinul 49/1998 în special în ceea ce privește existența trotuarelor (cate unul pentru fiecare sens de circulație auto) și cu o lățime de minim 1,00 și maxim 3m.			
--	--	--	--

Comentarii:

Stadiul implementării recomandărilor prevăzute în cadrul condițiilor specifice de îndeplinit pe perioada de implementare a proiectului (dacă este cazul)

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele în clar: Rotar Gheorghe-Valentin

Data: 09.02.2021