Gheorghe-Valentin Rotar Digitally signed by Gheorghe-Valentin Rotar Date: 2020.12.30 10:59:50 +02'00'

Gheorghe-Valentin Rotar Digitally signed by Gheorghe-Valentin Rotar Date: 2021.03.16 10:01:13 +02'00'

Program Operaţional Regional

CERERE DE FINANŢARE

PRATIA-ARON MIRCEA-LANU Digitally signed by PRATIA-ARON MIRCEA-LANU Date: 2021.03.16 10:13:56 +02'00'

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE **Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar**	
Instituţia: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)	
Număr de înregistrare…….....	**Numele şi prenumele persoanei care înregistrează……..**
Data înregistrării …….....	**Semnătura……..**
Cod apel: POR/266/8/1/Operaţiunea 8.1.A : Ambulatorii	**Cod proiect 123743**
Titlul proiectului	**Extindere si dotare ambulatoriu Spital Municipal Blaj**
Componenta 1	**P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - Ambulatorii**
Axa Prioritară	**Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale**
Operaţiunea	**Operaţiunea 8.1.A : Ambulatorii**
Schema de ajutor de stat	

TITLUL PROIECTULUI

Extindere si dotare ambulatoriu Spital Municipal Blaj

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizaţie:	MUNICIPIUL BLAJ
Tipul Organizaţiei:	unitate administrativ teritorială nivel local
Este întreprinderea IMM:	NU
Cod de înregistrare fiscală/CIF:	4563007
Număr de înregistrare la Registrul autorităţilor publice:	4563007
Cod CAEN principal:	8411 - Servicii de administrate publica generala
Data infiinţării:	26/08/1993
Înregistrat in scopuri de TVA:	NU
Entitate de drept public:	DA
Adresa poştală:	Municipiul Blaj, România, Str. Piata 1848 nr. 16, , judeţul Alba, cod poştal 515400, România
Telefon/Fax:	0258710110 / 0258710014
Adresa e-mail:	sergiustefanescu@yahoo.com
Pagina Web:	www.primariablaj.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:	PRIMAR
Nume:	GHEORGHE-VALENTIN ROTAR
Telefon/Fax:	0745323654 / 0258710014
Adresă de e-mail:	sergiustefanescu@yahoo.com

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa	Swift
RO16TREZ00321A480201XXXX	RO16TREZ00321A480201XXXX	TREZORERIA MUNICIPIULUI BLAJ	TREZORERIA BLAJ	MITROPOLIT I VANCEA, nr.2, Localitate Municipiul Blaj, Cod postal: 515400,Alba, România	TREZROBU
RO60TREZ00321A480202XXXX	RO60TREZ00321A480202XXXX	TREZORERIA MUNICIPIULUI BLAJ	TREZORERIA BLAJ	MITROPOLIT I VANCEA, nr.2, Localitate Municipiul Blaj, Cod postal: 515400,Alba, România	TREZROBU
RO07TREZ00321A480203XXXX	RO07TREZ00321A480203XXXX	TREZORERIA MUNICIPIULUI BLAJ	TREZORERIA BLAJ	MITROPOLIT I VANCEA, nr.2, Localitate Judeţul Alba, Cod postal: 515400,Alba, România	TREZROBU
RO38TREZ00321A426900XXXX	RO38TREZ00321A426900XXXX	TREZORERIA MUNICIPIULUI BLAJ	TREZORERIA BLAJ	MITROPOLIT I VANCEA, nr.2, Localitate Municipiul Blaj, Cod postal: 515400,Alba, România	TREZROBU

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

Perioada	Număr mediu de salariaţi	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2014 - 31/12/2014	110		160,443,874.00	36,739,472.00	139,442,829.00		4,463,333.00			
01/01/2015 - 31/12/2015	115		173,701,162.00	47,470,528.00	154,337,895.00		10,273,728.00			
01/01/2016 - 31/12/2016	118		204,020,403.00	47,475,765.00	160,270,881.00		6,815,797.00			
01/01/2017 - 31/12/2017	118		210,173,034.00	98,854,305.00	182,435,525.00		1,906,257.00			

Perioada	Număr mediu de salariaţi	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2018 - 31/12/2018	132		300,526,341.00	39,541,834.00	246,438,331.00		2,325,607.00			
01/01/2019 - 31/12/2019	132		320,307,487.00	50,046,624.00						

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS: 5146

Titlul proiectului: Modernizare străzi urbane Tudor Vladimirescu şi Mihail Kogălniceanu în Municipiul Blaj, judeţul Alba

Nr. de înregistrare contract: 643 / 11 MAR 2010
Dată începere: 12 MAR 2010
Dată finalizare: 12 SEP 2011
Valoarea totală proiect: 9,228,349.10 LEI
Valoare eligibilă proiect: 7,737,542.20 LEI
Valoare eligibilă beneficiar: 7,737,542.20 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 7,582,791.36 LEI
Rambursare efectivă: 4,993,302.00 LEI
Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.13 LEI din data de 01 MAR 2010

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor: Nu este cazul.
Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:
Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general:
îmbunătăţirea accesibilităţii Regiunii de Dezvoltare Centru, respectiv Municipiul Blaj şi a mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice competitive şi durabile.

Obiectivul specific:
modernizarea străzilor Tudor Vladimirescu şi Mihail Kogalniceanu din Municipiul Blaj, străzi urbane de categoria de importanţă III, în lungime totală de 2875 m, suprapuse pe DN 14 B Teiuş - Blaj - Copşa Mică, pentru a contribui la fluidizarea traficului urban şi reducerea timpului de transport în medie cu cel puţin 14609.71 tone km/zi cu o valoare a economiei de 120267.12 euro/an (ransport mărfuri), respectiv 804.3 ore în valoare totală de 133194.6 euro/240 zile lucrătoare / om / an, eliminarea blocajelor rutiere aferente DN 14 B în municipiul Blaj şi ameliorarea conexiunilor Municipiului Blaj cu principala zonă industrială a oraşului, DJ 142 (spre judeţul Mureş), DN 74 (Alba Iulia - Arad - graniţă) şi continuarea legăturii spre Teiuş (judeţul Alba) sau Copşa Mică / Mediaş (judeţul Sibiu) pe DN 14 B.

Rezultate

Indicatori de program:
Rezultate imediate (dircte):
Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate - 2.87 km (0.69 % din ţinta pentru anul 2015)
Indicatori de monitorizare la nivel de proiect:
Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate - 2.87 km, din care: 2963 mp trotuare modernizate cu facilităţi pentru persoanele cu mobilitate redusă.
Volumul traficului de marfă/ pasageri pe drumul modernizat, înainte şi după implementarea proiectului este de 5627.8 vehicule/zi, crescând la 6836.2 vehicule/zi în 2015, 7803.3 vehicule/zi în 2020 şi 12513.7 / 2030 (a fost luat în calcul un orizont de timp însumând 20 de ani (durata normată de viaţă a drumurilor).
Zestrea tehnico-edilitară a Municipiului Blaj se îmbunătăţeşte cu 2.8 km de străzi urbane modernizate faţă de cei 38 km modernizaţi existenţi la nivelul anului 2007 şi din totalul de 68 km de străzi în Municipiul Blaj.
Prin acest proiect se creează 9 locuri de muncă permanente la nivelul firmei care va primi în concesiune administrarea (întreţinerea/mentenanţa) drumurilor interioare aferente Municipiului Blaj, modernizate prin această acţiune.
Cel puţin 3400 de vehicule participante la trafic zilnic.
Fluidizarea traficului urban şi reducerea timpului de trasnport în medie cu cel puţin 14609.71 tone km/zi cu o valoare a economiei de

120267.12 euro/an (transport mărfuri), respectiv 804.3 ore în valoare totală de 133194.6 euro 240 zile lucrătoare/om/an.
Indicatorii cantitativi vor fi apreciaţi din punct de vedere al lucrărilor care se vor executa
- sistem rutier S1.1 S=5418.25 mp;
- sistem rutier S1.2 S=3616.66 mp;
- sistem rutier S1.3 S=12189.63 mp;
- sistem rutier S1.4 S=2274.57 mp;
- sistem rutier S1.5 S=189.65 mp;
- sistem rutier S2.1 S=1212 mp;
- sistem rutier S2.2 S=421.53 mp;
- sistem rutier S3 S=2962 mp;
- sistem rutier S4 S=918.84 mp;
- Zid de sprijin H=0.7-1.2 m L=782 m;
- Trotuare S=2962 mp;
- Şanţ pereat L=421.53 m;
- Rigolă carosabilă scafă S=1212.23 mp;
- Acostamente S=189.7 mp;
- Fundaţie adâncită L=135 m
- Borduri mari L=3771.7 m
- Borduri mici L=464 m;
- Cămin monolit 27.5 m;
- Guri de scurgere 101 buc.

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupului ţintă:
Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt:
Cel puţin 3400 de participanţi la trafic zilnic, în următoarea structură:
- Biciclete, otociclete fără ataş 120
- Autoturisme, microbuze, autocamionete şi autospeciale, motociclete cu ataş 2600
- Autocamioane şi derivate cu două osii 270
- Autocamioane şi derivate cu trei sau patru osii 90
- Autovehicule articulate, tip TIR, remorchere cu trailer, vehicule cu peste 4 osii 145
- Autobuze 45
- Tractoare cu/fără remorcă, vehicule speciale 25
- Remorci 60
- Vehicule cu tracţiune animală 45

Cel puţin 2500 de cetăţeni ai municipiului Blaj rezidenţi în zonă;
Cel puţin 60 de operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în zona industrială a Municipiului Blaj;
Cel puţin 2300 de persoane angajate pe platforma industrială a Municipiului Blaj;
Cel puţin 1000 de elevi care participă la activităţile educaţionale ale Colegiului Naţional Inochentie Micu Klein.

Beneficiari indirecţi:
Cel puţin 30 000 locuitori ai municipiului Blaj şi ai zonelor rurale învecinate;
Cel puţin 5000 turişti/care vizitează Municipiul Blaj.

Activităţi finanţate

Etapa I - PRECONTRACTUALĂ - DEFINIREA PROIECTULUI DE INVESTIŢIE
Activitatea 1 - Identificarea necesităţilor şi oportunităţilor
Activitatea 2 - Evaluarea „Ex-Ante", avizarea şi însuşirea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI
Activitatea 3 - Proiect tehnic. Autorizare
Etapa II - CONTRACTUALĂ - IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE INVESTIŢIE
Activitatea 4 - Achiziţii
Activitatea 5 - Activitatea de informare şi publicitate
Activitatea 6 - Implementarea proiectului de Investiţii. Execuţia lucrărilor de modernizare a celor 2 străzi urbane
Activitatea 7 - Audit
Etapa III - POST CONTRACTARE
Activitatea 8. Recepţia finală a obiectivului de investiţii
Activitatea 9 - Evaluarea ex post a Contractului de Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi formularea politicilor viitoare

Cod SMIS:	38168	
Titlul proiectului:	CREAREA CENTRULUI NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ BLAJ ŞI DOTAREA ACESTUIA	
Nr. de înregistrare contract:	4595 / 04 AUG 2014	
Dată începere:	05 AUG 2014	
Dată finalizare:	05 AUG 2015	
Valoarea totală proiect:	607,877.40	LEI
Valoare eligibilă proiect:	440,485.00	LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	440,485.00	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	431,675.30	LEI
Rambursare efectivă:	428,837.00	LEI
Entitate finanţatoare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	4.40 LEI din data de 01 AUG 2014	

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor: Nu este cazul.

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea numarului de turisti, prin cresterea nivelului de cunoastere a atractiilor turistice din Blaj si prin crearea unei imagini unice si pozitive privind ofera turistica a zonei -> revigorarea turismului in municipiul Blaj prin promovarea resurselor naturale si antropice locale catre publicul tinta.
Avand ca obiectiv exploatarea eficienta a potentialului turistic din zona, dezvoltarea si consolidarea diferitelor forme de manifestare a turismului, cresterea nivelului lor de cunoastere, atat in tara, cat si in strainatate, prezentul proiect contribuie la dezvoltarea turismului sustenabil, la cresterea numarului de turisti si al cazarilor in municipiul Blaj.

Scopul proiectului - cresterea numarului de turisti in Blaj - se doreste a fi atins prin construirea unui Centru de Informare si Promovare Turistica la nivelul municipiului si prin crearea unui web site pentru promovarea produselor turistice la nivel zonal/regional/national.

Obiectivul general este completat de obiectivele specifice ale proiectului, si anume:
- infiintarea Centrului de Informare si Promovare Turistica Blaj;
- imbunatatirea calitatii experientei turistice;
- imbunatatirea accesibilitatii spatiale si financiare a vizitatorilor;
- promovarea municipiului Blaj ca destinatie de turism activ, cultural, oenologic, de odihna si recreere, de business/afaceri.

Rezultate

R1. 1 dosar de finantare depus complet si conform
R1.1 1 contract de prestari servicii pentru intocmire documentatie finantare
R1.2 1 studiu de fezabilitate; 1 plan marketing; 1 cerere finantare
R2. Finalizarea etapei de evaluare si semnarea contractului de finantare
R2.1. 1 Proiect Tehnic elaborat; 100% Detalii de Executie elaborate; 100% documentatii pentru obtinerea avizelor elaborate
R3. Finalizarea etapie de evaluare si semnarea contractului de finantare
R3.1. 100% avize/acorduri/ autorizatii obtinute
R3.2. 1 Aviz ISC obtinut
R4. Proiect implementat cu succes
R4.1. 4 fise de post elaborate; 1 plan de lucru realizat si validat; 100% conformitate intre activitati si calendarul de desfasurare; 5 documentatii de atribuire elaborate; 100% rapoarte depuse si validate; 100% documente financiar contabile realizate si validate; 1 plan de risc realizat si validat
R5. Vizibilitate proiect
R5.1. 1 anunt/comunicat de presa la inceputul proiectului
R5.2. 1 contract de presati servicii pentru informarea si publicitatea proiectului
R5.3. 1 anunt/comunicat de presa la jumatatea perioadei de implementare; 200 pliante; 200 brosuri; 3 bannere; 150 afise; 50 etichete autocolante
R5.4. 1 conferinta de presa la finalul proiectului
R6. CNIPT construit
R6.1. 1 contract de lucrari constructie
R6.2. 1 organizare santier
R6.3. 100% constructie finalizata
R6.4. 1 proces-verbal de receptie finala a lucrfarilor de constructie executate
R7. CNIPT complet functional
R.7.1. 1 contract de achizitie instalatii, echipamente, mobilier si dotari
R7.2. 1 contract de achizitie programe informatice
R7.3. 100% functionare instalatii, echipamente, mobilier si dotari: programe informatice
R7.4. 1 proces-verbal de receptie finala a lucrarilor de montare/ instalare, exectutate
R8. Informare si promovare online
R8.1. 1 contract de prestari servicii de realizare portal web
R8.2. 1 sistem de baze de date unitar si complet
R8.3. 1 portal web functional
R8.4. 1 proces-verbal de receptie finala a lucrarilor de realizare web executate
R9. Auditarea proiectului
R9.1. 1 contract prestari servicii de audit
R9.2. 1 raport audit elaborat
R10. 2 locuri de munca permanente, cu norma intreaga (full-time) si pe perioada nedeterminata

Activităţi finanţate

Activitatile descrise in cadrul acestei sectiuni reprezinta o insiruire logica de actiuni rezultate in urma radiografiei necesitatilor beneficirului si selectarii unei strategii de management adecvate pentru implementarea cu succes a proiectului de investitii si atingerea obiectivelor propuse.
Activitatile incluse in cadrul prezentului proiect, necesare pentru operationalizarea obiectivului de investitii si pentru atingerea obiectivelor specifice si generale stabilite prin proiect, au urmatoarea structura:
A1. Documentatia de finantare
ETAPA PRECONTRACTUALA
A2. Proiectare

A3. Avize/acorduri/autorizatii
ETAPA CONTRACTUALA
A4. Managementul proiectului
A5. Informare si publicitate
A6. Lucrari
A7. Instalatii si echipamente specifice, mobilier, dotari, programe informatice
A8. Portal web informatii
A9. Auditul extern al proiectului
A10. Recrutarea si selectia a 2 persoane

Principalii beneficiari ai proiectului/grupul tinta
Beneficiari directi:
- Turistii - ale caror elemente motivationale (odihna, relaxarea, practicarea unor sporturi, pastrarea/recapatarea sanatatii fizice, cunoasterea artei si istoriei, contactul cu noi firme de folclor, unicitatea anumitor atractii turistice culturale, intalnirea de noi persoane, deplasarea in interes de afaceri, evadarea din rutina etc) pot fi satisfacute cu succes de potentialul turistic al zonei.
- Comunitatea locala - va avea acces, de asemenea, la informatiile, obiectivele turistice si activitatile promovate prin intermediul Centrului si al web site-ului; de asemenea, va beneficia de dezvoltarea economica rezultata in urma implementarii prezentului proiect.

Beneficiari indirecti:
- institutiile de conducere si decizie din plan local si national
- furnizori de bunuri si servicii
- investitori si alti paretneri strategici
- specialisti in marketing, statistici, studii de piata etc.

Cod SMIS:	119862	
Titlul proiectului:	MUNICIPIUL BLAJ - ADMINISTRATIE PUBLICA EFICIENTA	
Nr. de înregistrare contract:	225/13.08.2018 / 13 AUG 2018	
Dată începere:	13 AUG 2018	
Dată finalizare:	12 IUN 2019	
Valoarea totală proiect:	262,874.37	LEI
Valoare eligibilă proiect:	262,874.37	LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	262,874.37	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	257,616.88	LEI
Rambursare efectivă:	0.00	LEI
Entitate finanţatoare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	4.62 LEI din data de 01 AUG 2018	

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiective proiect
Cresterea calitatii actului administrativ asigurat de administratia locala a municipiului Blaj tuturor categoriilor de beneficiari.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS.1. Asigurarea sistemului de management al performantei si calitatii ISO 9001:2015, inclusiv digitalizarea serviciilor ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari, in administratia locala a municipiului Blaj in termen de 8 luni de la initierea procesului de implementare a acestora.
2. OS.2. Imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor alesilor locali, precum si angajatilor administratiei locale in furnizarea si comunicarea unor servicii publice de calitate, inclusiv digitalizate si online, catre beneficiari.

Rezultate

1. Rezultat program 2 Sisteme de management al performantei si al calitatii corelate cu Planul de actiune in etape implementat in administratia publica locala atins prin Rezultat proiect 1- ISO 9001:2015 implementat la nivelul Municipiului Blaj.
2. Rezultat program 5 Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale imbunatatite atins prin Rezultat proiect 3 - 65 de persoane, angajati si alesi locali ai Primariei Municipiului Blaj, instruite.
3. Rezultat program 2: Sisteme de management al performanei si calitatii corelate cu Planul de actiune in etape implementat in administratia publica locala atins prin Rezultat proiect 2 – portalul web cu servicii electronice "One Stop Shop - Ghiseul Unic pentru Cetateni si mediul intern al primariei" implementat la nivelul Municipiului Blaj

Activităţi finanţate

A 1 Managementul proiectului
SA 1.1. Coordonarea proiectului
A 2 Asigurarea achizitiilor publice
SA 2.1. Asigurarea achizitiilor publice din cadrul proiectului
A 3 Informarea si publicitatea proiectului
SA 3.1. Masuri de informare, comunicare si publicitate
A 4. Activitatea de monitorizare si raportare a proiectului
SA 4.1. Monitorizarea si raportarea proiectului
A 5. Introducerea si implementarea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului Blaj
SA 5.1. Introducerea si implementarea sistemului ISO 9001:2015
SA 5.2. Certificarea sistemului ISO 9001:2015
A 6. Instruirea personalului
SA 6.1. Instruirea personalului

Cod SMIS:	118781	
Titlul proiectului:	AMENAJAREA UNUI SPATIU VERDE IN INCINTA IMOBILULUI INSCRIS IN C.F. NR. 77100 - PARC VEZA BLAJ	
Nr. de înregistrare contract:	3307 / 17 OCT 2018	
Dată începere:	17 OCT 2018	
Dată finalizare:	30 SEP 2020	
Valoarea totală proiect:	4,175,742.52	LEI
Valoare eligibilă proiect:	4,064,021.04	LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	4,064,021.04	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	3,982,740.62	LEI
Rambursare efectivă:	0.00	LEI
Entitate finanţatoare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	4.67 LEI din data de 01 OCT 2018	

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este de a asigura reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate situate in intravilanul municipiului Blaj, in vederea imbunatatirii mediului urban, revitalizarii orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Crearea unei zone publice de agrement si recreere in municipiul Blaj, unitate administrativ-teritoriala cu 20.994 de locuitori, exploatand potentialul unui teren degradat si neutilizat in suprafata totala de 8.848 mp, in termen de 15 luni de la startul lucrarilor de executie.
2. Cresterea cu 0,79 ha a zonelor verzi ale Municipiului Blaj, fata de cele 36 ha curente, respectiv de la 17,15 mp zona verde/cap de locuitor la 17,53 mp zona verde/cap de locuitor, in termen de 15 luni de la startul lucrarilor de executie.
3. Dotarea zonei publice de agrement si recreere intr-o maniera moderna, eco-eficienta si protectiva, accesibila publicului larg si cu dizabilitati cu urmatoarele constructii: fantana arteziana – 1 buc, grupuri sanitare – 10 buc, alei, skatepark – 1 buc, mobilier specific pentru parc, spatii verzi, aparate de iluminat si supraveghere, sistem de irigatii automatizat, racorduri la toate utilitatile necesare, mobilier urban (banci -12 buc, cosuri de gunoi -20 buc , pergole – 6 buc, cismele – 3 buc, loc de joaca – 1 buc, panouri informative – 5 buc), in termen de 15 luni de la startul lucrarilor de executie.

Rezultate

1. O zona publica de agrement si recreere din municipiul Blaj, unitate administrativ teritoriala cu 20.994 de locuitori, amenajata prin exploatarea potentialului a unui teren degradat si neutilizat in suprafata totala de 8.848 mp, in termen de 15 luni de la startul lucrarilor de executie.
2. Suprafata zonelor verzi ale municipiului Blaj crescuta cu 0,79 ha, de la 36 ha, respectiv zona verde/cap de locuitor crescuta de la 17,15 mp la 17,53 mp, in termen de 15 luni de la startul lucrarilor.
3. O zona publica de agrement si recreere dotata intr-o maniera moderna, eco-eficienta si protectiva, accesibila publicului larg si cu dizabilitati cu urmatoarele constructii: fantana arteziana – 1 buc, grupuri sanitare – 10 buc, alei, skatepark – 1 buc, mobilier specific pentru parc, spatii verzi, aparate de iluminat si supraveghere, sistem de irigatii automatizat, racorduri la toate utilitatile necesare, mobilier urban (banci -12 buc, cosuri de gunoi -20 buc , pergole – 6 buc, cismele – 3 buc, loc de joaca – 1 buc, panouri

informative – 5 buc), in termen de 15 luni de la startul lucrarilor de executie.
4. - suprafata spatii verzi create (mp) – 7.963,35 mp
- suprafata spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane – 8.848 mp

Activităţi finanţate

Activitatea 1. Activitati realizate inaintea depunerii cererii de finantare
Subactivitatea 1.1. Identificarea necesitatilor si oportunitatilor, elaborarea studiilor de teren si a Cererii de finantare
Subactivitatea 1.2. Pregatirea, avizarea si insusirea documentatiei tehnicoeconomice, faza Studiu de Fezabilitate (S.F.)
Activitatea 2. Activitatea de pregatire a proiectului tehnic (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)
Subactivitatea 2.1 Activitatea de obtinere avize/acorduri/AC si pregatirea PT
Activitatea 3. Activitatea de pregatire a documentatiilor de achizitie, precum si incheierea contractelor cu operatorii economici (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)
Subactivitatea 3.1. Achizitie servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului
Subactivitatea 3.2. Achizitie lucrari, inclusiv dotari necesare obiectivului de investitii
Subactivitatea 3.3. Achizitie dirigentie de Santier
Subactivitatea 3.4. Achizitie servicii informare si publicitate
Subactivitatea 3.5. Achizitie servicii audit
Activitatea 4. Activitatea de monitorizare a contractelor de achizitie incheiate si managementul proiectului (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)
Subactivitatea 4.1. Monitorizarea contractelor de achizitie
Subactivitatea 4.2 Managementul Proiectului
Activitatea 5. Realizarea investitiei de baza (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)
Subactivitatea 5.1 Executia lucrarilor de Investitii
Activitatea 6. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)
Subactivitatea 6.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
Activitatea 7. Raportarea progresului in implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)
Subactivitatea 7.1. Raportarea privind progresul proiectului
Activitatea 8. Activitatea de informare, publicitate si promovare a proiectului (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)
Subactivitatea 8.1. Informare, publicitate si promovare in cadrul proiectului
Activitatea 9. Auditarea proiectului (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)
Subactivitatea 9.1 Auditul financiar al Proiectului

Cod SMIS:	126520	
Titlul proiectului:	MUNICIPIUL BLAJ - ADMINISTRATIE PUBLICA EFICIENTA - ETAPA A II-A	
Nr. de înregistrare contract:	314 / 08 FEB 2019	
Dată începere:	08 FEB 2019	
Dată finalizare:	08 APR 2021	
Valoarea totală proiect:	2,624,758.31	LEI
Valoare eligibilă proiect:	2,624,758.31	LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	2,624,758.31	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	2,572,263.15	LEI
Rambursare efectivă:		LEI
Entitate finanţatoare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	LEI din data de	

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivele specifice ale proiectului 1. OS. 1. Operationalizarea, in 26 de luni, la nivelul Municipiului Blaj, a unor fluxuri de lucru online si care sa furnizeze digital, front si back office o buna parte din serviciile pe care o primarie moderna le asigura in relatia cu cetatenii, respectiv o platforma integrata pentru servicii electronice, o solutie de plata electronica pentru taxele colectate la bugetul local, notificari termene de plata, mecanisme urmarire grad de colectare (pentru stimularea colectarii impozitelor si taxelor locale), semnatura electronica a documentelor relevante in acord cu cadrul legal in vigoare si managementul activitatilor si fluxurilor de lucru aferente serviciilor electronice. 2. OS. 2. Digitalizarea proceselor de administrare si arhivare a documentelor din Primaria Municipiului Blaj, intr-o maniera securizata si interoperabila cu alte sisteme de creare/gestionare documente, in 26 de luni. 3. OS. 3 Implementarea unui sistem integrat, complex si acoperitor de interactiune intre cetatenii municipiului Blaj si administratia locala prin intermediul unei platfome conectate la 300 de senzori (beaconi) instalati in spatiile publice principale ale orasului, a unei retele de hotspoturi WI-FI ce asigura internet securizat

gratuit, a unei solutii de vizualizare si optimizare a fluxurilor de mobilitate a publicului in relatia cu orasul si mai ales cu serviciile publice oferite de catre acesta, in 26 de luni. 4. OS.4. Cresterea abilitatilor si capacitatii profesionale de a presta activitati publice de calitate pentru 75 de persoane din cadrul Primariei municipiului Blaj - functionari publici si contractuali din aparatului executiv al primariei, respectiv din serviciile publice subordonate consiliului local, din care 20 alesi locali-, in domeniul intelegerii si comunicarii noilor servicii digitale implemantate in administratia locala, in 26 de luni.

Rezultate

Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate atins prin Rezultat proiect 1 Platforma integrata pentru servicii electronice, implementata 2. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate atins prin Rezultat proiect 1 Platforma integrata pentru arhivarea electronica, implementata 3. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate atins prin Rezultat proiect 1 servicii informatice si de comunicatii pentru functionarea unui sistem cu 300 de beaconi, implementate
4. Rezultat program 5: Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale imbunatatite, in vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat proiect 2: 75 de persoane, angajati si alesi locali

Activităţi finanţate

Activitatea 1. Managementul proiectului SA 1.1. Coordonarea proiectului Activitatea 2. Asigurarea achizitiilor publice SA 2.1. Asigurarea achizitiilor publice din cadrul proiectului si monitorizarea contractelor incheiate Activitatea 3. Informarea si publicitatea proiectului SA 3.1. Masuri de informare, comunicare si publicitate Activitatea 4. Activitatea de monitorizare si raportare a proiectului SA 4.1. Monitorizarea si raportarea proiectului Activitatea 5. Instruirea personalului SA 5.1. Instruirea personalului Activitatea 6. Implementarea platformei integrate pentru servicii electronice S.A. 6.1 Implementarea platformei integrate pentru servicii electronice Activitatea 7. Implementarea platformei integrate pentru arhivarea electronica S.A. 7.1 Implementarea platformei integrate pentru arhivarea electronica Activitate 8. Implementarea serviciilor informatice si de comunicatii pentru functionarea unui sistem cu 300 de beaconi S.A. 8.1. Implementarea serviciilor informatice si de comunicatii pentru functionarea unui sistem cu 300 de beaconi

Cod SMIS:	121077	
Titlul proiectului:	Extindere, reabilitare si dotare Cresa la nivelul Municipiului Blaj	
Nr. de înregistrare contract:	4237 / 28 MAI 2019	
Dată începere:	01 IAN 2018	
Dată finalizare:	31 MAI 2021	
Valoarea totală proiect:	2,794,587.14	LEI
Valoare eligibilă proiect:	2,707,717.14	LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	2,707,717.14	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	2,653,480.48	LEI
Rambursare efectivă:	2,653,480.48	LEI
Entitate finanţatoare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	4.75 LEI din data de 01 MAI 2019	

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului îl reprezinta schimbarea destinaiei unei cladiri din gradinia în cresa prin lucrari de extindere, reabilitare si dotarea adecvata necesitailor învaamântului anteprescolar în vederea cresterii accesului, calitaii si atractivitaii educaiei pentru copiii din cadrul Municipiului Blaj.
Proiectul ”Extindere, reablitare si dotare Cresa la nivelul Municipiului Blaj” prin obiectivele stabilite contribuie la atingerea obiectivului prioritaii de investiie POR 10.1.a, respectiv la cresterea gradului de participare la nivelul educaiei timpurii si învaamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.

Obiectivele specifice ale proiectului
Schimbarea destinaiei unei cladiri din gradinia în cresa si dotarea corespunzatoare a acesteia ce consta în cresterea numarului de dotari achiziionate de la 0 dotari/echipamente la 125 dotari/echipamente în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finanare.
Extinderea cresei de la o suprafaa desfasurata existenta de 1083,00 mp la o suprafaa desfasurata propusa de 1587,74 mp în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finanţare.
Adaptarea corespunzatoare a cladirii în care va funciona cresa în vederea asigurarii accesibilitaii si mobilitaii persoanelor cu

dizabilitai în cadrul cresei prin realizare rampa de acces, montare bare de sprijin, achiziionarea unui numar de 10 placue Braille în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finanare.

Rezultate

O cladire transformata din gradinia în cresa si dotata corespunzator prin cresterea numarului de dotari achiziionate de la 0 dotari/echipamente la momentul implementarii proiectului la 125 dotari/echipamente la finalul implementarii proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finanare.
O cresa din categoria infrastructurii anteprescolare extinsa de la o suprafaa desfasurata existenta de 1083,00 mp la momentul implementarii proiectului la o suprafaa desfasurata de 1587,74 mp la finalul implementarii proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finanare.
O cladire din categoria infrastructurii anteprescolare în care va funciona cresa adaptata corespunzator pentru persoanele cu dizabilitai prin realizare rampa de acces, montare bare de sprijin, achiziionarea unui numar de 10 placue Braille în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finanare.
Cresterea numarului total de participani la procesul educaional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului de la o capacitatea de 0 copii, dintre care: 0 fete, 0 baiei, 0 persoane cu dizabilitai si 0 persoane aparinând categoriilor dezavantajate, valori la începutul perioadei de implementare la o capacitate de 80 de copii, dintre care 37 fete, 43 baiei, 0 persoane cu dizabilitai si 0 persoane aparinând categoriilor dezavantaje, valori la sfârsitul perioadei de implementare a proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finanare.
Schimbarea destinaiei categoriei infrastructurii subiect al proiectului de la nivel prescolar la începutul implementarii proiectului la nivel anteprescolar la finalul implementarii proiectului.

Activităţi finanţate

1. Achiziia si prestarea serviciilor de consultana si proiectare în perioada de elaborare a proiectului
1.1 Achiziia si prestarea serviciilor de consultana în faza de elaborare a proiectului
1.2 Achiziia si prestarea serviciilor de proiectare si inginerie - faza elaborare
2. Achiziia si prestarea serviciilor pentru studiile necesare proiectului, inclusiv obinerea de avize
2.1 Achiziia si prestarea serviciilor pentru întocmirea studiilor de teren
2.2 Achiziia si prestarea serviciilor pentru elaborarea expertizei tehnice
2.3 Obinere avize, acorduri si autorizaii
2.4 Achiziia si prestarea serviciilor de întocmire a auditului energetic
3. Evaluarea proiectului
3.1 Evaluarea proiectului
4. Semnarea Contractului de finanare
4.1 Semnarea Contractului de finanare
5. Achiziia serviciilor de consultana în managementul proiectului si a serviciilor de întocmire a documentaiilor de achiziii
5.1 Achiziie servicii de consultana în managementul proiectului
6. Achiziia serviciilor de informare si publicitate obligatorie si prestarea acestora
6.1 Achiziie anun de presa la demararea proiectului
6.2 Publicare anun de presa la demararea proiectului
6.3 Achiziie panou informativ temporar, placa permanenta si autocolante
6.4 Realizarea si afisare materiale informative: panou informativ temporar, placa permanenta si autocolante
6.5 Achiziie anun de presa la finalizarea proiectului
6.6 Publicare anunt de presa la finalizarea proiectului
7. Achiziia serviciilor de proiectare - în faza de implementare a proiectului si prestarea acestora
7.1 Achiziia serviciilor pentru întocmire PT+DE, AT proiectant si documentaii pentru obinerea de avize
7.2 Prestarea serviciilor pentru întocmire PT+DE si documentaii pentru obinere de avize
7.3 Achiziia serviciilor pentru verificarea tehnica a proiectarii
7.4 Verificarea tehnica a proiectarii
7.5 Depunerea si verificarea PT de catre Organismul Intermediar
8. Achiziia lucrarilor de construcii si realizarea efectiva a acestora, inclusiv dotari si echipamente
8.1 Achiziia lucrarilor de construcii, a echipamentelor cu montaj si a montajului aferent
8.2 Executarea lucrarilor achiziionate
8.3 Achiziia lucrarilor diverse si neprevazute, daca este cazul si realizarea acestora
8.4 Achiziia dotarilor si a echipamentelor fara montaj
8.5 Livrarea dotarilor si a echipamentelor fara montaj
9. Achiziia serviciilor de asistena tehnica din partea dirigintelui de santier si prestarea serviciilor de asistena tehnica
9.1 Achiziie servicii de dirigenie de santier
9.2 Prestare servicii de dirigenie de santier
9.3 Prestare servicii de AT din partea proiectantului
10. Achiziie servicii de audit energetic final
10.1 Achiziie servicii de elaborare certificat performana energetica
10.2 Întocmire certificat performana energetica
11. Managementul proiectului
11.1 Monitorizarea proiectului
11.2 Realizarea de rapoarte tehnico-economice

Cod SMIS:	123743	
Titlul proiectului:	Extindere si dotare ambulatoriu Spital Municipal Blaj	
Nr. de înregistrare contract:	4589 / 22 IUL 2019	
Dată începere:	22 IUL 2019	
Dată finalizare:	30 IUN 2021	
Valoarea totală proiect:	10,700,750.00	LEI
Valoare eligibilă proiect:	10,700,750.00	LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	10,700,750.00	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	10,486,735.00	LEI
Rambursare efectivă:	0.00	LEI

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul General al proiectului consta in extinderea cladirii ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Municipal Blaj si dotarea acestuia, in vederea imbunatatirii serviciilor medicale oferite de Spitalul Municipal Blaj, obiectiv care va asigura creşterea accesiblităţii serviciilor de sănătate in regim ambulatoriu pentru Municipiul Blaj si localitatile deservicte de Spitalul Municipal. Obiectivele specifice ale proiectului OS1. Creearea unui volum construit care sa asigure intregul necesar de functiuni medicale caracteristice unui ambulatoriu integrat prin extinderea cladirii existente OS2. Introducerea, instalaţiilor, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente OS3. Organizarea spatiilor pentru asigurarea fluxurilor si a conditiilor impuse prin normele in vigoare OS4. Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie OS5. Dotarea Ambulatoriului de specialitate cu echipamente medicale performante si mobilier specific cabinetelor medicale OS6. Imbunatatirea indicatorilor de activitate ai spitalului prin cresterea ponderii serviciilor de specialitate acordate în ambulator si scaderea ratei de spitalizare

Rezultate

1. 1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp. Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS. 2. 2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc. Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala. 3. 3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului. Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

Activităţi finanţate

1. Amenajarea terenului 1.1 Amenajarea terenului 1.2 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 1.3 Relocarea/protectia utilitatilor 2. Proiectare 2.1 Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 2.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii de principiu 2.3 Obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiei de construire 2.4 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 2.5 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 3. Organizarea procedurilor de achiziţie 3.1 Achizitia serviciilor de pregatire a proiectului 3.2 Organizarea si derularea procedurilor de achizitie din cadrul proiectului 3.3 Consultanţă/asistenţă juridică pentru procedurile de achiziţie publică 4. Consultanţă si management 4.1 Servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finantare şi a tuturor studiilor necesare 4.2 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 4.3. Auditul financiar Activitate: 5. Asistenţă tehnică 5.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 5.2. Dirigenţie de şantier 6. Investitia de baza 6.1 Construcţii şi instalaţii 6.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 6.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 6.4 Dotari 6.5 Cote legale 6.6 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare 6.7 Organizare de şantier 6.8 Lucrari diverse si neprevazute 7. Informare şi publicitate 7.1 Realizarea de panouri de informare si etichete autocolante 7.2 Anunţuri/comunicate de presă privind începerea şi finalizarea proiectului

Cod SMIS: 121064

Titlul proiectului: Extindere, reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala Simion Barnutiu, structura I M Moldovan si structura P P Aaron

Nr. de înregistrare contract: 4785 / 27 SEP 2019

Dată începere: 01 DEC 2017

Dată finalizare: 30 NOI 2021

Valoarea totală proiect: 6,246,548.10 LEI

Valoare eligibilă proiect: 6,175,148.10 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 6,175,148.10 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 6,051,645.12 LEI

Rambursare efectivă: 6,051,645.12 LEI

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.73 LEI din data de 01 SEP 2019

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului consta în cresterea calitatii educatiei, atractivitatii si a gradului de participare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 apartinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie roma) si 59 cu cerinte educationale speciale din Municipiul Blaj prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea structurilor/ Scolilor Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" si ,,Ion Micu Moldovan".

Prezentul proiect contribuie prin activitatile si obiectivele stabilite la atingerea obiectivului prioritatii POR 10.1, respectiv la cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. Astfel, se propune ca prin proiect sa se asigure conditiile corespunzatoare pentru a se crea un mediu optim de învatare, atractiv si care sa determine cresterea gradului de participare a elevilor la învatamântul obligatoriu, mai ales pentru cei majoritari care apartin unei categorii dezavantajete (elevi de etnie roma).

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Extinderea Scolii Gimnaziale ,,Ion Micu Moldovan", în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare pentru 187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toti cei 187 apartinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie roma) si din cei 187, 36 cu cerinte educationale speciale, în vederea realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de participare a populatiei în învatamântul obligatoriu.
2. Reabilitarea Scolii Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" si a Scolii Gimnaziale ,,Ion Micu Moldovan", în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 apartinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie roma) si 59 cu cerinte educationale speciale, în vederea realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de participare a populatiei în învatamântul obligatoriu.
3. Modernizarea Scolii Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" si a Scolii Gimnaziale ,,Ion Micu Moldovan", în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 apartinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie roma) si 59 cu cerinte educationale speciale, în vederea realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de participare a populatiei în învatamântul obligatoriu.
4. Dotarea Scolii Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" si a Scolii Gimnaziale ,,Ion Micu Moldovan", în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 apartinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie roma) si 59 cu cerinte educationale speciale, în vederea realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de participare a populatiei în învatamântul obligatoriu.
5. Facilitarea procesului educational pentru persoanele cu cerinte educationale speciale (CES), prin dotarile corespunzatoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare, în vederea realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de participare a populatiei în învatamântul obligatoriu.
6. Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati, prin dotarile corespunzatoare, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare, în cadrul unitatilor de învatamânt arondate.

Rezultate

1. O unitate de învatamânt extinsa, Scoala Gimnaziala ,,Ion Micu Moldovan", arondata unei unitati de învatamânt, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare pentru 187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toti cei 187 apartinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie roma) si din cei 187, 36 cu cerinte educationale speciale, în vederea realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de participare a populatiei în învatamântul obligatoriu.
2. 2 unitati de învatamânt reabilitate (Scoala Gimnaziala ,,Petru Pavel Aaron" si Scoala Gimnaziala ,,Ion Micu Moldovan"), arondate unei unitati de învatamânt cu personalitate juridica, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 apartinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie roma) si 59 cu cerinte educationale speciale, în vederea realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de participare a populatiei în învatamântul obligatoriu.
3. 2 unitati de învatamânt modernizate (Scoala Gimnaziala ,,Petru Pavel Aaron" si Scoala Gimnaziala ,,Ion Micu Moldovan"), arondate unei unitati de învatamânt cu personalitate juridica, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 apartinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie roma) si 59 cu cerinte educationale speciale, în vederea realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de participare a populatiei în învatamântul obligatoriu.
4. 2 unitati de învatamânt dotate (Scoala Gimnaziala ,,Petru Pavel Aaron" si Scoala Gimnaziala ,,Ion Micu Moldovan"), arondate unei unitati de învatamânt cu personalitate juridica, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 apartinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie roma) si 59 cu cerinte educationale speciale, în vederea realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de participare a populatiei în învatamântul obligatoriu.
5. Grad crescut de facilitare a procesului educational pentru persoanele cu cerinte educationale speciale (CES), prin dotarile corespunzatoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare, în vederea realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de participare a populatiei în învatamântul obligatoriu.
6. Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilitati, prin dotarile corespunzatoare, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare, în cadrul unitatilor de învatamânt arondate.

Activităţi finanţate

Activitate: 1. Achizitia si prestarea serviciilor de consultana si proiectare în perioada de elaborare a proiectului
1.1 Achizitia si prestarea serviciilor de consultana în faza de elaborare a proiectului
1.2 Achizitia si prestarea serviciilor de proiectare si inginerie - faza elaborare
Activitate: 2. Achizitia si prestarea serviciilor pentru studiile necesare proiectului, inclusiv obinerea de avize
2.1 Prestarea serviciilor pentru întocmirea documentaiilor topografice
2.2 Achizitia si prestarea serviciilor pentru elaborarea expertizelor tehnice
2.3 Achizitia si prestarea serviciilor pentru întocmirea studiilor geotehnice

2.4 Achizitia si prestarea serviciilor de întocmire a auditelor energetice initiale
2.5 Obtinere avize, acorduri si autorizaii
Activitate: 3. Evaluarea proiectului
3.1. Evaluarea proiectului
Activitate: 4. Semnarea Contractului de finantare
4.1 Semnarea Contractului de finantare
Activitate: 6. Achizitia serviciilor de informare si publicitate obligatorie si prestarea acestora
6.1 Achizitie anunt de presa la demararea proiectului
6.2 Publicare anunt de presa la demararea proiectului
6.3. Achizitie panouri informative, placi permanente si autocolante
6.4 Realizare si afisare materiale informative: panouri informative, placi permanente si autocolante
6.5 Achizitie anunt de presa la finalizarea proiectului
6.6 Publicare anunt de presa la finalizarea proiectului
Activitate: 7. Achizitia serviciilor de proiectare - în faza de implementare a proiectului si prestarea acestora
7.1 Achizitia serviciilor pentru întocmire PT+DE, AT proiectant si documentatii pentru obtinerea de avize
7.2 Prestarea serviciilor pentru întocmire PT+DE si documentatii pentru obtinerea de avize
7.3 Achizitia serviciilor pentru verificarea tehnica a proiectarii
7.4 Verificarea tehnica a proiectarii
7.5 Depunerea si verificarea PT de catre Organismul Intermediar
Activitate: 8. Achizitia lucrarilor de construcii si realizarea efectiva a acestora, inclusiv dotari, active necorporale si echipamente
8.1 Achizitia lucrarilor de constructii, a echipamentelor cu montaj si a montajului aferent
8.2 Executarea lucrarilor achizitionate
8.3 Achizitia lucrarilor diverse si neprevazute, daca este cazul si realizarea acestora
8.4 Achizitia dotarilor
8.5 Achizitia activelor necorporale
8.6. Livrarea dotarilor
8.7 Livrarea activelor necorporale
Activitate: 9. Achizitia serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier si prestarea serviciilor de asistenta tehnica
9.1 Achizitie servicii de dirigentie de santier
9.2 Prestare servicii de dirigentie de santier
9.3 Prestare servicii de AT din partea proiectantului
Activitate: 10. Achizitie servicii de audit financiar, audit energetic si prestare servicii
10.1 Achizitie servicii de audit financiar
10.2 Prestare servicii de audit financiar
10.3 Achizitie servicii de elaborare certificate de performanta energetica
10.4 Întocmire certificate performanta energetica
Activitate: 11. Managementul proiectului
11.1 Monitorizarea proiectului
11.2 Realizarea de rapoarte tehnico economice
Activitate: 5. Achizitia serviciilor de consultanta în managementul proiectului
5.1 Achizitie servicii de consultanta în managementul proiectului

Cod SMIS:	127755	
Titlul proiectului:	O viata mai buna pentru seniorii din Mica Roma- Municipiul Blaj judetul Alba	
Nr. de înregistrare contract:	4277 / 31 MAR 2020	
Dată începere:	01 APR 2020	
Dată finalizare:	31 MAR 2023	
Valoarea totală proiect:	2,669,517.97	LEI
Valoare eligibilă proiect:	2,669,517.97	LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	2,669,517.97	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	2,616,127.61	LEI
Rambursare efectivă:	0.00	LEI
Entitate finanţatoare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	LEI din data de	

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Sprijinirea furnizarii de servicii sociale integrate de calitate în concordanta cu nevoile specifice ale persoanelor varstnice din municipiul Blaj, în vederea ameliorarii situatiei de vulnerabilitate sociala cu care aceştia se confrunta.

Obiectivele specifice ale proiectului
O.S.1. Reducerea riscului de excluziune sociala si dependenta pentru un numar de 165 de persoane varstnice domiciliate in municipiul Blaj, incluse intr-un pachet integrat de servicii sociale si socio-medicale care respecta standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, si cresterea capacitatii institutioanale a administratiei locale de a aborda problemele sociale si medicale ale acestora, in 36 de luni.
O.S.2. Infiintarea si dezvoltarea unui Centru de zi pentru furnizarea de servicii sociale primare si specializate unui numar de 65 de persoane varstnice domiciliate in Blaj, in 36 de luni.
O.S.3. Infiintarea si dezvoltarea Serviciului mobil de acordarea hranei – masa pe roti pentru un numar de 45 de persoane varstnice domiciliate in Blaj, in 36 de luni.
O.S.4. Infiintarea si dezvoltarea Serviciului de asistenta comunitara care va deservi un numar de 55 de persoane varstnice domiciliate in Blaj, in 36 de luni.

Rezultate

- Proceduri de achiziti lucrari, servicii si bunuri desfasurate legal;
- 165 de persoane cu varsta peste 65 de ani aflate in situatii de dependenta si/sau in risc de excluziune sociala identificate si selectate in grupul tinta al proiectului
-1 regulament de organizare si functionare servicii sociale aferente Centrului de zi aprobat de Primar;
-1 serviciu social de tip Centru de zi operational;
-1 procedura de licentiere complete
-1 licenta furnizare servicii sociale Centru de zi
1 regulament de organizare si functionare Serviciul mobil de acordare a hranei aprobat de Primar;
-1 serviciu social de tip masa pe roti operational;
-1 procedura de licentiere completa
-1 licenta furnizare servicii sociale Masa pe roti
-1 regulament de organizare si functionare Serviciul de asistenta comunitara Blaj aprobat de Primar;
-1 serviciu de asistenta comunitara operational;
-1 PROCEDURA DE LICENTIERE COMPLETA
-1 licenta furnizare servicii sociale de asistenta comunitara

Activităţi finanţate

Cod SMIS:	135372	
Titlul proiectului:	Administratie publica inteligenta si participativa	
Nr. de înregistrare contract:	471 / 28 APR 2020	
Dată începere:	28 APR 2020	
Dată finalizare:	28 OCT 2022	
Valoarea totală proiect:	3,427,098.00	LEI
Valoare eligibilă proiect:	3,427,098.00	LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	3,427,098.00	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	3,283,518.07	LEI
Rambursare efectivă:	0.00	LEI
Entitate finanţatoare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	LEI din data de	

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Planificare strategica si implementarea de masuri care vizeaza adaptarea structurii administrative existente, optimizarea proceselor orientate catre cetateni, precum si infiintarea si utilizarea centrului de inovare si imaginatie civica în planificarea strategica a proceselor de inovare sociala, pentru cresterea transparentei decizionale si simplificarea procedurilor oferite cetatenilor municipiului Blaj.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Elaborarea documentelor strategice ce vor sta la baza obţinerii finanţărilor din politica de coeziune aferente perioadei 2021-2027, inclusiv Strategia integrată de dezvoltare urbană (SIDU), şi Planul de mobilitate urbană durabilă (PMUD). Obiectivul specific presupune elaborarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană si a Planului de mobilitate urbană durabilă, documente care vor sta la baza obţinerii finanţărilor din politica de coeziune aferente perioadei 2021-2027. In plus, se vor elabora o serie de studii, cercetări de piaţă, analize si

strategii pe domenii specifice de dezvoltare locala, care vor fundamenta deciziile UAT Municipiul Blaj pe termen lung.
2. Infiintarea Centrului de Inovare si Imaginatie Civica (CIIC) si dezvoltarea mecanismelor în vederea optimizarii proceselor decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri din Municipiul Blaj. Obiectivul specific propune infiintarea CIIC si implementarea de mecanisme de colaborare si consultare între actorii relevanti pe domenii specifice de competenta pentru sustinerea dezvoltarii la nivel local.
3. Dezvoltarea si implementarea unui sistem electronic de digitalizare si simplificare a serviciilor publice oferite cetatenilor Municipiului Blaj, tinand cont de competentele partajate ale acestuia cu autoritatile administratiei publice centrale, prin implementarea sistemului informatic geospatial (GIS). Obiectivul specific asigura sustinerea de masuri de simplificare, furnizate de UAT Municipiul Blaj prin competente partajate cu autoritatile administratiei publice centrale.
4. Retro-digitalizarea documentelor din arhiva si crearea infrastructurii necesare arhivarii electronice a documentelor tradiţionale existente în arhiva instituţiei, care prezintă valoare operaţională în prezent. Obiectivul presupune crearea unei arhive de copii digitale ale documentelor tradiţionale existente în arhiva instituţiei, care prezintă valoare operaţională în prezent. Se vor arhiva electronic documentele institutiei cu termen de pastrare de peste 4 ani, dar nu mai vechi de 10 ani.
5. Formarea/instruirea functionarilor publici si contractuali, inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic, în planificare strategica si utilizarea instrumente

Rezultate

1 strategie integrata de dezvoltare urbana realizata (instrument de planificare strategica)
1 plan de mobilitate urbana durabila realizat (instrument de planificare strategica)
4 studii/strategii tematice realizate (instrumente de planificare strategica)
1 instrument de management implementat (CIIC)
1 sistem informatic geospatial implementat
1 arhiva de copii digitale ale documentelor tradiţionale existente în arhiva instituţiei, care prezintă valoare operaţională în present
1 sistem de stocare arhiva electronica realizat
20 de funcţionari publici şi contractuali instruiţi în utilizarea instrumentelor digitale.
10 funcţionari publici şi contractuali instruiţi în planificare strategica

Activităţi finanţate

1. Elaborarea documentelor strategice ce vor sta la baza obţinerii finanţărilor din politica de coeziune aferente perioadei 2021-2027 (pentru atingerea rezultatului de program R1
1.1 Elaborarea strategiei integrate de dezvoltare urbana (SIDU)
1.2 Elaborarea planului de mobilitate urbană durabilă (PMUD)
1.3 Realizarea de studii, cercetări de piaţă, analize si strategii pe domenii specifice de dezvoltare locala
2. Introducerea de instrumente si procese de management la nivel local (pentru atingerea rezultatului de program R1)
2.1 Infiintarea Centrului de Inovare si Imaginatie Civica Blaj
3. Activitati de simplificare a procedurilor administrative şi reducere a birocraţiei pentru cetăţeni (pentru atingerea rezultatului de program R3)
3.1 Realizare Sistem informatic Geospatial – GIS
3.2 Retro-digitalizarea documentelor din arhivă
3.3 Stocarea arhivei electronice
4. Managementul de proiect
4.1 Asigurarea managementului operational al proiectului
5. Masuri de informare, promovare si publicitate
5.1 Formularea si implementarea masurilor de comunicare aferente proiectului
6. Activitati pentru atingerea rezultatului de program R5
6.1 Masuri de formare/perfectionare grup tinta - planificare strategica
6.2 Masuri de formare/perfectionare grup tinta -utilizare instrumente digitale

Cod SMIS:	123156	
Titlul proiectului:	Imbunatirea calitatii vietii populatiei in Municipiul Blaj	
Nr. de înregistrare contract:	5408 / 04 MAI 2020	
Dată începere:	04 MAI 2020	
Dată finalizare:	30 APR 2023	
Valoarea totală proiect:	28,791,973.92	LEI
Valoare eligibilă proiect:	23,276,190.77	LEI
Valoare eligibilă beneficiar:	23,276,190.77	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	22,810,666.04	LEI
Rambursare efectivă:	0.00	LEI
Entitate finanţatoare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	LEI din data de	

<u>Măsura de ajutor de stat</u>

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Dezvoltarea echilibrată a unui teritoriu se poate baza doar pe o abordare integrată, atât din punct de vedere al infrastructurii fizice, cât şi în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor. În acest context, obiectivul general al proiectului vizează creşterea calităţii vieţii populaţiei Municipiului Blaj şi asigurarea accesului la servicii de calitate, prin construirea unei biblioteci, cât şi prin îmbunătăţirea infrastructurii urbane locale. Obiectivele specifice ale proiectului Îmbunătăţirea accesului la servicii culturale, prin construirea unei Biblioteci în 36 luni de la semnarea Contractului de finanţare. Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază, prin reabilitarea şi modernizarea străzilor Andrei Mureşanu, Gării, Eroilor, în termen de 36 luni de la semnarea Contractului de finanţare. Realizarea lucrărilor tehnico-edilitare, prin crearea străzilor de acces şi a reţelei de canalizare, în zona Chereteu, în 36 luni de la semnarea Contractului de finanţare. Realizarea de trasee pietonale, în suprafaţă de 4.472,99 mp, în termen de 36 luni de la semnarea Contractului de finanţare. Crearea de spaţii verzi, în suprafaţă de 4.105,69 mp, în termen de 36 luni de la semnarea Contractului de finanţare.

Rezultate

1 Rezultat 1: Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/ reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr persoane) Valoare la începutul implementării proiectului: 0 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 20.936, Dintre care: -persoane cu dizabilităţi: 234 persoane, -persoane provenind din categorii vulnerabile: 2.471 persoane. 2 Rezultat 2: Clădiri cu funcţii sociale/educaţionale/culturale/recreative (categoria funcţională a clădirii: bibliotecă) construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/ dotate (număr) Valoare la începutul implementării proiectului: 0 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1 3 Rezultat 3: Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) Valoare la începutul implementării proiectului: 0 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.742 km 4 Rezultat 4: Lungimea/suprafaţa traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate (km/ mp), după caz; Valoare la începutul implementării proiectului: 0 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.472,99 mp 5 Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) Valoare la începutul implementării proiectului: 0 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.105,69 mp

Activităţi finanţate

1. Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie pentru realizarea documentelor aferente dosarului cererii de finanţare - Organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţia serviciului de realizare a documentaţiei tehnico-economice - Organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţia serviciului de consultanţă pentru pregătirea proiectului 2. Întocmirea dosarului cererii de finanţare - Întocmirea documentaţiei tehnico-economice - Obţinerea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor 3. Depunerea dosarului cererii de finanţare -Transmiterea dosarului cererii de finanţare 4. Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie - Organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţia serviciilor de realizare a Documentaţiei tehnice faza DTAC + PT + asistenţă tehnică din partea proiectantului - Organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţia serviciului de verificare tehnică a proiectării - Organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţia serviciilor de consultanţă în managementul proiectului - Organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţia serviciilor de asistenţă juridică în desfăşurarea procedurilor de achiziţie - Organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţia lucrărilor - Organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţia serviciilor de dirigenţie de şantier - Organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţia serviciului de întocmire a certificatului de performanţă energetică - Organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţia serviciilor de informare şi publicitate - Organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţia serviciilor de auditare a proiectului 5. Realizarea documentaţiei tehnice - Realizarea documentaţiei tehnice faza DTAC+PT+DE+verificare tehnică a proiectării, obţinere autorizaţie de construire şi avize specifice 6. Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii - Organizare de şantier - Execuţia lucrărilor, echipamentelor - Achiziţia activelor, dotărilor specifice - Plata comisioanelor, cotelor şi taxelor legale 7. Monitorizarea lucrărilor de construcţii - Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică şi dirigenţie de şantier 8. Elaborarea certificatelor de performanţă energetică - Elaborarea certificatului de performanţă energetică a clădirii construite 9. Monitorizarea proiectului - Managementul proiectului - Întocmirea raportărilor tehnice şi financiare - Întocmirea şi depunerea cererii de rambursare finale 10. Informare şi publicitate - Publicarea unui anunţ de presă într-un ziar local sau regional privind demararea proiectului - Realizarea panourilor temporare şi amplasarea lor la locul de realizare a investiţiilor - Realizarea plăcilor permanente, autocolantelor şi amplasarea lor la locul de realizare a investiţiilor - Publicarea unui anunţ de presă într-un ziar local sau regional privind finalizarea proiectului 11. Auditul proiectului - Realizarea rapoartelor de audit 12. Darea în exploatare a obiectivelor de investiţie - Pregătirea şi arhivarea documentelor, finalizarea formalităţilor privind încheierea proiectului şi darea în exploatare

Cod SMIS:

Titlul proiectului: CENTRUL DE ZI PRICHINDELUL

Nr. de înregistrare contract:

Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

Entitate finanţatoare: Fondul Român de Dezvoltare Socială

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul proiectului a avut in vedere reducerea abandonului scolar in randul copiilor romi, cresterea nivelului educational, constientizarea si informarea comunitatii locale a romilor asupra drepturilor civice si de asistenta sociala existente la nivel de municipiu precum si implicarea si participarea activa a copiilor romi la viata comunitatii, indrumarea acestora spre invatamantul liceal, postliceal si universitar.
Prin acest proiect ne-am propus:
a) cresterea accesului la servicii socio-educationale specializate de tip centru de zi pentru un numar de 55 de copii din comunitatea de romi Blaj pe o perioada de 8 luni in perioada de implementare a proiectului si in continuare pe o perioada de minim 5 ani;
b) cresterea frecventei scolare si implicit prevenirea abandonului scolar cu 70 %, pentru cei 55 de copii scolari din comunitatea de romi din cartierul Plopilor;
c) cresterea gradului de constientizare cu 60% a parintilor beneficiarilor proiectului din comunitatea de romi din Strada Plopilor asupra nevoii de scolarizare.

Rezultate

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: PRIMEDU- Prima Educatie

Informaţii înregistrare solicitare: / 08 OCT 2019

Valoarea totală proiect: 3,130,500.27 LEI

Valoare eligibilă proiect: 3,130,500.27 LEI

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Nu este cazul pentru prezentul apel de proiecte.

Documente încărcate

Fişier	Dată încărcare fişier	Descriere
0 OPIS.pdf 804AB01EE73BEC7444FFCB5936B55110ADD114C034A3B03656BB30D7068A8049	01/08/2018	0 OPIS
2 Hotarare de constituire a Consiliului Local.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	2 Hotarare de constituire a Consiliului Local

Fişier	Dată încărcare fişier	Descriere
15.11 Documentatia tehnico-economica - partea 11.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	15.11 Documentatia tehnico-economica - partea 11
15.10 Documentatia tehnico-economica - partea 10.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	15.10 Documentatia tehnico-economica - partea 10
15.9 Documentatia tehnico-economica - partea 9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	15.9 Documentatia tehnico-economica - partea 9
15.8 Documentatia tehnico-economica - partea 8.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	15.8 Documentatia tehnico-economica - partea 8
15.7 Documentatia tehnico-economica - partea 7.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	15.7 Documentatia tehnico-economica - partea 7
15.6 Documentatia tehnico-economica - partea 6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	15.6 Documentatia tehnico-economica - partea 6
15.5 Documentatia tehnico-economica - partea 5.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	15.5 Documentatia tehnico-economica - partea 5
15.4 Documentatia tehnico-economica - partea 4.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	15.4 Documentatia tehnico-economica - partea 4
15.3 Documentatia tehnico-economica - partea 3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	15.3 Documentatia tehnico-economica - partea 3
15.2 Documentatia tehnico-economica - partea 2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	15.2 Documentatia tehnico-economica - partea 2
15.1 Documentatia tehnico-economica - partea 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	15.1 Documentatia tehnico-economica - partea 1
14 Certificat de urbanism si avize de principiu.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	14 Certificat de urbanism si avize de principiu
13 Anexa 22 Tabel centralizator numere cadastrale 8_1_A_Ambulatorii_MAI_2018.pdf A1AA84F26245AE9F654300699D6FE9CBD5A129AD9A0863941C6D06020E8713C6	01/08/2018	13 Anexa 22 Tabel centralizator numere cadastrale
12 Plan de amplasament vizat de OCPI.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	12 Plan de amplasament vizat de OCPI
11 Extras CF si incheierea.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	11 Extras CF si incheierea
10 Anexa 5 Declaratia privind nedeductibilitatea TVA 8_1_A_Ambulatorii.pdf 379ABD70CC63AE1F6746F675804FB16E2E44E47A648FA735AD10FF280A0602BE	01/08/2018	10 Anexa 5 Declaratia privind nedeductibilitatea TVA
9 Anexa 4 Declaratia de angajament 8_1_A_Ambulatorii.pdf BB279CC4FAA89EDCF09DA7E1F3EA1E3C02EB16627DFAB73DB2A1956B1C75CD7B	01/08/2018	9 Anexa 4 Declaratia de angajament
8 Anexa 3 Declaratia de eligibilitate 8_1_A_Ambulatorii.pdf 89EC93EEE3642F5268E56325C2C16238F16468AE9038FB19DF3B85A3B3102A29	01/08/2018	8 Anexa 3 Declaratia de eligibilitate
7 Documente financiare 2017.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	7 Documente financiare 2017
6 Autorizatia de functionare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	6 Autorizatia de functionare
3 Sentinta de validare a mandatului primarului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	3 Sentinta de validare a mandatului primarului
4 CI reprezentant legal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	4 CI reprezentant legal
5 Aviz Minister structura organizatorica.pdf 57AA05469830870F1E54DF14AC99E64FE255596AFEFEA398D5BBD97A7FB8D4CB	01/08/2018	5 Aviz Minister structura organizatorica
27 Strategia pentru monitorizare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	27 Strategia pentru monitorizare
28 Dovada colectarii si reciclarii deseurilor semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	28 Dovada colectarii si reciclarii deseurilor

Fişier	Dată încărcare fişier	Descriere
22 Fise de post si CV-uri.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	22 Fise de post si CV-uri
21 Dovada proiecte complementare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	21 Dovada proiecte complementare
20 Nota incadrare in standarde de cost si oferte.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	20 Nota incadrare in standarde de cost si oferte
19 Anexa 6 Lista de echipamente, dotari,lucrari sau servicii 8_1_A_Ambulatorii.pdf D1FB0C2EC8407E5FA9EE97157700B84038B62C6422341ED8E337554FA7876CB9	01/08/2018	19 Anexa 6 List de echipamente, dotri,lucrri sau servicii
18 Deviz General.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	18 Deviz General
17 HCL de aprobare a doc. tehnice, inclusiv anexa.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	17 HCL de aprobare a doc. tehnice, inclusiv anexa
16 Decizia etapei de incadrare Mediu.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	16 Decizia etapei de incadrare Mediu
15.19 Documentatia tehnico-economica - partea 19.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	15.19 Documentatia tehnico-economica - partea 19
15.18 Documentatia tehnico-economica - partea 18.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	15.18 Documentatia tehnico-economica - partea 18
15.17 Documentatia tehnico-economica - partea 17.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	15.17 Documentatia tehnico-economica - partea 17
15.16 Documentatia tehnico-economica - partea 16.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	15.16 Documentatia tehnico-economica - partea 16
15.15 Documentatia tehnico-economica - partea 15.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	15.15 Documentatia tehnico-economica - partea 15
15.14 Documentatia tehnico-economica - partea 14.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	15.14 Documentatia tehnico-economica - partea 14
15.13 Documentatia tehnico-economica - partea 13.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	15.13 Documentatia tehnico-economica - partea 13
15.12 Documentatia tehnico-economica - partea 12.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	15.12 Documentatia tehnico-economica - partea 12
26 Macheta financiara.pdf 49E8DD415E227057D749A9F5CB58520DE78428D399D83DBF3F049FBD292EC599	01/08/2018	26 Macheta financiara
25 Adreverinta DSP furnizor public.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	25 Adreverinta DSP furnizor public
24 Acordul conducerii spitalului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	24 Acordul conducerii spitalului
23 Decizie membru echipa proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	01/08/2018	23 Decizie membru echipa proiect

Atribute proiect

Tip proiect:	Proiecte de investiţii în infrastructură
Proiect major:	NU
CCI:	
Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):	NU
Proiect fazat:	NU
Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:	NU
Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC):	NU
Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:	

Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT):	NU
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	NU
Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):	NU
Proiectul este generator de venit:	NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:	NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD:	NU
Proiectul este instrument financiar:	NU

Responsabil de proiect

Nume şi prenume : Stefanescu Sergiu Ion
Funcţie : Secretar UAT Municipiul Blaj
Telefon : 0745323644
Fax : 0258710014
Adresă e-mail : sergiustefanescu@yahoo.com

Persoană de contact

Nume şi prenume : Stefanescu Sergiu Ion
Funcţie : Secretar UAT Municipiul Blaj
Telefon : 0745323644
Fax : 0258710014
Adresă e-mail : sergiustefanescu@yahoo.com

Capacitate solicitant

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

Sursa de cofinanţare

Buget local

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

UAT Municipiul Blaj, solicitant al finantarii nerambursabile, are capacitatea administrativa de a implementa si opera investitia, fiind responsabil de implementarea în bune conditii a proiectului, din punct de vedere tehnic si administrativ. Capacitatea administrativa rezulta atat din proiectele implementate de catre UAT Municipiul Blaj (inclusiv proiecte finantate prin POR 2007-2013 finalizate) cat si din experienta personalului implicat in implementarea proiectului. Solicitantul a implementat anterior 2 proiecte cu finantare nerambursabila si are în diverse etape de evaluare o serie de proiecte privind investitii în infrastructura educationala, sociala si de mediu.
In vederea asigurarii managementului proiectului, s-a stabilit o unitate interna de proiect formata din 8 persoane cu experienta in implemetarea proiectelor, inclusiv finantate prin programul operational regional din care 3 persoane din structura Spitalului Municipal. In plus, unele activitati specifice managementui proiectelor cu finantare neramursabila (cereri de plata/rambursare, rapoarte de progres, etc.), se vor contracta unui operator specializat în domeniu.
Echipa interna care va asigura managementul de proiect are urmatoarea componenta: manager de proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil tehnic (2 persoane), responsabil achiziţii, responsabil juridic, responsabil informare si publ. şi este pregătită pentru implementarea şi supervizarea activităţilor specifice acestui proiect.
Responsabilii numiti in cadrul echipei de proiect, vor verifica si aproba/aviza documentele intocmite de executanti/prestator/furnizori.
Atasam strategia pentru monitorizarea implementării şi post implementării proiectului.

Capacitate financiară

UAT Municipiul Blaj poate atrage resurse suplimentare, înregistrând un grad de îndatorare scazut, de 7,26% si un grad total de indatorare de 12,44%, conform anexei nr. 1.3 atasate cererii de finantare.
De asemenea, UAT Municipiul Blaj inregistreaza un grad foarte ridicat de autofinantare din veniturile proprii (venituri proprii incasate/venituri totale incasate) de 55,35%.
Municipiul Blaj va asigura implementarea investiţiei, cofinanţarea proiectului şi va suporta în totalitate cheltuielile neeligibile ale acestuia,

daca va fi cazul. În cadrul echipei de proiect a fost numită o persoană pe funcţia de responsabil financiar. Principalele responsabilităţi ale acestuia vor fi:
- întocmirea notificărilor privind depunerea cererilor de rambursare, a cererilor de prefinanţare, precum şi a documentelor justificative ce le însoţesc;
- asigurarea evidenţei contabile a proiectului folosind conturi analitice distincte;
- asigurarea pistelor corespunzătoare de verificare şi audit asupra modului de implementare a proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare;
- furnizarea datelor şi informaţiilor financiare solicitate de către auditorul contractat;
- participare la vizitele în teren desfăşurate de reprezentanţii OI pentru verificarea plăţilor efectuate în cadrul proiectului;
- furnizarea datelor şi informaţiilor financiare necesare pentru întocmirea rapoartelor de progres;
- asigurarea respectării itemilor bugetari iniţiali;
- întocmirea unei contabilităţi analitice a proiectului;
- întocmirea periodică a registrelor obligatorii;
- contabilizarea corectă, cronologică şi operativă a operaţiunilor de implementare a proiectului.

Capacitate tehnică

Pentru acoperirea tuturor aspectelor tehnice ale proiectului, in echipa interna de proiect au fost incluse doua persoane pe pozitia de responsabil tehnic (una din cadrul UAT si una din structura Spitalului), care se vor asigura de implementarea din punct de vedere tehnic a proiectului, verificand periodic stadiul lucrarilor/dotarilor si conformitatea echipamentelor medicale cu cerintele stabilite prin caietele de sarcini.
De asemenea, pentru perioada de executie a lucrarilor se va contracta asistenta tehnica din partea proiectantului si dirigentie de santier.

Capacitate juridică

Pentru urmărirea şi monitorizarea contractelor aferente proiectului, respectiv pentru parcurgerea tuturor etapelor specifice - stabilire clauze contractuale, derulare proceduri de achiziţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, urmarire indeplinire contracte, din echipa de proiect vor face parte un responsabil juridic şi un responsabili achiziţii, cu atribuţii stabilite conform informaţiilor din cadrul secţiunii resurse umane. De asemenea, va fi contractată o firmă de consultanţă în achiziţii care va avea rolul de a sprijini echipa de proiect în achiziţionarea aparaturii medicale aferente proiectului.

Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

		Informaţii proiect
Regiunea	Centru	Romania, jud. Alba, localitatea Blaj, str. Andrei Muresanu nr. 16. Numar cadastral 75124 Blaj, suprafata toatala a terenului cu constructii: 8.345 mp Cladirea ce face obiectul proiectului: 75124-C2, adresa: str. Andrei Muresanu nr. 16, Blaj. UAT Municipiul Blaj este titularul dreptului de proprietate publica asupra imobilului, conform Cartii funciare nr. 75124, numar cadastral 75124 si a incheierii aferente de intabulare. Documentele prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului sunt: Hotărârea nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba
Judeţul	Alba	
Localitatea	Municipiul Blaj	

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul General al proiectului consta in extinderea cladirii ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Municipal Blaj si dotarea acestuia, in vederea imbunatatirii serviciilor medicale oferite de Spitalul Municipal Blaj, obiectiv care va asigura creşterea accesiblităţii serviciilor de sănătate in regim ambulatoriu pentru Municipiul Blaj si localitatile deservicte de Spitalul Municipal.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS 1. Creearea unui volum construit care sa asigure intregul necesar de functiuni medicale caracteristice unui ambulatoriu integrat prin extinderea cladirii existente
2. OS 2. Introducerea, instalaţiilor, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente
3. OS 3. Organizarea spatiilor pentru asigurarea fluxurilor si a conditiilor impuse prin normele in vigoare
4. OS 4. Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie
5. OS 5. Dotarea Ambulatoriului de specialitate cu echipamente medicale performante si mobilier specific cabinetelor medicale
6. OS 6. Imbunatatirea indicatorilor de activitate ai spitalului prin creşterea ponderii serviciilor de specialitate acordate în ambulator si scaderea ratei de spitalizare

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. 1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
   Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS.

2. 2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
   Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

3. 3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.
   Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

Context

Situatia actula a ambulatoriilor din tara noastra este precara, calitatea serviciilor fiind direct proportionala cu infrastructura existenta. Lipsa sau insuficienta dotarilor de specialitate si a spatiilor conforme, genereaza dificultati atat pentru personalul medical cat si pentru pacienti. Tratamentele care ar putea fi efectuate in sistem ambulatoriu, se realizeaza de multe ori cu spitalizare, sectiile cu paturi benficiind de mai multe dotari. Din aceste motive, Strategia nationala de sanatate 2014-2020 propune o serie de masuri astfel incat ambulatoriile să deţină o pondere mult mai importantă în oferirea de servicii medicale de specialitate şi să constituie un filtru eficace în reducerea spitalizărilor evitabile. In acest sens, una dintre ariile strategice este consolidarea calitatii şi eficacităţii serviciilor furnizate în ambulatorul de specialitate.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, art. 127^1, Obiectivele asistenţei medicale ambulatorii de specialitate sunt:
•furnizarea de servicii preventive, stabilirea diagnosticului şi efectuarea tratamentului în regim ambulatoriu în vederea protejării, menţinerii sau îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei;
•asigurarea continuităţii de diagnostic şi terapeutice a serviciilor de sănătate prin integrare verticală cu asistenţa medicală primară şi cu cea spitalicească.
Astfel, ambulatoriiile au un rol fundamental in cresterea indicatorilor de sanatate a populatiei, iar calitatea infrastructurii ambulatorii este direct proportionala cu calitatea serviciilor medicale respectiv cu valorile indicatorilor rezultati.
Cladirea propusa pentru extindere si dotare cu aparatura medicala este situata la adresa Str. Andrei Muresanu nr. 16, mun. Blaj, jud. Alba, CF 75124 Blaj Nr. cadastral 75124-C2 si se afla in intravilanul municipiului Blaj si in proprietatea publica a Municipiului Blaj (UAT), care va realiza investitia propusa prin prezentul proiect. Cladirea supusa extinderii, face parte din ansamblul edificat apartinand Spitalului Municipal Blaj.
Starea actuala a ambulatoriului este precara din punct de vedere al spatiilor, acestea fiind insuficiente pentru respectarea tuturor prevederilor in domeniu si furnizarea corespunzatoare a serviciilor medicale ambulatorii. Volumul cladirii existente nu este suficient pentru volumul functiunilor medicale ale ambulatoriului integrat. De asemenea, dotarile sunt insuficiente si nu este asigurat minimul obligatoriu prevazut de legislatia specifica, respectiv Ordinul Nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.
Din aceste motive se impune realizarea imediata a interventiilor de extindere a cladirii pentru asigurarea spatiilor necesare si dotarea

cabinetelor medicale cel putin cu echipamentele minime obligatorii prevazute de legislatia in vigoare.
Spitalul Municipal Blaj este un spital de tip general care are in structura sa urmatoarele specialitati: medicina interna, cardiologie, chirurgie generala, obstetrica ginecologie, pediatrie, neonatologie, ATI, boli infectioase, neurologie, psihiatrie, CPU, Ambulatoriu integrat avand in structura organizatorica un numar de 277 de paturi. Infiintat in anul 1951, Spitalul Municipal Blaj este situat la o distanta de 36 Km de municipiul Alba si deserveste populatia municipiului Blaj si a localitatilor apartinatoare (20.832 locuitori) precum si localitatile apropiate de pe Valea Tarnavelor, in total in jur de 50.000 de locuitori.
Ambulatoriul Spitalului Municipal Blaj este singurul ambulatoriu din zona deservita, respectiv Municipiul Blaj, localitatile apartinatoare si localitatile din apropierea Municipiului, care nu au ambulatorii de specialitate.
Spitalul este de tip multipavilionar alcatuit din 2 corpuri de cladiri,
Ambulatoriul integrat îşi desfaşoară activitatea in cele 2 cladiri ale spitalului, iar prin proiect se propune extinderea spitalului şi mutarea secţiilor de ambulatoriu astfel incat activitatea medicala se se realizeze într-un sistem unitar, intr-o singura cladire amenajata si echipata corespunzator.
Structura ambulatoriului pe specialităţi este următoarea:
Medicină Internă
Cardiologie
Chirurgie generala
Urologie
Ortopedie si traumatologie
Obstetrică-Ginecologie
Oftamologie
Pediatrie
Neurologie
Psihiatrie
Dermatovenerologie
Pneumologie
Endocrinologie
O.R.L.
Chirurgie vasculara
Boli infectioase.
Laboratoare:
Laborator analize medicale
Laborator radiologie si imagistica medicala
Laborator explorari functionale
Laboratoarele sunt unice, deservind atat sectiile cu paturi cat si ambulatoriul integrat.
Aparat functional
Conform art. 44 din Ordinul nr. 914/200, sectorul ambulatoriu poate fi accesibil după cum urmează:
a) direct din exterior, situaţie în care va fi dotat cu anexe specifice (garderobă, punct de informaţii şi control acces, cabine telefonice);
b) din holul intrării principale a spitalului, caz în care pacienţii vor beneficia de toate serviciile şi anexele prevăzute pentru vizitatori şi însoţitori.
Astfel, pentru o buna functionare a ambulatoriulu este necesar ca acesta sa-si desfasoare activit. intr-o locatie amenajata corespunzator, in imediata apropiere a sectiilor spitalului.
Prin proiectul de fata, se propune extinderea corpului C2 existent din incinta spitalului şi mutarea secţiilor de ambulatoriu astfel incat activitatea medicala se se realizeze conform prevederilor in vigoare.
Ambulatoriul va fi organizat cf. Ordinului 914/2006 in:
a) cabinete de consultaţie (în specialităţi din profilul spitalului şi în specialităţi conexe cu acestea);
b) camere pentru pansamente şi tratamente curente;
c) spaţii de aşteptare aferente cabinetelor;
d) birou de programare şi evidenţă a pacienţilor;
e) trusă pentru medicamente specifice (după caz);
f) anexe pentru personalul medical;
g) grupuri sanitare şi boxă pentru curăţenie.
Dotarea actuala se compune din echipamentele spitalului destinate activitatilor spitalicesti, ambulatoriul neavand echipamentele proprii.
Aceasta situatie ingreuneaza activitatea medicala a ambulatoriului, prioritate avand sectiile cu paturi.
In plus, echipamentele spitalului sunt insuficiente, inadecvate si o mare parte dintre ele iesite din durata normala de functionare. În ultimii ani, s-au achiziţionat doar echipamente medicale de maximă necesitate.
Prin proiect se propune pastrarea aparatelor existente in spital, iar pentru ambulatoriu avand in vedere reorganizarea acestuia intr-o noua locatie se propune achizitionarea tuturor echipamentelor si dotarilor necesare desfasurarii activitatilor medicale conform prevederilor legale in vigoare.
Spitalul dispune de toate facilităţile de întreţinere necesare si resurse umane calificate necesare utilizării infrastructurii/echipamentelor asigurate prin proiect.
Documentele strategice relevante în implementarea proiectului sunt:
1. Titlul strategiei: Strategia Nationala de sanatate 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1028 din 18 Noiembrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale.
Modul de relaţionare a proiectului ce face obiectul acestei cereri de finanţare cu strategia menţionată:
În conformitate cu prevederile Legii nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, art. 127^1, Obiectivele asistenţei medicale ambulatorii de specialitate sunt:
- furnizarea de servicii preventive, stabilirea diagnosticului şi efectuarea tratamentului în regim ambulatoriu în vederea protejării, menţinerii sau îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei;
- asigurarea continuităţii de diagnostic şi terapeutice a serviciilor de sănătate prin integrare verticală cu asistenţa medicală primară şi cu cea spitalicească.
Astfel, ambulatoriiile au un rol fundamental in cresterea indicatorilor de sanatate a populatiei, iar calitatea infrastructurii ambulatorii este direct proportionala cu calitatea serviciilor medicale respectiv cu valorile indicatorilor rezultati.
Strategia nationala de sanatate 2014-2020 propune o serie de masuri astfel incat ambulatoriile să deţină o pondere mult mai importantă în oferirea de servicii medicale de specialitate şi să constituie un filtru eficace în reducerea spitalizărilor evitabile. In acest sens, una din ariile strategice este consolidarea calitatii şi eficacităţii serviciilor furnizate în ambulatorul de specialitate.
2. Titlul strategiei: Strategia de dezvoltare a judetului Alba pentru perioada 2014-2020
Modul de relaţionare a proiectului cu strategia judetului consta in faptul ca acesta contribuie la atingerea indicatorilor/rezultatelor din domeniul sanatatii propusi in strategie si la implementarea investitiilor programate pentru Spitalul Municipal Blaj.
3. Titlul programului: Programul Operational Regional 2014-2020.
Modul de relaţionare a proiectului ce face obiectul acestei cereri de finanţare cu programul menţionat: Prin activitatile de reabilitare/modernizare/dotare a ambulatoriului, proiectul contribuie la atingerea obiectivului tematic al POR 2014-2020 - OT 9 – promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, obiectiv specific 8.1.

Proiectul este complementar cu alte proiecte finanţate în cadrul altor programe, inclusiv in cadrul Programului Operational Regional:
Titlul proiectului: „MODERNIZARE STRAZI URBANE TUDOR VLADIMIRESCU SI MIHAIL KOGALNICEANU IN MUNICIPIUL BLAJ, JUDETUL ALBA”
Program de finantare: Programul Operational Regional 2007-2013
Codul SMIS 5146, dată depunere 02.03.2009, data semnare contract 11.03.2010, valoarea totală proiect 9.228.349,10 lei, valoarea totală eligibilă a proiectului 7.737.542,20 lei, sursa de finanţare Uniunea Eropeana
Modul de relaţionare cu proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare: Cele doua proiecte se completeaza, proiectul implementat constand in reabilitarea strazilor T. Vladimirescu si M. Cogalniceanu care asigura accesul rutier catre Ambulatoriu. Astfel, primul proiect asigura accesul catre infrastructura ambulatorie, iar cel de-al doilea isi propune imbunatatirea accesibilităţii serviciilor medicale furnizate in amb.

Justificare

Ambulatoriul Spitalului Municipal Blaj este singurul ambulatoriu din zona deservita, respectiv Municipiul Blaj, localitatile apartinatoare si localitatile din apropierea Municipiului, care nu au ambulatorii de specialitate. Spitalul isi desfasoara activitatea medicala, cu si fara spitalizare in cladirile aflate pe strada Andrei Muresanu nr. 16. Cabinetele medicale din structura ambulatoriului sunt organizate in cadrul celor doua cladiri ale spitalului: 751240-C1 Policlinica si 75124-C2 Spital.
Din punct de vedere functional, cabinetele ambulatoriului nu sunt grupate si nu sunt amplasate intr-o singura locatie, spatiile existente nu sunt suficiente pentru asigurarea conditiilor de suprafata, circuite si functionalitati prevazute de Ordinul nr. 914/2006, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatie sanitare de functionare.
Proiectul propune solutionarea problemelor prin extinderea cladirii spitalului si mutarea cabinetelor medicale in aripa extinsa a cladirii.
Exitenderea se va realiza pe orizontala, cu o cladire noua similara similara celei existente si alipita cladirii spitalului 75124-C2.
Astfel se propune aducerea sectiilor de ambulatoriu in spatiile nou-create si dotarea cu aparatura medicala si mobilier medical necesare in vederea asigurarii functiunilor specifice de baza ale programului de ambulatoriu.
Situatia analizata releva necesitatea gruparii serviciilor de sanatate in sistem ambulatoriu intr-o unitate a carei activitate sa fie corelata cu functiunile spitalului fara intersectia fluxurilor principale, avand in vedere programul de functionare si specificul procedurilor medicale desfasurate.
Articulatia dintre cele doua cladiri va fi realizata printr-un rost de tasare caracteristic si la fiecare nivel (subsol, parter, etaj 1,2 si 3) va exista o circulatie orizontala ce va lega cladirea veche a spitalului de cea noua a ambulatoriullui integrat asa cum prevede legislatia si normativele in vigoare.
Spatiile studiate vor trebui sa corespunda urmatoarelor functiuni: cabinete pentru consultatie, sali de asteptare, laboratoare pentru analize medicale si investigatii, spatii pentru personalul medical, vestiare, grupuri sanitare, spatii tehnice si spatii de depozitare a inventarului medical.
Intrucat functiunile specifice complexe solicitate de acest program de asistenta medicala nu pot fi gazduite exclusiv de cladirile existente ale spitalului, se propune extindera cladirii C2 pentru desfasurarea activitatilor medicale in sistem ambulatoriu.
Spatiul existent in cladirile spitalului este prea mic ca suprafata pentru activitatea ambulatoriului.
Pentru o functionare normala a cabinetelor ambulatoriului, este necesara extinderea cladirilor existente. Totodata se impune executarea lucrarilor privind asigurarea standardelor de protectie impotriva incendiilor, instalatii antiefractie si de supraveghere. De asemenea, este necesara asigurarea conditiilor de acces a persoanelor cu dizabilitati.
Un obiectiv important al proiectului pentru adaptarea infrastructurii spitalului la nevoile persoanelor cu dizabilitati este construirea unui lift in corpul nou de cladire. In acest fel exista acces pentru aceasta categorie si nu numai, catre toate cabinetele medicale.
Avand in vedere pe de o parte valoarea interventiilor necesare, iar pe de alta parte lipsa fondurilor de investitii la nivel local, o oportunitate de realizare a proiectului o constituie existenţa fondurilor europene nerambursabile prin POR 2014-2020 ca sursă de finanţare în domeniul incluziunii sociale, serviciilor sociale şi al economiei sociale.

Lista echipamentelor si dotarilor ce fac obiectul prezentului proiect a fost stabilita în acord cu necesităţile existente în Ambulatoriu, legislatia specifica aplicabilă, indicatorii specifici, costurile de operare, resursele financiare şi umane disponibile şi prevederile Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
Legislaţia naţională aplicabilă în vigoare:
- Ordin Nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;
- Ordin nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;
- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1.301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale.
Numărul de pacienţi pentru care beneficiază de echipamentele medicale a fost calculat in baza datelor statistice inregistrate de Spitalul Municipal Blaj in ultimul an (2017). Rolul şi funcţiunea fiecărui echipament propus au fost furnizate de către medicii din cadrul cabinetelor de specialitate unde vor fi utilizate.
Aparatura propusa spre achiziţionare este strict necesara mai ales pentru explorare şi diagnosticare corectă, ceea ce reprezintă premiza principală pentru un tratament adecvat. Dotarea cu aparate performante a ambulatoriului reprezintă o necesitate urgentă, având în vedere: adresabilitatea pacientilor; resursa umană calificată (medici specialişti cu componenţă în ecografie în funcţie de specialitatea deţinută); posibilităţile limitate ale laboratorului de radiologie şi imagistică medicală care deserveşte atât secţiile, cât şi ambulatoriul - liste de aşteptare mari; posibilitatea de diagnostic rapid cu aparate performante si tratament imediat, cee ace presupune sanse mai mari de tartare a bolilor si durata de recuperare mai scurta; finalizarea actului medical la nivel local, nefiind necesară trimiterea bolnavului în centre universitare; morbiditatea crescută, în special în patologia cardio - vasculară (cea mai importantă cauză de deces şi morbiditate la nivel mondial).
Dotarile incluse in proiect sunt:
AMBULATORIU DE SPECIALITATE MEDICINA INTERNA: Electrocardiograf, Set dispozitive medicale mici, Monitor pacienti, Concentrator de oxigen, Defibrilator automat, Aparat ecograf, Laringoscop , Coagucheck, Pulsoximetru.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE CARDIOLOGIE: Electrocardiograf, Ecocardiograf, Echipament testare efort, Aparat de monitorizare EKG ambulatorie, Set dispozitive medicale mici.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE CHIRURGIE GENERALA: Set dispozitive medicale mici, Lampa bactericida, Bisturiu electric, Aspirator chirurgical, Monitor functii vitale, Coagulator cu infrarosu, Negatoscop.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE CHIRURGIE VASCULARA: Set dispozitive medicale mici, Doppler vascular, Ecograf cord.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE UROLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Negatoscop, Lampă ultraviolete.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Negatoscop.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE OBSTETRICA-GINECOLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Reflector cu picior, Instrumentar de specialitate, Ecograf, Electrocauter.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE OFTALMOLOGIE: Biomicroscop, Set dispozitive medicale mici, Autokeratorefractometru, Tonometru.

AMBULATORIU DE SPECIALITATE PEDIATRIE: Set dispozitive medicale mici, Reflector cu picior, Trusă de prim ajutor, Butelie mică de oxigen cu mască, Aspirator portabil, Lampă ultraviolete, Pulsoximetru.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE DERMATOVENEROLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Lampă ultraviolete, Reflector, Electrocauter, Criocauter cu accesorii, Microscop de laborator, Trusa instrumentar chirurgical de specialitate.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE PNEUMOLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Spirometru, Negatoscop, Trusă de puncţie pleurală.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE ENDOCRINOLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Exoftalmometru, Sfingomanometru, Instrument de antropometrie.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE ORL: Sursă de oxigenoterapie cu barotaj, Sursă de aspirat, Set dispozitive medicale mici, Scaun ORL, Audiometru, Timpanometru, impedantmetru.
LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE: Analizor de biochimie, Analizor de imunologie, Analizor pentru efectuarea examenului sumar de urina, Aparat pentru compartimentul de bacteriologie, Analizor automat hematologie, Pipete.
LABORATOR DE EXPLORARI FUNCTIONALE: Electrocardiograf, Dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic, Spirograf, Flowscreen, Pulsoximetru.
LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA: Sistem PACS pentru imagistica medicala.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE BOLI INFECTIOASE: Set dispozitive medicale mici, Frigider pentru produse biologice, Echipament de intervenţie de urgenţă în insuficienţe respiratorii acute, Sursă mobilă de lumină.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE NEUROLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Electroencefalograf.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE PSIHIATRIE: Set dispozitive medicale mici.
MOBILIER/DOTARI SPECIFICE CABINETELOR MEDICALE: Canapele examinare cu suport perfuzie, Dulapuri medicale, birouri, si scaune, Dulapuri fisier, Masute instrumentar, Canapele 2 locuri psihiatrie, Dispensere sapun+Dispensere hartie, Bancute sau canapele sali de asteptare.
Justificarea necesitatii includerii dotarilor in proiect este prezentata sub forma de anexa la Studiul de Fezabilitate.

Grup ţintă

Serviciile medicale prestate de ambulatoriul din cadrul spitalului municipal Blaj se adreseaza populaţiei municipiului Blaj si localitatilor apartinatoare (20.832 locuitori) precum si localitatile apropiate de pe Valea Tarnavelor, in total in jur de 50.000 de locuitori.
Dimensiunea pietei tinta: 50.000 persoane.
Beneficiari direcţi:
1. Populatia deservita de Spitalul Municipal Blaj (Locuitorii/ pacienţii sau viitorii pacienţi) in numar de aprox. 50.000 persoane, principalii beneficiari ai serviciilor medicale furnizate in cadrul imobilului ce face obiectul proiectului. Conform inregistrarilor statistice ale Spitalului, în anul 2017 au fost efectuate în cadrul cabinetelor de specialitate din Ambulatoriul integrat un număr de 29.342 consultaţii. In laboratoare s-au efectuat 5.523 investigatii si 53.104 analize medicale.
2. Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Blaj. Efectele proiectului asupra acestuia sunt în primul rând financiare pentru că proiectul, deşi nu va genera venituri directe, va conduce la o imbunatatire considerabila a infrastructurii pentru activitatile medicale;
3. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în Ambulatoriul integrat de specialitate, care va beneficia în mod direct de rezultatele proiectului – spatii adecvate si aparatură medicală modernă care va facilita diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor
Beneficiari indirecţi:
1. UAT Municipiul Blaj – solicitant al finanţării nerambursabile şi proprietar al cladirii publice; Instituţia publică va beneficia indirect de rezultatele acestui proiect, fiind în situaţia de a aloca mai puţini bani pentru extinderea si dotarea cu aparatură medicală a Spitalului Municipal, unitate medicala aflată în subordinea acestuia.
2. Spitalul Municipal Blaj – utilizatorul cladirii, care furnizeaza in cadrul acesteia servicii medicale ambulatorii si care va beneficia de spatiile necesare conform cerintelor actuale. Prin reorganizare, vor fi de asemenea eliberate unele spatii din spital, care vor putea fi utilizate pentru alte necesitati imediate ale spitalului.

Beneficiile aduse domeniului sanatatii prin implementarea proiectului, constau in:
- cresterea calitatii serviciilor medicale ambulatorii
- asigurarea distribuţiei teritoriale echilibrate a serviciilor medicale ambulatorii
- imbunatatirea starii de sanatate a populatiei
- scaderea gradului de spitalizare si anumarului de internari
- creşterea gradului de siguranţă a populaţiei prin consolidarea sistemului integrat de urgenţă şi asigurarea accesibilităţii la asistenţa medicală de urgenţă adecvată în mod echitabil

În perioada de implementare a proiectului, toate grupurile interesate vor fi informate prin activităţile de informare şi publicitate prevazute in cererea de finantare, iar dupa implementarea proiectului, se vor realiza actiunile de informare si publicitate, inclusiv pe site-ul oficial al Spitalului Municipal Blaj si pe site-ul oficial al Municipiului Blaj.
Informarea grupurilor interesate se realizeaza si prin intermediul Hotararilor de aprobare a SF/DALI (in faza de pregatire) si a proiectului (in faza de precontractare), care se publica pe site-ul Municipiului Blaj - solicitantul finantarii nerambursabile.

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Valorificarea rezultatelor consta in: asigurarea sustenabilitatii investitiei, continuarea activitatilor de dezvoltare a serviciilor medicale, comunicarea rezultatelor, exemplu de buna practica pentru alte entitati.
Sustinerea financiara a investitiei va fi asigurata de UAT Municipiul Blaj, in faza de implementare a proiectului, prin cofinantarea acestuia si finantarea unor eventuale cheltuieli suplimentare, iar in faza de operare, in calitate de proprietar al obiectivului si ordonator principal de credite va fi responsabil cu intretinerea si exploatarea acestuia. Cheltuielile necesare pentru intretinere vor fi asigurate prin grija Consiliului Local si incluse in bugetul anual de cheltuieli al spitalului municipal.
O parte din cheltuielile de operare vor fi sustinute prin decontarile cu Casa de Asigurari de Sanatate, conform procedurilor in vigoare.
Din punct de vedere institutional, in faza de implementare, UAT Muncipiul Blaj, in calitate de solicitant al finantarii nerambursabile va implementa proiectul, cu sprijinul Spitalului Municipal prin conducerea acestuia si a membrului numit in echipa de implementare.
Dupa incetarea finantarii nerambursabile, Spitalul Municipal Blaj va mentine si utiliza infrastructura creata, conform procedurilor si protocoalelor de lucru, aprobate de conducerea spitalului si Consiliul Local. De asemenea, se va asigura de obtinerea tuturor avizelor de functionare in conditiile legii.

Sustenabilitatea proiectului este asigurata si de indicatorii activitatii financiare a solicitantului din ultimul exercitiu financiar (2017), dupa cum urmeaza:
-gradul total de îndatorare scazut de 7,26% si gradul total de indatorare de 12,44%, conform anexei nr. 1.3 atasate cererii de finantare
- gradul foarte ridicat de autofinantare din veniturile proprii de 55,35%, calcuat ca si raport intre veniturile proprii incasate (31.625.101 lei) si veniturile totale incasate(57.139.450 lei).
Activitatile desfasurate dupa implementare, vor fi aceleasi ca si cele prezente, respectiv servicii medicale ambulatorii si laboratoare.
Spitalul Municipal Blaj detine propriul aparat administrativ precum si personalul necesar asigurarii serviciilor medicale, operarii si intretinerii infrastructurii.
De administrarea propriu-zisa va fi responsabila conducerea Spitalului. Pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor şi atribuţiilor ce îi revin, aparatul propriu administrativ al Spitalului este structurat in felul urmator:
- Consiliul de administratie (care se supune consiliului local)
- Comitet director format din Manager, Director medical si Director financiar-contabil
- Consiliul de etica.

Orizontul de timp al desfăşurării activităţilor de susţinere, continuare şi durabilitate a proiectului este nelimitat, precum durata de utilizare a cladirii de catre Spital.
Dupa finalizarea investiţiei Ambulatoriul integrat de specialitate va funcţiona, în continuare, conform prevederilor Legii 95/2006, art. 140 asigurându-şi finanţarea activităţii din veniturile proprii realizate ca urmare a contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate şi din contravaloarea serviciilor prestate în afara acestor cotracte.
Ambulatoriul de specialitate este finanţat în funcţie de serviciile oferite, în grade diferite de complexitate în cadrul consultaţiei de specialitate, pe bază de puncte, fiecare punct având o valoare unică pe ţară, care trimestrial se regularizează.
Toate cheltuielile suplimentare asociate exploatării proiectului, după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, vor fi asigurate de Spitalul Municipal Blaj cu sprijinul UAT Municipiul Blaj.

Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:

Implementarea proiectului va fi realizata de catre UAT Municipiul Blaj cu sprijinul Spitalului Municipal Blaj si nu necesita acorduri institutionale cu părţi terţe.

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Infrastructura ce face obiectul proiectului este in proprietatea publica a UAT Municipiul Blaj, ocupata de Spitalul Mnicipal Blaj, institutie aflata in subordinea sa.
Operatorul investitiei este Spitalul municipal, furnizor de servicii medicale cu spitalizare si nespitalicesti. Acesta va gestiona infrastructura dupa incheierea proiectului, ca si in prezent, in acord cu avizele/autorizatiile de functionare, legislatia specifica in vigoare si Hotararile Consiliului Local Blaj.
Referitor la exploatarea dotarilor achizitionate prin proiect, in cadrul specificatiilor tehnice ale echipamentelor din caietele de sarcini se vor prevedea conditii privind instalarea si punerea in functiune a aparatelor, conditii de garantie si post-garantie.
Spitalul are in structura sa angajati care se ocupă de verificarea, întreţinerea şi calibrarea aparaturii medicale existente.
Pentru activitatea de service, după perioada de garanţie, se vor achiziţiona servicii de la operatori economici autorizati si acreditati, conform normelor in vigoare. Cheltuielile cu
întreţinerea, după expirarea garanţiei, vor fi suportate din bugetul Spitalului Municipal Blaj.

Transferabilitatea rezultatelor

Nu se aplica

Relevanţă

Referitoare la proiect

Nu este cazul

Referitoare la SUERD

Nu este cazul

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii

Proiectul de extindere si dotare a Ambulatiului Blaj este în concordanţă cu Obiectivul strategic 4.3. ”Consolidarea serviciilor ambulatorii de specialitate pentru creşterea ponderii afecţiunilor rezolvate în ambulatorul de specialitate şi reducerea poverii prin spitalizarea continuă” şi cu Obiectivul strategic 7.2. Imbunătţirea infrastructurii serviciilor de sănătate oferite în regim ambulatoriu prin asistenţă medicală comunitară, medicină de familie şi ambulatorul de specialitate din Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020.
De asemenea, proiectul este în concordanţă cu Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru 2014-2020, Rezultatul propus “extinderea, diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor medicale, sociale, ale administraţiei publice, etc. dar şi a accesului la acestea în rândul populaţiei”.

Strategii relevante:

- Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei 2014-2020

- Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020

Riscuri

Analiza de risc s-a realizat la nivel calitiativ, in conformitate cu recomandarile pentru proiecte care nu intra in categoria proiectelor majore (proiectele majore necesitand si o analiza cantitativa de risc).
Scopul analizei riscurilor este de a evalua probabilitatea ca aceste modificari sa aiba loc efectiv, avand rezultatele exprimate ca o deviatie medie si standard estimata pentru acei indicatori.
Avand in vedere faptul ca acest proiect nu este unul major, analiza de risc va sublinia importanta incadrarii in valorile stabilite ale investitiei in vederea atingerii eficientei scontate a proiectului.
In continuare, este prezentata analiza de risc cu tipurile de riscuri identificate si masurile de diminuare sau chiar eliminare a acestora:

Detaliere riscuri

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
1.	Indisponibilitatea/insuficienta resurselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor aferente proiectului pana la rambursare	- Planificarea riguroasa a platilor necesare pentru proiect (buget, activitati, plan anual de cheltuieli) - Includerea sumelor necesare, conform planificarii cheltuielilor, in bugetul Consiliului Local - Alocarea temporara, pana la rambursare, a unor sume disponibile pentru alte cheltuieli, din bugetul Consiliului Local Impact: semnificativ
2.	Indisponibilitatea/insuficienta resurselor financiare pentru co-finanţare si pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile	- Realizarea corecta a devizului/bugetului proiectului (corelat cu activitatile si rezultatele propuse, inclusiv pentru situatii neprevazute) - Includerea sumelor necesare pentru co-finanţare si pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile in hotararea de aprobare a proiectului - Includerea sumelor necesare in bugetul Municipiului Blaj - Alocarea temporara, pana la remedierea situatiei (realizarea demersurilor de includere a cheltuielilor in bugetul local), a unor sume disponibile pentru alte cheltuieli, din bugetul propriu Impact: semnificativ
3.	Intârzieri în rambursarea/plata cheltuielilor sau a pre-finantarii	- Planificarea din timp a cererilor de pre-finantare, rambursare si plata - Includerea sumelor necesare, conform planificarii cererilor de rambursare si plata, in bugetul local - Alocarea temporara, pana la rambursare, a unor sume disponibile pentru alte cheltuieli, din bugetul local Impact: mediu
4.	Neîncadrare în costurile prevăzute iniţial	- Prevederea de cheltuieli diverse si neprevazute in deviz si in bugetul proiectului - Alocarea temporara, pana la remedierea situatiei (includerea cheltuielilor suplimentare in bugetul local), a unor sume disponibile pentru alte cheltuieli, din bugetul local Impact: mediu
5.	Intârzieri în desfăşurarea unor activităţi care duc la deficit de fluxuri de numerar (de ex. nu se pot depune cererile de rambursare/plata conform programarilor si nu se incaseaza sumele necesare pentru continuarea activitatii)	- Programarea realista a activitatilor si prevederea unor timpi de rezerva - Pregatirea procedurilor de achizitie din timp, pentru incadrarea in termenele stabilite - Urmarirea permanenta a incadrarii in timpii propusi - Actualizarea si modificarea planificarilor, daca este necesar, cu masuri de asigurare a resurselor financiare suplimentare rezultate. Impact: mediu
6.	Modificarea cadrului legislativ, care poate afecta structura si activitatea echipei de implementare a proiectului, cheltuielile prevazute in bugetul proiectului, etc.	- Stabilirea din faza de pregatire a proiectului, a componentei echipei interne - Stabilirea fiselor de post cu detalierea activitatilor fiecarui membru al echipei interne - Alocarea temporara, pana la remedierea situatiei, a unor sume disponibile pentru alte cheltuieli, din bugetul local

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
		Impact: mic
7.	Cresterea taxelor si impozitelor	- Prevederea in bugetul local a unui fond de rezerva - Alocarea temporara, pana la remedierea situatiei (includerea cheltuielilor suplimentare in bugetul local), a unor sume disponibile pentru alte cheltuieli, din bugetul local. Impact: mediu
8.	Instabilitatea angajatilor care poate afecta echipa de implementare a proiectului	- Stabilirea minutioasa a posturilor si a fiselor de post - inlocuirea membrilor echipei de proiect care renunta la locul de munca, conform fisei postului, cu mentinerea conditiilor privind studiile si expertiza necesare. Impact: mediu
9.	Riscuri de conflict sau comunicare defectuoasa în cadrul echipei de proiect	- Stabilirea unor proceduri de lucru si comunicare in cadrul echipei - Stabilirea clara a atributiilor prin fisele de post - Acoperirea tuturor activitatilor prin fisele de post - Repartizarea uniforma a volumului de munca in cadrul echipei prin fisele de post - Stabilirea posibilitatii de inlocuire intre membrii echipei pe durata concediilor de odihna si programarea corespunzatoare a concediilor. Impact: mic
10.	Lipsa procedurilor şi a instrucţiunilor de lucru	- Stabilirea procedurilor si a strategiilor de lucru in faza de pregatire si imediat dupa semnarea contractului de finantare (manager de proiect, asistent manager). Impact: mediu
11.	Proiectarea neadaptata la conditiile specifice infrastructurii actuale si a situatiei din teren, ca urmare a evaluarii incorecte a starii actuale a infrastructurii	- Realizarea Auditului energetic al cladirii vizate de proiect - Realizarea expertiezei tehnice a cladirii - Stabilirea necesitatilor spitalului impreuna cu conducerea acestuia - Adoptarea in SF/DALI si PT a solutiilor propuse de expertul tehnic Impact: semnificativ
12.	Intarzieri in realizarea lucrarilor, datorita alocarilor defectuoase de resurse din partea executantului	- Stabilirea resurselor necesare si a timpilor de lucru in documentatia tehnico-economica (caiete de sarcini) - Includerea de clauze asiguratorii in contractul de executie: penalizari de intarziere, daune-interese, garantie de buna executie Impact: mediu
13.	Nerespectarea specificatiilor tehnice si a standardelor de calitate in executia lucrarilor	- Descrierea tuturor specificatiilor tehnice si a standardelor de calitate in caietele de sarcini - Asigurarea corespunzatoare a dirigentiei de santier - Asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului. Impact: semnificativ
14.	Indisponibilitatea temporara a unor materiale ca urmare a cresterii cererii pe piata a materialelor de constructii	- Impunerea si urmarirea in faza de atribuire a contractului a existentei unor surse certe de aprovizionare - Planificarea riguroasa a lucrarilor si urmarirea de catre diriginte a realizarii/programarii comenzilor de materiale in timp util - Plata executantului in termenele stabilite, astfel incat

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
		acesta sa dispuna de resursele financiare necesare platilor catre furnizorii de materiale - Prevederea unor clauze contractuale de asigurare din timp a materialelor necesare. Impact: mediu
15.	Aparitia necesitatii realizarii de lucrari suplimentare, neprevazute	- Realizarea tuturor studiilor necesare in faza de pregatire a proiectului pentru stabilirea cat mai detaliata si exacta a lucrarilor necesare - Realizarea proiectui tehnic si a detaliilor de executie complete si corecte, pentru stabilirea corecta a tuturor lucrarilor necesare - Prevederea de cheltuieli diverse si neprevazute in devizul si bugetul proiectului, pentru acoperirea lucrarilor ce nu puteau fi prevazute in fazele de pregatire a proiectului. Impact: semnificativ
16.	Potentiale modificari ale solutiilor tehnice, ce pot duce la anularea/diminuarea platilor din fonduri nerambursabile	- Asigurarea solutiilor tehnice optime rezultate din recomandarile expertilor tehnici - Prevederea de clauze contractuale cu executantul care sa impuna pastrarea solutiilor tehnice - Daca sunt strict necesare, modificarile de solutii vor fi realizate in acord cu procedurile emise de OI/AM POR. Impact: semnificativ
17.	Conditii meteo improprii realizarii lucrarilor de constructie	- Stabilirea unor timpi de rezerva in graficul de executie si in calendarul activitatilor Impact: mic
18.	Formulare neclară a obiectivelor sau a priorităţilor proiectului	- Stabilirea exacta si detaliata a obiectivelor proiectului in faza de pregatire, corelarea obiectivelor cu rezultatele propuse, activitatile, bugetul si indicatorii proiectului. Impact: semnificativ
19.	Intarzieri in achizitiile publice (incepere cu intarziere, contestatii, etc.)	- Planificarea riguroasa a achizitiilor proiectului - Includerea unor timpi de rezerva in planificarea in timp a activitatilor, pentru eventuale contestatii - Includerea in cadrul echipei interne de proiect a unui responsabil juridic si a unui responsabil cu achizitiile publice - Urmarirea si actualizarea permanenta a calendarului achizitiilor. Impact: semnificativ
20.	Nerespectarea clauzelor contractuale de catre furnizori, prestatori, executanti, sau subcontractanti	- Includerea in echipa de proiect a unui responsabil juridic si a unui responsabil cu achizitiile publice - Selectarea contractantilor cu capacitate reala de executie/prestare in faza de atribuire a contractelor - Stabilirea detaliata a sarcinilor si a perioadelor de prestare/executie in caietele de sarcini - Detalierea obligatiilor in contractele de executie/ prestare - Stabilirea de clauze penalizatoare in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale - Includerea garantiilor de buna executie in contracte si executarea acestora, daca este cazul. Impact: semnificativ
21.	Coordonare defectuoasă în realizarea fazelor (coordonare şi monitorizare ineficienta, planificare defectuoasă)	- Alocarea de timpi suficienti pentru planificare, coordonare si monitorizare a activitatilor proiectului - Incarcarea rezonabila a timpului de lucru a managerului de proiect, astfel incat acesta sa coordoneze si

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
		monitorizeze in permanenta activitatile proiectului - Incarcarea rezonabila a timpului de lucru in cadrul proiectului pentru membrii echipei de proiect - Replanificarea/actualizarea documentelor de implementare a proiectului, cu respectarea conditiilor impuse de OI/AM POR. Impact: mediu

Principii orizontale

EGALITATE DE ŞANSE

Egalitate de gen

Egalitatea de sanse si tratament intre barbati si femei inseamna accesibilitate pentru toţi cetăţenii la serviciile, spaţiile şi infrastructura care sunt furnizate sau deschise publicului. In faza de pregatire a proiectului, au fost implicati in proiect femei si barbati, fara discriminare. Resursele umane alocate s-au stabilit recurgându-se exclusiv la criterii bazate pe: poziţia din momentul de faţă a respectivului candidat, experienţa relevantă în domeniu şi necesităţile aferente domeniului proiectului. In faza de implementare, echipa de proiect va fi formata de asemenea, din barbati si femei si se va urmari respectarea principiilor egalitatii de sanse, astfel incat sa nu apara situaţii care să contravină prevederilor legale în domeniul egalităţii de gen. Rezultatele proiectului vor avea impact asupra tuturor categoriilor de persoane, carora le sunt destinate si activitatile de informare si publicitate. Dupa implementarea proiectului, se vor respecta in continuare principiile egalitatii de gen in toate activitatile desfasurate: asigurarea serviciilor medicale, angajarea personalului, colaborarea cu alte institutii, etc. UAT Municipiul Blaj si Spitalul Municipal Blaj, prin procedurile interne de lucru si regulamentul de organizare si functionare, asigura egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. Grupul ţintă al proiectului este reprezentat in mod echilibrat de persoane de ambele sexe, fara a se face discriminare. Atribuirea şi derularea contractelor de lucrări şi servicii s-a facut/se va face pe bază de achizitie publică, fără a se face discriminare pentru orice motive.

Nediscriminare

Activitatile de pregatire/implementare si operare a proiectului respectă în totalitate prevederile ORDONANŢEI 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. Atat procedurile interne de lucru cat si regulamentele de organizare si functionare ale UAT Municipiul Blaj si ale Spitalului Municipal interzic orice forma de discriminare. Beneficiarii proiectului sunt toate categoriile de persoane, indiferent de rasa, etnie, nivel de bunăstare socială, vârsta, handicap, orientarea sexua etc. Unul dintre obiectivele propuse ale proiectului este chiar asigurarea accesului egal la srviciile medicale ambulatorii pentru toate persoanele. Rezultatele proiectului vor avea impact asupra tuturor categoriilor de persoane, grupul tinta fiind format fara discriminare. Toate categoriile de persoane pot să participe în mod egal la activităţile proiectului, atat in faza de pregatire cat si in faza de implementare a acestuia, neexistand bariere care sa limiteze egalitatea de şanse (program flexibil, spaţii şi dotări accesibile inclusiv persoanelor cu dizabilităţi, resurse echilibrate etc.). Prin urmare, in toate etapele proiectului beneficiarul asigura condiţiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare, respectiv a oricarei forme de deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundam. sau a drepturilor recun. de lege

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

In conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Art. 62 Alin (1) s-au luat masuri de indeplinire a obligatiilor legale si crearea de facilitati suplimentare pentru persoanele cu dizabilitati prin adaptarea infrastructurii si a echipamentelor pentru accesul acestor persoane.
Pentru accesul facil la toate cabinetele al persoanelor cu dizabilitati motorii sau de alta natura s-a prevazut amplasarea a doua lifturi de persoane si o legatura cu liftul de capacitate mare existent in corpul C2 – pentru targa, asigurandu-se practic accesul direct la toate nivelele pentru aceasta categorie de populatie. De asemenea, grupurile sanitare pentru persoanele cu handicap - pacienti / vizitatori , vor fi dotate cu instalatii speciale (bare de sustinere, vase de wc si lavoare speciale, etc.). Accesul general in cladire pentru persoanele cu handicap se va puta face pe rampa de la subsol, unde este si accesul auto al ambulantelor. Aici se va amenaja si o parcare special dedicata persoanelor cu dizabilitati.
Proiectul prevede adaptarea cladirii si a cailor de acces prin realizarea de pardoseli antiderapante, caile de acces pietonale vor fi fara obstacole, se vor realiza rampe de acces, se va asigura accesul in interiorul cladirii in toate spatiile functionale.

Schimbări demografice

Nu este cazul

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plăteşte

Deseurile generate de activitatea Ambulatoriului sunt din diverse categorii: menajere, medicale (infectioase, taietoare, intepatoare etc.), deseuri reciclabile (ambalaje metalice, sticla, deseuri ambalaj carton, folie etc.). Aceste deseuri sunt colectate selectiv în cadrul Ambulatoriului de specialitate si sunt duse zilnic in zonele de colectare centralizate ale Spitalului Municipal Blaj, de unde sunt ridicate de firme specializate în funcţie de natura acestora. Conform Contractului nr. 5/20.01.2017 firma SC ECO-LERY CLEAR SRL este operatorul de salubrizare care asigura colectarea şi transportul deseurilor nepericuloase si reciclabile de la Spital. Acestea sunt recepţionate în cadrul Statiei de sortare si sunt supuse diverselor procese de tratare, în vederea valorificarii. UAT Municipiul Blaj a incheiat contractul de concesiune a servicciului de salubrizare al Municipiului Blaj nr. 5998/22.04.2014, conform caruia operatorul asigura precolectarea, colectarea selectiva, transportul si depozitarea tuturor deseurilor din Municipiu, inclusiv de la locatia proiectului.
Deseurile medicale sunt colectate, manipulate, transportate si eliminate, cu respectarea legislaţiei în vigoare, separat de deşeurile menajere.
Gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala aferenta Ambulatoriului de specialitate se realizeaza în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sanataţii nr.1.226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activităţi medicale. In acest sens, prin Studiul de Fezabilitate s-au asigurat spatiile si fluxurile necesare.
Proiectul de fata îşi propune implementarea de solutii tehnologice curate, care sa îmbunăţătească accesul la serv.publice

Protecţia biodiversităţii

Protectia biodiversitatii este asigurata prin implementarea de solutii cu grad de eficienta energetica ridicat pentru cladirea extinsa si prin dotarea ambulatoriului cu echipamente şi tehnologii noi performante, cu consum de energie redus.

Utilizarea eficientă a resurselor

In cadrul proiectului s-au analizat mai multe optiuni, si s-au ales metodele care asigura consumul cel mai mic de resurse pe termen lung, precum:

- introducerea unui sistem BMS de management al cladirii pentru controlul si monitorizarea echipamentelor mecanice si electrice ale cladirii, cum ar fi ventilatia, iluminatul, sistemele de energie, sistemele de incendiu si sistemele de securitate
- folosirea bateriilor si robinetelor cu armare mecanica sau cu fotocelula pentru evitarea risipei de apa
- pentru economia de energie electrica iluminatul din ambulatoriu va fi echipat cu surse LED
- pentru sistemul de încălzire/răcire/ventilare s-au inclus echipamente cu recuperare de caldura
- instalarea de sisteme cu producere de energie regenerabila: panouri solare pentru incalzirea apei.

Proiectul prevede ca materialele folosite la anveloparea corpului de clădire extins să se încadreze în clasa A1 de comportament la foc al produselor pentru construcţii (conform Regulamentului Delegat (UE) 2016/364 al Comisiei din 1 iulie 2015 privind clasificarea comportamentului la foc al produselor pentru construcţii, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului).
Deseurile rezultate din activitatile de realizare a proiectului cat si cele rezultate din activitatea medicala vor fi colectate selectiv conform contractelor incheiate cu operatorii de deseuri.
S-au prevazut măsuri de colectare selectivă a deşeurilor în vederea reciclării componentelor pe categoriile selectate. Se va amenaja o zonă pentru depozitarea deşeurilor, dotată cu pubele pentru sortarea deşeurilor.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Activitatile proiectului contribuie la atenuarea schimbarilor climatice prin reducerea gazelor cu efect de sera datorita utilizarii celor mai eficiente metode pentru spatiile nou infiintate.
Proiectul implementează măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător prin folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării şi a emisiilor de poluanţi, respectiv: izolarea cladirilor, utilizarea energiei regenerabile (panouri solare), utilizarea unor cantitati mai mici de energie din surse neregenerabile.
Proiectul prevede readucerea curtii interioare la starea initiala si amenajarea de spatii verzi. Prin reducerea emisiilor cu efect e sera, proiectul contribuie pe termen lung si la măsurile de protecţie a biodiversităţii si refacerea ecosistemelor, reducerea riscului de secetă, prevenirea şi reducerea riscurilor de inundaţii. In consecinta, se poate afirma ca proiectul va ţine cont de potenţialul de atenuare al dezastrelor naturale şi de adaptare la acestea.

Rezilienţa la dezastre

Tipurile de riscuri naturale care pot afecta investitia sunt: cutremurele de pamant, inundatiile si alunecarile de teren. In conformitate cu Legea nr. 575/2001, zonele de risc natural sunt arealele delimitate geografic, în interiorul cărora există un potenţial de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi victime umane.
Expunerea la diverse riscuri naturale s-a analizat prin prisma zonei in care se afla investitia, respectiv Municipiul Blaj. Conform anexei nr. 3 la Legea nr. 575/2001, Municipiul Blaj este amplasat într-o zona pentru care intensitatea seismică, echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului României, este minimum VII (exprimată în grade MSK) avand intensitatea seismica VII.
Zona proiectului (Blaj) nu este inclusa in Anexa 5 - UAT-uri afectate de inundatii iar in Anexa 7 – Unitati Administrativ-Teritoriale afectate de alunecari de teren este mentionata cu potential scazut-ridicat.
Intervenţiile propuse nu sunt de natură a influenţa încadrarea clădirii din punctul de vedere al riscului seismic, iar in privinta altor hazarduri şi situaţii curente de proiectare si siguranţa stabilitatea clădirii nu este practic influenţată.
In vederea aplicarii normelor tehnice aferente, s-a tinut cont de prevederile Hotararii 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale.
Conform Studiului geotehnic, apa subterană a fost intalnita la adâncimea de -7m.

Metodologie

Pentru asigurarea managementului proiectului, s-a propus o echipa interna de proiect formata din 5 persoane din cadrul Primariei Blaj si 3 persoane din structura Spitalului Municipal Blaj, cu experienta in derularea de investitii din fonduri publice, asa cum reiese si din CV-urile atasate.
In plus, se vor contracta anumite activitati de management unui operator specializat în implementarea proiectelor, care sa asigure servicii specializate cum ar fi întocmirea rapoartelor de progres, a cererilor de pre-finantare, plata şi rambursare, urmărirea conformităţii documentelor transmise către Organismul Intermediar, Notificări, alte documente transmise la OI, sesizarea şi soluţionarea situaţiilor care nu sunt în acord cu cerinţele programului şi ale contractului de finanţare, etc.

Echipa internă de specialişti va monitoriza şi superviza activitatea de implementare a proiectului fiind responsabilă de: pregătirea documentelor interne, respectarea Contractului de Finanţare şi a anexelor acestuia, respectarea condiţiilor impuse prin programul de finanţare, realizarea achiziţiilor publice prevăzute în proiect, respectarea Bugetului proiectului, Calendarului activităţilor, Graficului de depunere a cererilor de rambursare, programului achiziţiilor publice, etc.
Componenta echipei interne de proiect, roluri si atributii:
Manager de proiect (din structura Spitalului):
- Coordonarea realizării tuturor activităţilor în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului;
- urmarirea etapelor de implementare a activităţilor/ sub-activităţilor proiectului;
- organizarea de întâlniri periodice cu echipa de proiect si cu tertii implicati in implementarea proiectului;
- verificarea/avizarea rapoartelor privind stadiul derulării proiectului;
- evidenţa tuturor documentelor privind activităţile şi cheltuielile eligibile, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale, pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a POR;
- verificarea/avizarea notificărilor, pe toată perioada de implementare a proiectului;
- verificarea/avizarea rapoartelor de progres;
- verificarea/avizarea cererilor de prefinantare, a cererilor de rambursare şi a cererilor de plata;
- informarea OI şi AM POR despre orice situaţie neprevăzută care poate determina încetarea sau întârzierea executării contractului de finanţare, în termenul prevăzut;
- monitorizarea evoluţiei proiectului şi luarea deciziilor necesare pe parcursul implementarii proiectului;
- prezidarea şedinţelor echipei de proiect;
- asigurarea vizibilităţii proiectului;
- asigurarea comunicării permanente cu OI şi cu AM POR, cu privire la implementarea activităţilor proiectului;
- comunicare permanentă cu factorii implicaţi în implementarea proiectului;
- facilitarea auditării proiectului.
Asistent manager (din cadrul UAT Municipiul Blaj):
- Asistarea managerului de proiect in activitatile de implementare
- asigurarea logisticii necesare şi organizarea întâlnirilor echipei de implementare;
- furnizarea informaţiilor cu privire la stadiul derulării proiectului;
- recepţionarea de la consultanţii externi şi completarea dacă este cazul a rapoartelor periodice privind stadiul derulării proiectului, înaintate spre verificare/avizare Managerului de proiect;
- participarea la întocmirea cererilor de plată şi de rambursare;
- participarea la organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică derulate în cadrul proiectului;
- organizarea conferinţelor de presă şi a dezbaterilor publice;
- evidenţa arhivării copiilor documentelor privind activităţile proiectului în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale, pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a POR;
Responsabil financiar (din cadrul UAT Municipiul Blaj):
- Intocmirea/verificarea sectiunilor financiare ale rapoartelor de progres transmise către finanţator;
- participarea la întocmirea cererilor de plată şi de rambursare;
- asigurarea respectării item-ilor bugetari iniţiali;
- avizarea tuturor documentelor economico-financiare aferente proiectului;
- inregistrarea si pastrarea evidentelor contabile analitice distincte a proiectului;
- întocmirea periodică a registrelor obligatorii;
- contabilizarea corectă, cronologică şi operativă a operaţiunilor de implementare a proiectului;
- arhivarea înregistrărilor / registrelor proiectului conform regulilor impuse de Autoritatea Contractantă;
- semnalarea catre managerul de proiect a oricarei probleme cu implicaţii economico-financiare apărute pe parcursul implementării proiectului
Responsabil achizitii (din cadrul UAT Municipiul Blaj):
- Elaborarea şi transmiterea către publicaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare a anunţurilor/invitatiilor aferente achizitiilor publice
- întocmirea/verificarea si aprobarea documentelor de achiziţie publică, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- participarea în toate etapele procedurilor de atribuire;
- întocmirea proceselor verbale de evaluare şi a raportului procedurii pentru achiziţiile derulate în cadrul proiectului;
- răspunsuri la solicitările de clarificări ale operatorilor economici pe parcursul derulării procedurilor;
- colaborarea cu prestatorii de consultanta in achizitii publice;
- preluarea si aprobarea documentelor de la consultantii in achizitii publice
- elaborarea, împreună cu prestatorii externi dupa caz a documentelor privind soluţionarea eventualelor contestaţii depuse pe tot parcursul derulării procedurilor de atribuire;
- pregatirea contractelor de achizitie;
- urmarirea derularii contractelor de achizitie.
Responsabili tehnici (unul din structura Spitalului si unul din cadrul UAT Municipiul Blaj):
- Gestionarea aspectelor tehnice in implementarea proiectului;
- participarea la procedurile de achiziţie a lucrarilor executie si a dotarilor;
- verificarea calităţii documentaţiilor tehnice realizate;
- verificarea calitativă şi cantitativă a lucrărilor executate de Antreprenor, a utilajelor, echipamentelor si dotarilor furnizate;
- verificarea şi avizarea situaţiilor de lucrări înaintate de către Antreprenor;
- formularea observaţiilor pentru eventualele corecţii şi remedieri de natură tehnică;
- vizite în teren pentru urmarirea realizarii lucrarilor;
- participarea la fazele determinante ale proiectului;
- avizarea tuturor documentelor tehnice aferente execuţiei lucrărilor;
- asigurarea respectării graficelor de execuţie propuse;
- identificarea, monitorizarea şi gasirea unor solutii de diminuare a riscurilor tehnice în perioada de implementare a proiectului;
- monitorizarea întregii activitati desfăşurate de către Antreprenor şi de către operatorii desemnati pentru supravegherea tehnică;
- semnalarea catre managerul de proiect a oricarei probleme cu implicaţii tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor;
Responsabil juridic (din cadrul UAT Municipiul Blaj):
- urmarirea si gestionarea documentelor/situatiilor cu caracter juridic;
- participarea la întocmirea contractelor de bunuri şi servicii încheiate în cadrul proiectului;
- monitorizarea contractelor încheiate cu respectarea tuturor termenelor stabilite prin acestea.
Responsabil informare si publicitate (din structura Spitalului):
- Urmarirea realizarii activitatilor de informare si publicitate obligatorii conform Manualului de identitate vizuala
- asigurarea activitatilor de publicitate si marketing prevazute in proiect
- urmarirea realizarii activitatii de digitizare a obiectivului
- organizarea conferinţelor de presă, a dezbaterilor publice;
- asigurarea publicarrii pe site şi în presă a informaţilor de interes legate de proiect;
- colaborarea cu prestatorii de servicii publicitare si digitizare, furnizându-le acestora toate informaţiile necesare legate de implementarea proiectului.

Componenta echipei de proiect a fost propusă, ţinând cont de experienţa şi pregătirea personalului, implicat inclusiv in proiectele implementate de Municipiul Blaj si Spital pana in prezent.
Responsabilii numiti in cadrul echipei de proiect, vor verifica si aproba/aviza documentele intocmite de executanti/prestator/furnizori: situatii de lucrari, rapoarte diriginti de santier, rapoartede progres, cereri de plata si rambursare, rapoarte de audit, materiale de informare si publicitate, etc.
Se vor organiza intalniri de progres, la care vor participa partile implicate in implementarea proiectului, unde se va analiza stadiul proiectului, rezultatele obtinute, eventuale probleme, riscuri si masuri de remediere a acestora.
Consultantii externi contractati pentru serviciile de consultanta in managementul proiectului, vor asigura serviciile si documentele specializate necesare pe parcursul implementarii proiectului, mai ales in ceea ce privesc obligatiile beneficiarului in relatia cu AM POR. Acestia vor completa echipa interna de proiect care va asigura documentele interne, activitatile de organizare si planificare si comunicarea cu AM/OI.
Activităţile de management ce vor face obiectul contractului de servicii de management al proiectului sunt:
- o întocmirea rapoartelor de progres
- o pregatirea cererilor de plata
- o pregatirea cererilor de rambursare
- o urmărirea conformităţii documentelor transmise către Organismul Intermediar din punctul de vedere al procedurilor AM POR
- o pregatirea notificărilor la contractul de finantare
- o pregatirea/consiliere in pregatirea altor documente transmise catre OI/AM
- o sesizarea şi soluţionarea situaţiilor care nu sunt în acord cu cerinţele programului şi ale contractului de finanţare.

Urmarirea si monitorizarea activitatii contractantului se va face de catre echipa interna prin verificarea si aprobarea documentelor intocmite in acord cu prevederile programului de finantare si ale contractului de servicii. Contractantul va intocmi si preda Beneficiarului rapoarte de activitate. Atasam strategia de monitorizare a proiectului.

Descrierea investiţiei

Proiectul propune extinderea cladirii spitalului si mutarea cabinetelor medicale in aripa extinsa a cladirii. Exitenderea se va realiza pe orizontala, cu o cladire noua similara similara celei existente si alipita cladirii spitalului 75124-C2. Astfel se propune aducerea sectiilor de ambulatoriu in spatiile nou-create si dotarea cu aparatura medicala si mobilier medical necesare in vederea asigurarii functiunilor specifice de baza ale programului de ambulatoriu.
Articulatia dintre cele doua cladiri va fi realizata printr-un rost de tasare caracteristic si la fiecare nivel (subsol, parter, etaj 1,2 si 3) va exista o circulatie orizontala ce va lega cladirea veche a spitalului de cea noua a ambulatoriullui integrat asa cum prevede legislatia si normativele in vigoare.
Spatiile amenajate vor corespunde urmatoarelor functiuni: cabinete pentru consultatie, sali de asteptare, spatii pentru personalul medical, vestiare, grupuri sanitare, spatii tehnice si spatii de depozitare a inventarului medical.
Activităţile desfasurate de ambulatoriu după implementarea proiectului corespund cu activitatile actuale, acestea nu se vor modifica.
Principalele lucrări de intervenţie/ activităţi aferente investiţiei de bază:
1. Pregătirea amplasamentului: sistematizări, drenaje, lucrări pentru pregătirea amplasamentului.
2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci şi reamenajarea spaţiilor verzi.
3. Relocarea/protecţia utilităţilor, dupa caz.
4. Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului de investiţie.
5. Lucrari de constructii si instalatii pentru extinderea pe orizontala a cladirii.
6. Utilaje şi echipamente tehnologice, precum şi cele incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.
7. Echipamente medicale
8. Dotari specifice cabinetelor medicale.
9. Construcţii, instalaţii si dotari conexe investitiei de baza
- Reabilitarea/construirea aleilor;
- Iluminatul exterior: iluminatul aleilor, iluminatul căilor de acces către ambulatoriu şi de la ambulatoriu către spital.
- Recondiţionare/Realizare spaţii verzi;
- Amenajare parcare pentru ambulanţe/ autosanitare/ autospeciale de intervenţie a medicului de urgenţă/ autospeciale de consultaţii la domiciliu.

10. Organizare de şantier
- Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;
- Lucrari conexe organizării de şantier.

Prin proiect se vor dota urmatoarele secţii/compartimente/servicii ale Ambulatoriului:
AMBULATORIU DE SPECIALITATE MEDICINA INTERNA: Electrocardiograf, Set dispozitive medicale mici, Monitor pacienti, Concentrator de oxigen, Defibrilator automat, Aparat ecograf, Laringoscop , Coagucheck, Pulsoximetru.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE CARDIOLOGIE: Electrocardiograf, Ecocardiograf, Echipament testare efort, Aparat de monitorizare EKG ambulatorie, Set dispozitive medicale mici.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE CHIRURGIE GENERALA: Set dispozitive medicale mici, Lampa bactericida, Bisturiu electric, Aspirator chirurgical, Monitor functii vitale, Coagulator cu infrarosu, Negatoscop.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE CHIRURGIE VASCULARA: Set dispozitive medicale mici, Doppler vascular, Ecograf cord.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE UROLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Negatoscop, Lampă ultraviolete.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Negatoscop.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE OBSTETRICA-GINECOLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Reflector cu picior, Instrumentar de specialitate, Ecograf, Electrocauter.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE OFTALMOLOGIE: Biomicroscop, Set dispozitive medicale mici, Autokeratorefractometru, Tonometru.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE PEDIATRIE: Set dispozitive medicale mici, Reflector cu picior, Trusă de prim ajutor, Butelie mică de oxigen cu mască, Aspirator portabil, Lampă ultraviolete, Pulsoximetru.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE DERMATOVENEROLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Lampă ultraviolete, Reflector, Electrocauter, Criocauter cu accesorii, Microscop de laborator, Trusa instrumentar chirurgical de specialitate.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE PNEUMOLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Spirometru, Negatoscop, Trusă de puncţie pleurală.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE ENDOCRINOLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Exoftalmometru, Sfingomanometru, Instrument de antropometrie.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE ORL: Sursă de oxigenoterapie cu barotaj, Sursă de aspirat, Set dispozitive medicale mici, Scaun ORL, Audiometru, Timpanometru, impedantmetru.

LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE: Analizor de biochimie, Analizor de imunologie, Analizor pentru efectuarea examenului sumar de urina, Aparat pentru compartimentul de bacteriologie, Analizor automat hematologie, Pipete.
LABORATOR DE EXPLORARI FUNCTIONALE: Electrocardiograf, Dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic, Spirograf, Flowscreen, Pulsoximetru.
LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA: Sistem PACS pentru imagistica medicala.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE BOLI INFECTIOASE: Set dispozitive medicale mici, Frigider pentru produse biologice, Echipament de intervenţie de urgenţă în insuficienţe respiratorii acute, Sursă mobilă de lumină.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE NEUROLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Electroencefalograf.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE PSIHIATRIE: Set dispozitive medicale mici.
MOBILIER/DOTARI SPECIFICE CABINETELOR MEDICALE: Canapele examinare cu suport perfuzie, Dulapuri medicale, birouri, si scaune, Dulapuri fisier, Masute instrumentar, Canapele 2 locuri psihiatrie, Dispensere sapun+Dispensere hartie, Bancute sau canapele sali de asteptare.

Descriere tehnică a proiectului

Proiectul propune extinderea cladirii existente corp C2 din incinta Spitalului Municipal Blaj, pentru asigurarea tururor spatiilor necesare desfasurarii activitatii in conditii optime si dotarea ambulatoriului cu echipamente medicale si dotari specifice. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de analize medicale si radilogie si cabinetul de boli infectioase, care vor ramane in locatiile actuale.
Se propun urmatoarele tipuri de interventii/dotari:
- Pregătirea amplasamentului: sistematizări, drenaje, lucrări pentru pregătirea amplasamentului.
- Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci şi reamenaj. spaţiilor verzi.
- Relocarea/protecţia utilităţilor, dupa caz.
- Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului de investiţie.
- Lucrari de constructii si instalatii pentru extinderea pe orizontala a cladirii.
- Utilaje şi echipamente tehnologice, precum şi cele incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.
- Echipamente medicale
- Dotari specifice cabinetelor medicale.
- Construcţii, instalaţii si dotari conexe investitiei de baza
- Reabilitarea/construirea aleilor;
- Iluminatul exterior: iluminatul aleilor, iluminatul căilor de acces către ambulatoriu şi de la ambulatoriu către spital.
- Recondiţionare/Realizare spaţii verzi;
- Amenajare parcare pentru ambulanţe/ autosanitare/ autospeciale de intervenţie a medicului de urgenţă/ autospeciale de consultaţii la domiciliu.
- Organizare de santier

Descrierea produsului

Nu este cazul

Impact fin. UE asupra proiectului

Impactul sprijinului din partea uniunii asupra implementării proiectului

Sprijinul Uniunii va accelera implementarea proiectului?

DA

Dacă da, vă rugăm să indicaţi cum şi în ce măsură va accelera implementarea.

Asigurarea infrastructurii publice medicale in Municipiul Blaj reprezinta o prioritate majora în cadrul Strategiei de dezvoltare a Municipiul Blaj pentru perioada 2014-2020. In plus, Municipiul Blaj, in calitate de proprietar al infrastructurii spitalicesti are obligatia asigurarii/extinderii si dotarii acesteia in conformitate cu normele in vigoare, pentru asigurarea serviciilor medicale ambulatorii in conditii optime, iar Ambulatoriul de specialitate din cadrul Spitalului Municipal necesita aceste imbunatatiri in scopul atingerii indicatorilor de performanta stabiliti.
Extinderea si dotarea Ambulatoriului necesita resurse financiare importante, de care Primaria Blaj nu dispune pe termen scurt, astfel incat in lipsa finantarii nerambursabile, s-ar astepta o posibila alta sursa de finantare, proiectul s-ar realiza intr-o perioada mai lunga de timp (7-10 ani), ceea ar duce la imposibilitatea punerii in aplicare a prevederilor strategiei nationale de sanatate 2014-2020.
Accelerarea punerii în aplicare a proiectului consta in faptul că lucrarile si dotarile propuse, pot fi realizate condiţionat de obtinerea surselor de finanţare nerambursabile. În lipsa asistenţei financiare comunitare, o mica parte a investiţiilor ar putea fi efectuate, dar într-un ritm mult mai scăzut. UAT Municipiul Blaj ar trebui să identifice noi surse de finanţare pentru a acoperi deficitul de finanţare în absenţa fondurilor comunitare.
Fondurile nerambursabile vor avea rolul de a accelera implementarea proiectului, asigurând cea mai mare parte a costurilor de investiţie in perioada cea mai scurta posibila.

Sprijinul Uniunii va fi esenţial pentru implementarea proiectului?

DA

Dacă da, vă rugăm să precizaţi în ce măsură va contribui la implementare.

Ambulatoriul Spitalului Municipal Blaj este singurul ambulatoriu din zona deservita, respectiv Municipiul Blaj, localitatile apartinatoare si localitatile din apropierea Municipiului, care nu au ambulatorii de specialitate, in total aproximativ 50.000 de persoane.
Daca s-ar finanţa din alte surse, proiectul ar fi implementat cel mai repede în 7-10 ani, pe când beneficiind de asistenţă nerambursabila, proiectul va fi finalizat în 2 ani. Termenul de realizare este foarte important pentru atingerea obiectivelor prezentului proiect. Rezultatele proiectului sunt determinante pentru parametrii medicinei de urgenta, de care depinde sanatatea si chiar viata populatiei.
Astfel, singura posibilitate de imbunatatire a infrastructurii medicale nespitalicesti (ambulatorii) din Municipiul Blaj si localitatile apropiate la parametrii necesari stabiliti de normele in domeniu si intr-un orizont de timp rezonabil, este contractarea de fonduri nerambursabile.

Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

In vederea implementarii proiectului s-au realizat etapele de pregatire a acetuia, inclusiv achizitia serviciilor necesare: Studiu de fezabilitate, alte studii, consultanta pentru depunerea proiectului.
S-a realizat Studiul de Fezabilitate mixt cu elemente din Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, studiile de teren necesare, Expertiza tehnica si Auditul energetic.
Pentru dotarile specifice activitatii medicale s-a intocmit lista echipamentelor si justificarea acestora (anexe la SF), ţinându-se cont de necesarul de servicii medicale şi de specializările medicilor care deservesc cabinetele din Ambulatoriu.
S-au obtinut avizele şi acordurile de principiu solicitate prin Certificatul de urbanism la faza SF/DALI.

Aspecte administrative, oferind detalii cel puţin privind autorizaţiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziţla de terenuri (dacă este cazul), achiziţiile publice, etc.

S-au solicitat si s-au obtinut avizele/acordurile prevazute in Certificatul de urbanism pentru faza SF/DALI.
S-a parcurs prima etapa a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si s-a obtinut Clasarea Notificarii nr. 7340 din 25.07.2018 conform careia "proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata".
S-a emis Hotararea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect.
Pentru functionarea ambulatoriului, Spitalul detine toate avizele necesare, iar dupa implementarea proiectului, acestea vor fi prelungite/reobtinute, dupa caz, prin grija conducerii Spitalului.

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce priveşte cheltuielile publice naţionale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referinţe)

In cadrul studiului de fezabilitate au fost analizate 2 optiuni posibile pentru a se ajunge la rezultatele propuse, respectiv extinderea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Blaj. Cele 2 scenarii sunt:
1. Realizarea extinderii ambulatoriului cu structuri clasice, cadre din beton armat, cu fundaţii izolate si continue din beton armat, stâlpi si grinzi din beton armat, plansee din beton armat
2. Realizarea extinderii ambulatoriului cu structuri de tip mixt, respectiv fundatii izolate din beton armat, stâlpi si grinzi din profile metalice preuzinate, plansee din beton armat
Analizând scenariile propuse din punct de vedere tehnic, economic, financiar si al riscurilor proiectantul a selectat ca si scenariu optim scenariul cu numărul 1. S-a ales acest scenariu întrucât oferă cele mai bune soluţii din punct de vedere tehnic si operaţional pentru implementarea proiectului si pe termen lung, genereaza cei mai buni indicatori financiari si economici.
Astfel, s-a optat pentru scenariul 1, având costurile cele mai mici.
Din punct de vedere tehnic:
Scenariul selectat ofera o perioada de executie mai lunga dar presupune o tehnologie mai uzuala si mai usor de realizat.
Din punct de vedere economic:
Indicatorii economici rezultati arata ca Scenariul 1 este mai bun, prezentand valori mai mari atat pentru Venitul net actualizat economic cat si pentru Rata internă de rentabilitate economică.
Din punct de vedere financiar, analiza realizata in cadrul studiului de fezabilitate arata pentru ambele scenarii o valoare financiara neta actualizata a investitiei negativa, o rata interna de rentabilitate financiara inferioara ratei de actualizare (4%), si fluxuri de numerar cumulate pozitive.

În cazul in care proiectul a început deja, indicaţi starea de evoluţie a lucrărilor

Nu este cazul

Indicatori prestabiliţi

Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de rezultat — Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare referinţă	Anul de referinţă	Valoare ţintă	Din care Femei	Din care Bărbaţi	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puţin dezvoltate
Nevoi neacoperite de servicii medicale (pentru chintila inferioară)	%							

Indicatori prestabiliţi de realizare — Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare ţintă	Din care Femei	Din care Bărbaţi	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puţin dezvoltate
Unităţi medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii)	Unităi	1.000				
Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale	Persoane	29,342.000				

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare ţintă	Din care Femei	Din care Bărbaţi	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puţin dezvoltate
comunitare şi ambulatorii)	Persoane	29,342.000				

Plan de achiziţii

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 450223963

Titlul achiziţiei: Servicii de elaborare proiect mixt DALI si SF

Descrierea achiziţiei: SF mixt cu elemente din DALI, Documentatii CU si Avize

CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 121,380.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură: 5 Ianuarie 2018

Dată publicare rezultat evaluare: 8 Ianuarie 2018

Dată semnare contract: 8 Ianuarie 2018

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 548873498

Titlul achiziţiei: Servicii de consultanta pentru elaborarea si depunerea proiectului

Descrierea achiziţiei: Cerere de finantare si documente anexe

CPV: 72224000-1 - Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 35,700.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură: 3 Ianuarie 2018

Dată publicare rezultat evaluare: 4 Ianuarie 2018

Dată semnare contract: 8 Ianuarie 2018

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 1555610297

Titlul achiziţiei: Servicii de consultanta in achizitii publice

Descrierea achiziţiei: Consultanta pentru pregatirea documentatiilor, realizarea procedurilor si incheierea contractelor prevazute in proiect (lucrari, echipamente, dotari)

CPV: 79418000-7 - Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 107,100.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură: Iulie 2019

Dată publicare rezultat evaluare: August 2019

Dată semnare contract: August 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 377990870

Titlul achiziţiei: Servicii de informare si publicitate

Descrierea achiziţiei: Realizarea activităţilor obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului

CPV: 30192800-9 - Etichete autocolante , 31523200-0 - Panouri cu mesaje permanente , 79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate , 79341000-6 - Servicii de publicitate

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 6,521.20 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură: 30 Iulie 2019

Dată publicare rezultat evaluare: 1 August 2019

Dată semnare contract: 1 August 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 3206005448

Titlul achiziţiei: Servicii de audit financiar al proiectului

Descrierea achiziţiei: Realizarea auditului financiar extern al proiectului

CPV: 79212000-3 - Servicii de auditare

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 32,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură: 30 Iulie 2019

Dată publicare rezultat evaluare: 30 Iulie 2019

Dată semnare contract: 31 Iulie 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 547059691

Titlul achiziţiei: Servicii de consultanta in managementul proiectului

Descrierea achiziţiei: Consultanta externa specializata in managementul proiectului

CPV: 79400000-8 - Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 157,080.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură: Iulie 2019

Dată publicare rezultat evaluare: August 2019

Dată semnare contract: August 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 1271881958

Titlul achiziţiei: Executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferente

Descrierea achiziţiei: Organizare de santier, executia lucrarilor de constructie, furnizare si montaj echipamente, utilaje aferente lucrarilor

CPV: 39300000-5 - Diverse echipamente , 45215120-4 - Lucrări de construcţii de clădiri pentru servicii medicale specializate , 45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri , 45255400-3 - Lucrări de montaj

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 8,053,099.21 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

Dată publicare procedură: Noiembrie 2020

Dată publicare rezultat evaluare: Martie 2021

Dată semnare contract: Martie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 3360796061

Titlul achiziţiei: Echipamente si dotari specifice activitatii medicale

Descrierea achiziţiei: Echipamente si dotari specifice activitatii medicale

CPV: 33100000-1 - Echipamente medicale , 33192000-2 - Mobilier medical

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 3,241,484.70 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

Dată publicare procedură: Aprilie 2021

Dată publicare rezultat evaluare: Septembrie 2021

Dată semnare contract: Septembrie 2021

Dată transmitere J.O.U.E: Aprilie 2021

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 3755637666

Titlul achiziţiei: Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier

Descrierea achiziţiei: Asistenta tehnica din partea dirigintelui/ dirigintilor de santier

CPV: 71247000-1 - Supraveghere a lucrărilor de construcţii

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 115,787.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

Dată publicare procedură: Martie 2021

Dată publicare rezultat evaluare: Martie 2021

Dată semnare contract: Martie 2021

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 2516942966

Titlul achiziţiei: Proiectare faza PT si asistenta din partea proiectantului

Descrierea achiziţiei: Proiectare faza PT+DDE, verificarea proiectarii si asistenta din partea proiectantului

CPV: 71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice , 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 196,650.26 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

Dată publicare procedură: Decembrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare: Februarie 2020

Dată semnare contract: Martie 2020

Dată transmitere J.O.U.E:

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupaţiei

1	Manager de proiect	Salcudean Laurian Cornel	122313	director proiect
2	Asistent manager	Nicusan Ildiko Ala	334303	asistent manager
3	Responsabil financiar	Ghinescu Maria Cristina	121125	manager financiar
4	Responsabil achizitii	Mihai Ioana Liliana	214946	expert achizitii publice
5	Responsabil tehnic 1	Benta Darius Alexandru	214234	responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor
6	Responsabil tehnic 2	Nemeti Mihai	214234	responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor
7	Responsabil juridic	Barta Dorinda Ana	261103	consilier juridic
8	Responsabil informare si publicitate	Gaban Maria Claudia	333906	asistent relatii publice si comunicare (studii medii)

1. **Rol:** Manager de proiect

Nume persoană: Salcudean Laurian Cornel

Codul ocupaţiei: 122313 director proiect

Atribuţii:
- Coordonarea realizării tuturor activităţilor în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului;
- urmarirea etapelor de implementare a activităţilor/ sub-activităţilor proiectului;
- organizarea de întâlniri periodice cu echipa de proiect si cu alte parti implicate in implementarea proiectului;
- verificarea/avizarea rapoartelor privind stadiul derulării proiectului;
- evidenţa tuturor documentelor privind activităţile şi cheltuielile eligibile, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale, pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a Programului Operaţional Regional;
- verificarea/avizarea notificărilor, pe toată perioada de implementare a proiectului;
- verificarea/avizarea rapoartelor de progres;
- verificarea/avizarea cererilor de prefinantare (dupa caz), a cererilor de rambursare şi a cererilor de plata;
- coordonarea intregii echipe de proiect.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii/certificări în domeniul managementului de proiect - 1 ani

Experienţă solicitată Experienţă în management/conducere - 1 ani

Competenţe solicitate Abilitati de conducere si coordonare

Curriculum vitae

---

2. **Rol:** Asistent manager

Nume persoană: Nicusan Ildiko Ala

Codul ocupaţiei: 334303 asistent manager

Atribuţii:
- Asistarea managerului de proiect in activitatile de implementare
- asigurarea logisticii necesare şi organizarea întâlnirilor de lucru;
- furnizarea informaţiilor cu privire la stadiul derulării proiectului;
- asigurarea comunicarii intre partile implicate in proiect;
- recepţionarea de la consultanţii externi şi completarea dacă este cazul a rapoartelor periodice privind stadiul derulării proiectului, înaintate spre verificare/avizare Managerului de proiect;
- participarea la întocmirea cererilor de plată şi de rambursare;
- participarea la organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică derulate în cadrul proiectului;
- organizarea conferinţelor de presă şi a dezbaterilor publice;
- evidenţa arhivării copiilor documentelor privind activităţile proiectului în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale, pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a Programului Operaţional Regional

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii/certificări în domeniul proiectelor - 1 ani

Experienţă solicitată Experienţă pe poziţii de asistent manager sau coordonator proiecte - 1 ani

Competenţe solicitate Competente de organizare si coordonare

Curriculum vitae

---

3. **Rol:** Responsabil financiar

Nume persoană: Ghinescu Maria Cristina

Codul ocupaţiei: 121125 manager financiar

Atribuţii:
- Evidenta documentelor financiar-contabile aferente proiectului;
- intocmirea/verificarea sectiunilor financiare ale rapoartelor de progres transmise către finanţator;
- participarea la întocmirea cererilor de plată şi de rambursare;
- asigurarea respectării item-ilor bugetari iniţiali;
- avizarea tuturor documentelor economico-financiare aferente proiectului;
- inregistrarea si pastrarea evidentelor contabile analitice distincte a proiectului;
- întocmirea periodică a registrelor obligatorii;
- contabilizarea corectă, cronologică şi operativă a operaţiunilor de implementare a proiectului;
- arhivarea înregistrărilor / registrelor proiectului conform regulilor impuse de Autoritatea Contractantă;
- semnalarea catre managerul de proiect a oricarei probleme cu implicaţii economico-financiare apărute pe parcursul implementării proiectului

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii/certificări în stiinte economice - 1 ani

Experienţă solicitată Experienţă in activitati financiare - 1 ani

Competenţe solicitate Competente de analiza si intocmire documente financiar-contabile

Curriculum vitae

---

4. **Rol:** Responsabil achizitii

Nume persoană: Mihai Ioana Liliana

Codul ocupaţiei: 214946 expert achizitii publice

Atribuţii:
- Elaborarea şi transmiterea către publicaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare a anunţurilor/invitatiilor aferente achizitiilor publice
- întocmirea/verificarea si aprobarea documentelor de achiziţie publică, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- participarea în toate etapele procedurilor de atribuire;
- întocmirea proceselor verbale de evaluare şi a raportului procedurii pentru achiziţiile derulate în cadrul proiectului;
- răspunsuri la solicitările de clarificări ale operatorilor economici pe parcursul derulării procedurilor;
- colaborarea cu prestatorii de consultanta in achizitii publice;
- preluarea si aprobarea documentelor de la consultantii in achizitii publice;
- elaborarea, împreună cu prestatorii externi dupa caz a documentelor privind soluţionarea eventualelor contestaţii depuse pe tot parcursul derulării procedurilor de atribuire;
- pregatirea contractelor de achizitie;
- urmarirea derularii contractelor de achizitie.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii/certificări în domeniul achiziţiilor publice/domeniul juridic - 1 ani

Experienţă solicitată Experienţă în achiziţii publice/probleme juridice - 1 ani

Curriculum vitae

---

5. **Rol:** Responsabil tehnic 1

Nume persoană: Benta Darius Alexandru

Codul ocupaţiei: 214234 responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor

Atribuţii:
- Gestionarea aspectelor tehnice in implementarea proiectului;
- participarea la procedurile de achiziţie a lucrarilor executie si a utilajelor/echipamentelor aferente precum si a dotarilor de specialitate;
- verificarea calităţii documentaţiilor tehnice realizate;
- verificarea calitativă şi cantitativă a lucrărilor executate de Antreprenor, a utilajelor, echipamentelor si dotarilor furnizate;
- verificarea şi avizarea situaţiilor de lucrări înaintate de către Antreprenor;
- formularea observaţiilor pentru eventualele corecţii şi remedieri de natură tehnică;

- vizite în teren pentru urmarirea realizarii lucrarilor;
- participarea la fazele determinante ale proiectului;
- avizarea tuturor documentelor tehnice aferente execuţiei lucrărilor;
- asigurarea respectării graficelor de execuţie propuse;
- identificarea, monitorizarea şi gasirea unor solutii de diminuare a riscurilor tehnice în perioada de implementare a proiectului;

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii/certificări în domeniul tehnic - 1 ani

Experienţă solicitată Experienţă pe poziţii de responsabil tehnic sau pozitii similare - 1 ani

Competenţe solicitate Competente in urmarirea si coordonarea aspectelor tehnice

Curriculum vitae

---

6. **Rol:** Responsabil tehnic 2

Nume persoană: Nemeti Mihai

Codul ocupaţiei: 214234 responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor

Atribuţii:
- Gestionarea aspectelor tehnice in implementarea proiectului;
- participarea la procedurile de achiziţie a lucrarilor executie si a utilajelor/echipamentelor aferente precum si a dotarilor de specialitate;
- verificarea calităţii documentaţiilor tehnice realizate;
- verificarea calitativă şi cantitativă a lucrărilor executate de Antreprenor, a utilajelor, echipamentelor si dotarilor furnizate;
- verificarea şi avizarea situaţiilor de lucrări înaintate de către Antreprenor;
- formularea observaţiilor pentru eventualele corecţii şi remedieri de natură tehnică;
- vizite în teren pentru urmarirea realizarii lucrarilor;
- participarea la fazele determinante ale proiectului;
- avizarea tuturor documentelor tehnice aferente execuţiei lucrărilor;
- asigurarea respectării graficelor de execuţie propuse;
- identificarea, monitorizarea şi gasirea unor solutii de diminuare a riscurilor tehnice în perioada de implementare a proiectului.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii/certificări în domeniul medical - 1 ani

Experienţă solicitată Experienţă in domeniul medical - 1 ani

Curriculum vitae

---

7. **Rol:** Responsabil juridic

Nume persoană: Barta Dorinda Ana

Codul ocupaţiei: 261103 consilier juridic

Atribuţii:
- Urmarirea si gestionarea documentelor/situatiilor cu caracter juridic;
- participarea la întocmirea contractelor de bunuri şi servicii încheiate în cadrul proiectului;
- monitorizarea contractelor încheiate cu respectarea tuturor termenelor stabilite prin acestea;
- asigurarea legăturii şi a contactelor cu autorităţile locale, cu firmele contractate în urma procedurilor de achiziţie publică, cu partenerii informali;
- participrea în comisiile de evaluare stabilite în cadrul procedurilor de achiziţie publică derulate prin proiect;
- elaborarea, împreună cu ceilalţi membri ai comisiilor de evaluare, a punctelor de vedere la eventualele contestaţii depuse pe tot parcursul derulării procedurilor de atribuire;
- urmarirea indeplinirii contractelor de catre antreprenorii/furnizorii/prestatorii contractati pentru proiect, din prisma aspectelor legale.

Cerinţe din fişa postului

Educaţie solicitată Studii/certificări în domeniul juridic - 1 ani

Experienţă solicitată Experienţă in domeniul juridic - 1 ani

Curriculum vitae

---

8. **Rol:** Responsabil informare si publicitate

Nume persoană: Gaban Maria Claudia

Codul ocupaţiei: 333906 asistent relatii publice si comunicare (studii medii)

Atribuţii:
- Urmarirea realizarii activitatilor de informare si publicitate obligatorii conform Manualului de identitate vizuala POR 2014-2020;
- asigurarea realizarii activitatilor de informare si publicitate prevazute in proiect;
- urmarirea realizarii activitatilor de promovare in conformitate cu prevederile cererii de finantare si ale contractului de finantare;
- organizarea conferinţelor de presă, a dezbaterilor publice;
- asigurarea publicarii pe site şi în presă a informaţilor de interes legate de proiect;
- colaborarea cu prestatorii de servicii de informare si publicitate, furnizându-le acestora toate informaţiile necesare legate de implementarea proiectului;
- conceperea materialelor de informare.

Cerinţe din fişa postului

Competenţe solicitate Competente in relatii publice si comunicare

Curriculum vitae

Resurse materiale implicate

Amplasament 1 **Pus la dispoziţie de:** MUNICIPIUL BLAJ (Lider)

Sediul UAT Municipiul Blaj

Adresa: Strada Piata 1848 nr. 16, Localitatea: Municipiul Blaj, Cod poştal: 515400, Judeţul: Alba, Ţara: România

Resursă	Cantitate	Partener
Birouri si Sali de sedinta la sediul Primariei Blaj	3 birouri/sali	MUNICIPIUL BLAJ
Infrastructură IT şi de comunicaţii existentă: computere, laptopuri, imprimante, faxuri, videoproiector, telefoane, etc.	1 pachet	MUNICIPIUL BLAJ
Mijloace de transport necesare activităţilor de monitorizare si control	2 buc	MUNICIPIUL BLAJ

Amplasament 2 **Pus la dispoziţie de:** MUNICIPIUL BLAJ (Lider)

Locatia proiectului

Adresa: Strada Andrei Muresanu nr. 16, Localitatea: Municipiul Blaj, Cod poştal: 515400, Judeţul: Alba, Ţara: România

Resursă	Cantitate	Partener
Terenul şi clădirile unde urmează a se realiza investiţia	1 imobil	MUNICIPIUL BLAJ

Activităţi previzionate

Activitate: 1. Amenajarea terenului

Subactivităţi

1.1 Amenajarea terenului Aprilie 2021 - Martie 2022 MUNICIPIUL BLAJ	La inceperea lucrarilor se va realiza pregatirea amplasamentului prin lucrari de: demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente
Amplasamente	Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România
Rezultate previzionate	1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp. Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS. 2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc. Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala. 3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului. Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

1.2 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială Aprilie 2021 - Martie 2022 MUNICIPIUL BLAJ	La finalizarea lucrarilor, s-au prevazut interventii pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor: plantare de copaci şi reamenajarea spaţiilor verzi
Amplasamente	Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România
Rezultate previzionate	2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc. Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala. 1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp. Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS. 3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului. Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

1.3 Relocarea/protectia utilitatilor Aprilie 2021 - Martie 2022 MUNICIPIUL BLAJ	Avand in vedere ca incinta spitalului exista retele de utilitati, acestea vor fi relocate/protejate la inceperea lucrarilor conform proiectelor tehnice.
Amplasamente	Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România
Rezultate previzionate	2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc. Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala. 1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp. Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS. 3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului. Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

Activitate: 2. Proiectare

Subactivităţi	
2.1 Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 8 Ianuarie 2018 - 31 Iulie 2018 MUNICIPIUL BLAJ	S-a elaborat documentaţia tehnică, respectiv Studiul de Fezabilitate mixt cu elemente specifice din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, in conformitate cu conţinutul cadru şi metodologia de elaborare din HG 907/2016, respectand concluziile expertizei tehnice si ale studiilor de teren. In vederea stabilirii solutiilor de realizare a obiectivului propus, s-a intocmit studiul geotehnic.
Amplasamente	Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România
Rezultate previzionate	3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului. Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%. 2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc. Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala. 1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp. Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS.
2.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii de principiu 8 Ianuarie 2018 - 31 Iulie 2018 MUNICIPIUL BLAJ	In etapa de pregatire a proiectului, s-au intocmit de catre proiectant documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism si documentatiile aferente studiilor solicitate de avizatori, la faza SF/DALI. S-a obtinut certificatul de urbanism si avizele solicitate prin acesta, la faza SF/DALI.
Amplasamente	Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România
Rezultate previzionate	1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp. Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS. 3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului. Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%. 2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc. Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.
2.3 Obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiei de construire Martie 2020 - August 2020 MUNICIPIUL BLAJ	In faza de proiect tehnic si detalii de executie se vor intocmi toate documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor pentru emiterea autorizatiei de construire.
Amplasamente	Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România
Rezultate previzionate	1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp. Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

2.4 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie

Mai 2020 - August 2020

MUNICIPIUL BLAJ

Documentatia din faza de proiect tehnic si detalii de executie va fi verificata de catre verificatori atestati, conform normelor in vigoare.

Amplasamente Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Rezultate previzionate 2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

2.5 Proiect tehnic şi detalii de execuţie

Martie 2020 - August 2020

MUNICIPIUL BLAJ

Pentru stabilirea solutiilor si detaliilor de executie, se va intocmi documentatia tehnico-economica conform prevederilor din legislaţia în vigoare – HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, Anexa 10. Proiect tehnic de executie.

Amplasamente Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Rezultate previzionate 2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

Activitate: 3. Organizarea procedurilor de achiziţie

Subactivităţi

3.1 Achizitia serviciilor de pregatire a proiectului 3 Ianuarie 2018 - 8 Ianuarie 2018 MUNICIPIUL BLAJ	In vederea depunerii Cererii de finantare, s-au achizitionat servicii de de întocmire a documentaţiei faza SF/D.A.L.I., inclusiv documentatii pentru avize si servicii de pregătire a aplicaţiei de finanţare cu documentele anexe.
Amplasamente	Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România
Rezultate previzionate	2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc. Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala. 1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp. Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS. 3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului. Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

3.2 Organizarea si derularea procedurilor de achizitie din cadrul proiectului Iulie 2019 - Septembrie 2021 MUNICIPIUL BLAJ	Se vor pregati si realiza toate procedurile de achizitie publica din cadrul proiectului. Personalul intern responsabil cu achizitiile va lua toate masurile necesare pentru realizarea achizitiilor, cu sprijinul operatorului specializat in achizitii publice. Achizitiile directe vor fi realizate de personalul intern, responsabil cu achizitiile institutiei.
Amplasamente	Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România
Rezultate previzionate	2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc. Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala. 3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului. Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%. 1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp. Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS.

3.3 Consultanţă/asistenţă juridică pentru procedurile de achiziţie publică August 2019 - Septembrie 2021 MUNICIPIUL BLAJ	In completarea personalului responsabil cu achizitiile, se va contracta un operator specializat in achizitii publice care va pregati documentele necesare si va oferi servicii de consultanta in realizarea achizitiilor. Consultanta externa va fi oferita pentru procedurile aferente lucrarilor, proiectarii si dotarilor, respectiv pentru urmatoarele achizitii: - Proiectare si executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferente, asistenta din partea proiectantului - Dotari specifice activitatii medicale - Cheltuieli diverse si neprevazute, dupa caz. Achizitiile directe vor fi realizate de personalul intern responsabil.
Amplasamente	Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România
Rezultate previzionate	2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc. Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala. 3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului. Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS.

Activitate: 4. Consultanţă si management

Subactivităţi	
4.1 Servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finantare şi a tuturor studiilor necesare 8 Ianuarie 2018 - 1 August 2018 MUNICIPIUL BLAJ	Pentru solicitarea finantarii nerambursabile, s-a elaborat Cererea de finantare si s-a completat in aplicatia MySMIS. S-a pregatit si s-a depus aplicatia de finantare cu toate documentele ce compun dosarul de finantare.
Amplasamente	Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România
Rezultate previzionate	3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului. Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%. 2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc. Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala. 1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp. Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS.

4.2 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii Iulie 2019 - Mai 2022 MUNICIPIUL BLAJ	Echipa interna condusa de managerul de proiect este responsabila de implementarea proiectului, respectarea contractului de finantare si a tuturor conditiilor impuse prin programul de finantare. Acesta va comunica cu Autoritatea de Management si cu Organismul intermediar si va transmite documentele proiectului (rapoarte de progres, cereri de prefinnatare/plata, cereri de rambursare, comunicari, notificari, etc.). Documentele de care este responsabil UAT Municipiul Blaj vor fi asigurate de catre echipa interna de proiect, care va transmite dupa caz documente/informatii consultantilor, auditorilor, dirigintilor, etc. pentru prestarea serviciilor contractate. Responsabilii numiti in cadrul echipei de proiect, vor verifica si aproba/aviza documentele intocmite de executanti/prestatori, cum ar fi: situatii de lucrari, rapoarte diriginti de santier si proiectanti, rapoarte de progres, cereri de prefinantare/plata si rambursare, rapoarte de audit, materiale de informare si publicitate, etc. Se va urmari permanent modul de implementare a activitatilor proiectului, respectarea termenelor propuse, iar daca va fi cazul se vor face modificari/actualizari ale acestora conform procedurilor de lucru din cadrul programului operational regional. Se vor organiza intalniri de progres, la care vor participa partile implicate in implementarea proiectului, unde se va analiza stadiul proiectului, rezultatele obtinute, eventuale probleme, riscuri si masuri de remediere a acestora. Pentru completarea activitatilor echipei interne, se va contracta consultanta externa specializata in managementul proiectului. Consultantii externi vor asigura serviciile si documentele specializate necesare pe parcursul implementarii proiectului, mai ales in ceea ce privesc obligatiile beneficiarului in relatia cu AM POR. Acestia vor completa echipa interna de proiect care va asigura documentele interne, activitatile de organizare si planificare si comunicarea cu AM/OI. Serviciile de consultanta externa se refera la: - întocmirea rapoartelor de progres - pregatirea cererilor de prefinantare, dupa caz - pregatirea cererilor de plata - pregatirea cererilor de rambursare - urmărirea conformităţii documentelor transmise către Organismul Intermediar din punctul de vedere al procedurilor AM POR - pregatirea notificărilor la contractul de finantare - pregatirea/consiliere in pregatirea altor documente transmise catre OI/AM - sesizarea şi soluţionarea situaţiilor care nu sunt în acord cu cerinţele programului şi ale contractului de finanţare. Echipa interna responsabila cu implementarea proiectului, va asigura monitorizarea tuturor contractelor in legatura cu proiectul si va urmari modul de indeplinire a obligatiilor contractuale de catre prestatorii/ executantii/ furnizorii contractati si de catre beneficiar. In cazul in care vor fi identificate probleme ce impiedica indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, se vor lua masuri de remediere, iar daca va fi necesar contractele vor fi modificate/prelungite prin acte

aditionale.
In prezent se monitorizeaza contractele in curs, pentru pregatirea proiectului, iar in faza de implementare se vor monitoriza contractele de: proiectare si executie, management de proiect, achizitii publice, audit financiar extern, informare/publicitate si promovare, dirigentie de santier, audit energetic final.
In conformitate cu prevederile contractului de finantare si ale procedurilor/ instructiunilor emise de AM POR, vor fi pregatite si transmise rapoarte trimestriale, raportul final si alte rapoarte solicitate de OI/AM/alte organisme abilitate. Rapoartele vor fi intocmite de consultantii externi, dupa care vor fi verificate/aprobate de catre responsabilii din echipa interna si transmise catre OI/AM sau alte organisme cu rol in urmarirea implementarii proiectului.
Activitatea de management al proiectului include si perioada de depunere a cererii de rambursare finale.

Amplasamente Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Rezultate previzionate

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

4.3. Auditul financiar

Septembrie 2019 - Aprilie 2022

MUNICIPIUL BLAJ

In conformitate cu legislatia in vigoare si prevederile programului operational regional 2014-2020 se va realiza auditul financiar extern al proiectului.
Auditorul va intocmi rapoarte de audit care vor respecta inclusiv cerintele ghidului solicitantului cu privire la continutul acestora. In situatiile prevazute de program, auditorul va verifica potenţiala dublă finanţare a cheltuielilor.
Echipa interna de proiect va furniza auditorului documentele si informatiile necesare desfasurarii activitatilor de audit.

Amplasamente Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Rezultate previzionate

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

Activitate: 5. Asistenţă tehnică

Subactivităţi

5.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului Iulie 2020 - Iunie 2021 MUNICIPIUL BLAJ	Se imparte in: - asistenta pe perioada de execuţie a lucrărilor - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii Proiectantul va urmari aplicarea soluţiilor tehnice adoptate prin proiectul tehnic autorizat, va înştiinţa beneficiarul, dirigintele de şantier şi constructorul cu orice problemă tehnică sesizată, referitoare la realizarea lucrărilor si va emite soluţii tehnice, în competenţele stabilite de legislaţia în domeniu, prin emiterea de dispoziţii de şantier, NCS/NR cu listele de cantităţi aferente, detalii de execuţie, etc., cu privire la rezolvarea problemelor tehnice apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor.
Amplasamente	Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România
Rezultate previzionate	3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului. Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%. 2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc. Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala. 1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp. Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS.

5.2. Dirigenţie de şantier Iulie 2020 - Iunie 2021 MUNICIPIUL BLAJ	Prevede asigurarea dirigenţiei de şantier pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii. Dirigintele (dirigintii) de santier va urmari realizarea lucrarilor de constructii in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare. Acesta va participa in calitate de reprezentanti ai beneficiarului, în toate fazele privind realizarea constructiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementarile tehnice în construcţii.
Amplasamente	Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România
Rezultate previzionate	1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp. Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS. 3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului. Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%. 2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc. Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

Activitate: 6. Investitia de baza

Subactivităţi	
6.1 Construcţii şi instalaţii Iulie 2020 - Iunie 2021 MUNICIPIUL BLAJ	Activitatea include toate actiunile de demarare si executie a lucrarilor: predarea amplasamentului, ordinul de incepere a lucrarilor, notificarile prevazute de lege, plata taxelor si cotelor legale pentru constructii, executia propriu-zisa a lucrarilor inclusiv a lucrarilor diverse si neprevazute - daca va fi cazul, receptia lucrarilor pe faze si la terminarea acestora cu eventuale remedieri – dupa caz. La finalizarea lucrarilor acestea vor fi receptionate conform prevedrilor legale, in cazul in care vor fi necesare masuri de remediere conform procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, lucrarile de remediere vor fi realizate in conformitate cu normele legale in vigoare. Se va intocmi cartea tehnica a constructiei.

Amplasamente	Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România
Rezultate previzionate	3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului. Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%. 1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp. Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS. 2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc. Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

6.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale August 2020 - Iunie 2021 MUNICIPIUL BLAJ	Pe parcursul realizarii lucrarilor, vor fi furnizate si montate utilajele/echipamentele prevazute in proiect: lift, centrala termica, cazane, panouri solare, etc. Avand in vedere natura utilajelor si echipamentelor cu montaj, ele facand parte din procesul de executie a lucrarilor, atat utilajele cat si montajul au fost incluse in contractul de lucrari.
Amplasamente	Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România
Rezultate previzionate	2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc. Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala. 3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului. Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%. 1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp. Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS.

6.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj August 2020 - Iunie 2021 MUNICIPIUL BLAJ	Pe parcursul realizarii lucrarilor, vor fi furnizate si montate utilajele/echipamentele prevazute in proiect: lift, centrala termica, cazane, panouri solare, etc. Avand in vedere natura utilajelor si echipamentelor cu montaj, ele facand parte din procesul de executie a lucrarilor, atat utilajele cat si montajul au fost incluse in contractul de lucrari.
Amplasamente	Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România
Rezultate previzionate	1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp. Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS. 2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc. Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala. 3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului. Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

6.4 Dotari

Decembrie 2020 - Iunie 2021

La finalizarea lucrarilor se vor receptiona si amplasa in spatiile amenajate, dotarile cu echipamente de specialitate si mobilier medical pentru desfasurarea activitatilor medicale specifice Ambulatoriului integrat ala Spitalului.

MUNICIPIUL BLAJ

Amplasamente Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Rezultate previzionate

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

6.5 Cote legale

Iulie 2020 - Iunie 2021

S-au prevazut costurile pentru cotele aferente ISC pentru controlul calităţii lucrarilor de construcţii, pentru controlul calitatii statului si CSC, conform prevederilor legale in vigoare.

MUNICIPIUL BLAJ

Amplasamente Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Rezultate previzionate

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

6.6 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare

Mai 2020 - Mai 2020

Se refara la plata taxelor pentru avize/acorduri si obtinerea autorizatiei de construire.

MUNICIPIUL BLAJ

Amplasamente Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Rezultate previzionate

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.

Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

6.7 Organizare de şantier

Iulie 2020 - Iunie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
Se refera la asigurarea tuturor conditiilor necesare desfasurarii lucrarilor prevazute in proiect. Pentru realizarea lucrărilor de execuţie, documentaţia tehnică pentru realizarea unei lucrări prevede obligatoriu şi realizarea (în apropierea obiectivului) a unei organizări de şantier care trebuie să cuprindă: căile de acces; unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare; sursele de energie; vestiare, apă potabilă, grup sanitar; grafice de execuţie a lucrărilor; organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor; măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în documentaţia de execuţie a obiectivului; măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare).
Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii: magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule; tablou electric; punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apă); platou depozitare materiale.
2. Lucrări conexe organizării şantierului
Activitatea include lucrari conexe organizarii de santier precum: inchirieri de vestiare/baraci,/containere/ grupuri sanitare, contracte temporare cu furnizorii de utilitati, taxe depozit ecologic, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, paza santierului, etc.

Amplasamente Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Rezultate previzionate 3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

6.8 Lucrari diverse si neprevazute

Iulie 2020 - Iunie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Se refera la eventualele lucrari neprevazute, aparute in timpul executiei.
Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.

Amplasamente Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Rezultate previzionate 1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

Activitate: 7. Informare şi publicitate

Subactivităţi	
7.1 Realizarea de panouri de informare si etichete autocolante Iulie 2020 - Aprilie 2022 MUNICIPIUL BLAJ	Cuprinde măsurile de informare şi publicitate ce vor fi intreprinse în cadrul proiectului, pentru respectarea cerinţelor regulamentelor comunitare de asigurare a vizibilităţii contribuţiei comunitare la proiect. Se vor realiza urmatoarele activitati prevazute de Manualul de identitate vizuală al POR: - 1 panou temporar amplasat la locul de implementare a proiectului pe durata investitiei - 1 placa permanenta care va inlocui panoul temporar la finalizarea investitiei - etichete autocolante pentru echipamente: aprox. 20 buc. (numarul autocolantelor se va adapta in functie de numarul echipamentelor achizitionate cu valoare de peste 25.000 lei conform MIV POR 2014-2020). In cazul modificarii MIV, activitatile de informare si publicitate vor fi adaptate corespunzator.
Amplasamente	Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România
Rezultate previzionate	1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp. Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS. 2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc. Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala. 3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului. Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.
7.2 Anunţuri/comunicate de presă privind începerea şi finalizarea proiectului Iulie 2019 - Aprilie 2022 MUNICIPIUL BLAJ	Se vor realiza urmatoarele activitati prevazute de Manualul de identitate vizuală al POR: - 1 anunţ de presă sub forma de comunicat într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului - 1 anunţ de presă sub forma de comunicat la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor.
Amplasamente	Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România
Rezultate previzionate	2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc. Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala. 1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp. Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS. 3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului. Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

DURATA PROIECTULUI: 53 luni

Buget - Activităţi şi cheltuieli

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL BLAJ

Activitatea: 1. Amenajarea terenului

Subactivitatea: 1.2 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială

Categorie cheltuială eligibilă: 12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Subcategorie cheltuială eligibilă: 39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

Descrierea cheltuielii

lucrări şi acţiuni de protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor

Achiziţie: Executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferente

ID dosar achiziţie: 1271881958

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	84,230.72	Valoare totală [LEI]	100,234.56
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	84,230.72	Valoare totală eligibilă [LEI]	100,234.56
Valoare TVA [LEI]	16,003.84	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	84,230.72	Contributia proprie eligibilă [LEI]	2,004.69
TVA eligibil [LEI]	16,003.84	Public [LEI]	100,234.56
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	98,229.87
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

lucrări şi acţiuni de protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor

Documente justificative

-

Activitatea: 1. Amenajarea terenului

Subactivitatea: 1.3 Relocarea/protectia utilitatilor

Categorie cheltuială eligibilă: 12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Subcategorie cheltuială eligibilă: 38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului

Descrierea cheltuielii

cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru relocarea/protectia utilitatilor

Achiziţie: Executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferente

ID dosar achiziţie: 1271881958

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	68,915.93	Valoare totală [LEI]	82,009.96
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	68,915.93	Valoare totală eligibilă [LEI]	82,009.96
Valoare TVA [LEI]	13,094.03	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	68,915.93	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,640.20
TVA eligibil [LEI]	13,094.03	Public [LEI]	82,009.96
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	80,369.76
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru relocarea/protectia utilitatilor

Documente justificative

-

Activitatea: 2. Proiectare

Subactivitatea: 2.1 Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare şi inginerie

Descrierea cheltuielii

studiu de fezabilitate cu elemente specifice din DALI

Achiziţie: Servicii de elaborare proiect mixt DALI si SF

ID dosar achiziţie: 450223963

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	93,300.00	Valoare totală [LEI]	111,027.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	93,300.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	111,027.00
Valoare TVA [LEI]	17,727.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	93,300.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	2,220.54
TVA eligibil [LEI]	17,727.00	Public [LEI]	111,027.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	108,806.46
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

studiu de fezabilitate cu elemente specifice din DALI

Documente justificative

-

Activitatea: 2. Proiectare

Subactivitatea: 2.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii de principiu

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şiobţinere avize, acorduri, autorizaţii

Descrierea cheltuielii

documentaţii şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri

Achiziţie: Servicii de elaborare proiect mixt DALI si SF

ID dosar achiziţie: 450223963

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	8,700.00	Valoare totală [LEI]	10,353.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	8,700.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	10,353.00
Valoare TVA [LEI]	1,653.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	8,700.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	207.06
TVA eligibil [LEI]	1,653.00	Public [LEI]	10,353.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,145.94
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

documentaţii şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL BLAJ

Documente justificative

-

Activitatea: 2. Proiectare

Subactivitatea: 2.3 Obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiei de construire

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şiobţinere avize, acorduri, autorizaţii

Descrierea cheltuielii

documentatii tehnice pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii faza AC

Achiziţie: Proiectare faza PT si asistenta din partea proiectantului

ID dosar achiziţie: 2516942966

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	101,931.88	Valoare totală [LEI]	121,298.94
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	101,931.88	Valoare totală eligibilă [LEI]	121,298.94
Valoare TVA [LEI]	19,367.06	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	101,931.88	Contributia proprie eligibilă [LEI]	2,425.98
TVA eligibil [LEI]	19,367.06	Public [LEI]	121,298.94
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	118,872.96
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

documentatii tehnice pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii faza AC

Documente justificative

-

Activitatea: 2. Proiectare

Subactivitatea: 2.4 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare şi inginerie

Descrierea cheltuielii

verificarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie

Achiziţie: Proiectare faza PT si asistenta din partea proiectantului

ID dosar achiziţie: 2516942966

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	16,100.00	Valoare totală [LEI]	19,159.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	16,100.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	19,159.00
Valoare TVA [LEI]	3,059.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	16,100.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	383.18
TVA eligibil [LEI]	3,059.00	Public [LEI]	19,159.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	18,775.82
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

verificarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie

Documente justificative

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL BLAJ

-

Activitatea: 2. Proiectare

Subactivitatea: 2.5 Proiect tehnic şi detalii de execuţie

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare şi inginerie

Descrierea cheltuielii

proiect tehnic si detalii de executie

Achiziţie: Proiectare faza PT si asistenta din partea proiectantului

ID dosar achiziţie: 2516942966

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	28,236.05	Valoare totală [LEI]	33,600.90
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	28,236.05	Valoare totală eligibilă [LEI]	33,600.90
Valoare TVA [LEI]	5,364.85	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	28,236.05	Contributia proprie eligibilă [LEI]	672.02
TVA eligibil [LEI]	5,364.85	Public [LEI]	33,600.90
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	32,928.88
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

proiect tehnic si detalii de executie

Documente justificative

-

Activitatea: 3. Organizarea procedurilor de achiziţie

Subactivitatea: 3.3 Consultanţă/asistenţă juridică pentru procedurile de achiziţie publică

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 45 - cheltuieli pentru consultanţă

Descrierea cheltuielii

consultanta pentru pregatirea si derularea achizitiilor prevazute in proiect

Achiziţie: Servicii de consultanta in achizitii publice

ID dosar achiziţie: 1555610297

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	90,000.00	Valoare totală [LEI]	107,100.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	90,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	107,100.00
Valoare TVA [LEI]	17,100.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	90,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	2,142.00
TVA eligibil [LEI]	17,100.00	Public [LEI]	107,100.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	104,958.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

consultanta pentru pregatirea si derularea achizitiilor prevazute in proiect

Documente justificative

-

Activitatea: 4. Consultanţă si management

Subactivitatea: 4.1 Servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finantare şi a tuturor studiilor necesare

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 45 - cheltuieli pentru consultanţă

Descrierea cheltuielii

pregatirea cererii de finantare si a documentelor anexe

Achiziţie: Servicii de consultanta pentru elaborarea si depunerea proiectului

ID dosar achiziţie: 548873498

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	30,000.00	Valoare totală [LEI]	35,700.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	30,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	35,700.00
Valoare TVA [LEI]	5,700.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	30,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	714.00
TVA eligibil [LEI]	5,700.00	Public [LEI]	35,700.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	34,986.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

pregatirea cererii de finantare si a documentelor anexe

Documente justificative

-

Activitatea: 4. Consultanţă si management

Subactivitatea: 4.2 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 45 - cheltuieli pentru consultanţă

Descrierea cheltuielii

servicii de consultanta pentru managementul proiectului

Achiziţie: Servicii de consultanta in managementul proiectului

ID dosar achiziţie: 547059691

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	132,000.00	Valoare totală [LEI]	157,080.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	132,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	157,080.00
Valoare TVA [LEI]	25,080.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	132,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	3,141.60
TVA eligibil [LEI]	25,080.00	Public [LEI]	157,080.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	153,938.40
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

managementul proiectului

Documente justificative

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL BLAJ

-

Activitatea: 4. Consultanţă si management

Subactivitatea: 4.3. Auditul financiar

Categorie cheltuială eligibilă: 7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

servicii de audit financiar al proiectului

Achiziţie: Servicii de audit financiar al proiectului

ID dosar achiziţie: 3206005448

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	32,000.00	Valoare totală [LEI]	32,000.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	32,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	32,000.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	32,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	640.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	32,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	31,360.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

auditarea proiectului

Documente justificative

-

Activitatea: 5. Asistenţă tehnică

Subactivitatea: 5.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnică

Descrierea cheltuielii

asistenta din partea proiectantului

Achiziţie: Proiectare faza PT si asistenta din partea proiectantului

ID dosar achiziţie: 2516942966

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	18,984.39	Valoare totală [LEI]	22,591.42
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	18,984.39	Valoare totală eligibilă [LEI]	22,591.42
Valoare TVA [LEI]	3,607.03	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	18,984.39	Contributia proprie eligibilă [LEI]	451.82
TVA eligibil [LEI]	3,607.03	Public [LEI]	22,591.42
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	22,139.60
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

asistenta din partea proiectantului

Documente justificative

-

Activitatea: 5. Asistenţă tehnică

Subactivitatea: 5.2. Dirigenţie de şantier

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnică

Descrierea cheltuielii

servicii de dirigentie de santier

Achiziţie: Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier

ID dosar achiziţie: 3755637666

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	97,300.00	Valoare totală [LEI]	115,787.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	97,300.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	115,787.00
Valoare TVA [LEI]	18,487.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	97,300.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	2,315.74
TVA eligibil [LEI]	18,487.00	Public [LEI]	115,787.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	113,471.26
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

dirigentie de santier

Documente justificative

-

Activitatea: 6. Investitia de baza

Subactivitatea: 6.1 Construcţii şi instalaţii

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii

Descrierea cheltuielii

lucrari de constructii si instalatii pentru investitia de baza

Achiziţie: Executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferente

ID dosar achiziţie: 1271881958

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5,673,761.01	Valoare totală [LEI]	6,751,775.60
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	5,673,761.01	Valoare totală eligibilă [LEI]	5,466,305.95
Valoare TVA [LEI]	1,078,014.59	Valoare totală neeligibilă [LEI]	1,285,469.65
Eligibil [LEI]	4,593,534.41	Contributia proprie eligibilă [LEI]	109,326.12
TVA eligibil [LEI]	872,771.54	Public [LEI]	5,466,305.95
Neeligibil [LEI]	1,080,226.60	Nerambursabil [LEI]	5,356,979.83
TVA Neeligibil [LEI]	205,243.05		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

lucrari de constructii si instalatii pentru investitia de baza

Documente justificative

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL BLAJ

-

Activitatea: 6. Investitia de baza

Subactivitatea: 6.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii

Descrierea cheltuielii

montaj utilaje si echipamente tehnologice aferente lucrarilor de baza

Achiziţie: Executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferente

ID dosar achiziţie: 1271881958

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	184,829.59	Valoare totală [LEI]	219,947.21
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	184,829.59	Valoare totală eligibilă [LEI]	219,947.21
Valoare TVA [LEI]	35,117.62	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	184,829.59	Contributia proprie eligibilă [LEI]	4,398.94
TVA eligibil [LEI]	35,117.62	Public [LEI]	219,947.21
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	215,548.27
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

montaj utilaje si echipamente tehnologice aferente lucrarilor de baza

Documente justificative

-

Activitatea: 6. Investitia de baza

Subactivitatea: 6.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

utilaje si echipamente tehnologice aferente lucrarilor de baza

Achiziţie: Executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferente

ID dosar achiziţie: 1271881958

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	616,149.27	Valoare totală [LEI]	733,217.63
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	616,149.27	Valoare totală eligibilă [LEI]	733,217.63
Valoare TVA [LEI]	117,068.36	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	616,149.27	Contributia proprie eligibilă [LEI]	14,664.35
TVA eligibil [LEI]	117,068.36	Public [LEI]	733,217.63
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	718,553.28
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

utilaje si echipamente tehnologice aferente lucrarilor de baza

Documente justificative

-

Activitatea: 6. Investitia de baza

Subactivitatea: 6.4 Dotari

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

echipamente medicale si dotari de specialitate

Achiziţie: Echipamente si dotari specifice activitatii medicale

ID dosar achiziţie: 3360796061

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,739,475.72	Valoare totală [LEI]	3,259,976.11
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,739,475.72	Valoare totală eligibilă [LEI]	3,259,976.11
Valoare TVA [LEI]	520,500.39	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,739,475.72	Contributia proprie eligibilă [LEI]	65,199.53
TVA eligibil [LEI]	520,500.39	Public [LEI]	3,259,976.11
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,194,776.58
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

dotare ambulatoriu

Documente justificative

-

Activitatea: 6. Investitia de baza

Subactivitatea: 6.5 Cote legale

Categorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă: 59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cote legale ISC, CSC

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	66,840.12	Valoare totală [LEI]	66,840.12
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	66,840.12	Valoare totală eligibilă [LEI]	66,840.12
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	66,840.12	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,336.81
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	66,840.12
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	65,503.31
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cote legale ISC, CSC

Documente justificative

-

Activitatea: 6. Investitia de baza

Subactivitatea: 6.7 Organizare de şantier

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

Subcategorie cheltuială eligibilă: 57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

Descrierea cheltuielii

lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

Achiziţie: Executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferente

ID dosar achiziţie: 1271881958

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	64,637.88	Valoare totală [LEI]	76,919.08
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	64,637.88	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	12,281.20	Valoare totală neeligibilă [LEI]	76,919.08
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	64,637.88	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	12,281.20		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

Documente justificative

-

Activitatea: 6. Investitia de baza

Subactivitatea: 6.7 Organizare de şantier

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

Subcategorie cheltuială eligibilă: 57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

Descrierea cheltuielii

cheltuieli conexe organizării de şantier

Achiziţie: Executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferente

ID dosar achiziţie: 1271881958

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	74,785.86	Valoare totală [LEI]	88,995.17
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	74,785.86	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	14,209.31	Valoare totală neeligibilă [LEI]	88,995.17
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	74,785.86	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	14,209.31		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuieli conexe organizării de şantier

Documente justificative

-

Activitatea: 6. Investitia de baza

Subactivitatea: 6.8 Lucrari diverse si neprevazute

Categorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

Subcategorie cheltuială eligibilă: 60 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

Descrierea cheltuielii

cheltuieli diverse si neprevazute aferente investitiei de baza

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	176,681.44	Valoare totală [LEI]	210,250.91
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	176,681.44	Valoare totală eligibilă [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	33,569.47	Valoare totală neeligibilă [LEI]	210,250.91
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	176,681.44	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	33,569.47		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuieli diverse si neprevazute aferente investitiei de baza

Documente justificative

-

Activitatea: 7. Informare şi publicitate

Subactivitatea: 7.1 Realizarea de panouri de informare si etichete autocolante

Categorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

panouri de informare si etichete autocolante

Achiziţie: Servicii de informare si publicitate

ID dosar achiziţie: 377990870

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	4,480.00	Valoare totală [LEI]	5,331.20
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,480.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	5,331.20
Valoare TVA [LEI]	851.20	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,480.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	106.62
TVA eligibil [LEI]	851.20	Public [LEI]	5,331.20
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,224.58
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

panouri de informare si etichete autocolante

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL BLAJ

Documente justificative

-

Activitatea: 7. Informare şi publicitate

Subactivitatea: 7.2 Anunţuri/comunicate de presă privind începerea şi finalizarea proiectului

Categorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţat

Descrierea cheltuielii

anunţuri/comunicate de presă privind începerea şi finalizarea proiectului

Achiziţie: Servicii de informare si publicitate

ID dosar achiziţie: 377990870

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală [LEI]	1,190.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,190.00
Valoare TVA [LEI]	190.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	23.80
TVA eligibil [LEI]	190.00	Public [LEI]	1,190.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,166.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

anunţuri/comunicate de presă privind începerea şi finalizarea proiectului

Documente justificative

-

Componente	Cheltuieli totale proiect	Cheltuiei totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribuţie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea intervenţiei
1	12,362,384.81	10,700,750.00	10,700,750.00	10,700,750.00	10,486,735.00	0.00	214,015.00	1,661,634.81	98.0000
Total proiect	**12,362,384.81**	**10,700,750.00**	**10,700,750.00**	**10,700,750.00**	**10,486,735.00**	**0.00**	**214,015.00**	**1,661,634.81**	**98.0000**
MUNICIPIUL BLAJ	12,362,384.81	10,700,750.00	10,700,750.00	10,700,750.00	10,486,735.00	0.00	214,015.00	1,661,634.81	98.0000
Parteneri	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribuţie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea intervenţiei

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,080.00	292,298.83	4,507,836.84	5,743,534.33	0.00

Buget - Rezultate

Componenta 1

Nr. crt	Detalii rezultat	Buget eligibil
1.	3 Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului. Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.	0.00 (0.00 %)
2.	2 Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc. Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.	3,241,484.70 (30.29 %)
3.	1 Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp. Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS .	7,459,265.30 (69.71 %)
	Buget eligibil total	10,700,750.00 (100.00 %)

Buget - Amplasament

Componenta 1

Cod regiune	Regiune	Judeţ	Buget eligibil	Ajutor de stat
RO12	Centru	Alba	10,700,750.00 (100.00 %)	0.00 (0.00 %)
		Buget eligibil total	10,700,750.00 (100.00 %)	
		Total ajutor de stat		0.00 (0.00 %)

Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Cod	Categorie câmp de intervenţie	Buget eligibil
053	Infrastructuri de sănătate	10,700,750.00 (100.00 %)
	Buget eligibil total	10,700,750.00 (100.00 %)

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

Cod	Formă de finanţare	Buget eligibil
01	Grant nerambursabil	10,700,750.00 (100.00 %)
	Buget eligibil total	10,700,750.00 (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod	Tip teritoriu	Buget eligibil
02	Mici zone urbane (densitate medie a populaţiei > 5 000 de locuitori)	10,700,750.00 (100.00 %)
	Buget eligibil total	10,700,750.00 (100.00 %)

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod	Tip obiectiv tematic	Buget eligibil
9	Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, precum şi a oricărei forme de discriminare	10,700,750.00 (100.00 %)
	Buget eligibil total	10,700,750.00 (100.00 %)

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect: 01-01-2018
Data încheiere proiect: 31-05-2022
Data încheiere efectivă proiect: 31-05-2022

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimată de transmitere a Cererii către AM	Valoare eligibilă estimată aferentă cererii [LEI]
1 - CR 1	cerere de rambursare clasica intermediara	30-09-2019	157,080.00
10 - CR 6 af. CP 2	cerere de rambursare cererii de plata	22-02-2022	2,871,767.17
11 - CP 3	cerere de plata	10-05-2022	2,871,767.16
12 - CR 7 af. CP 3	cerere de rambursare cererii de plata	31-05-2022	2,871,767.16
2 - CR 2	cerere de rambursare clasica intermediara	28-02-2020	23,635.00
3 - CPF 1	cerere de prefinantare	22-04-2020	299,621.00
4 - CR 3 af. CPF 1	cerere de rambursare aferenta cererii de prefinantare	21-01-2021	268,663.83
5 - CPF 2	cerere de prefinantare	22-03-2021	1,605,112.50
6 - CR 4 af. CPF 2	cerere de rambursare aferenta cererii de prefinantare	22-07-2021	1,636,069.67
7 - CP 1	cerere de plata	22-10-2021	2,871,767.17
8 - CR 5 af. CP 1	cerere de rambursare cererii de plata	22-11-2021	2,871,767.17
9 - CP 2	cerere de plata	21-01-2022	2,871,767.17

Contractare

Detaliere cerere de clarificări

Introducere

Nr. 40641 /12.11.2020

În atenţia: D-lui Gheorghe Valentin ROTAR – Primar

Referitor la: Contractul de finanţare nr. 4589/22.07.2019, pentru proiectul cu titlul „Extindere şi dotare ambulatoriu Spital Municipal Blaj ”, beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, cod SMIS 123743

Stimate Domnule Primar,

Nr. 40641 /12.11.2020

În atenţia: D-lui Gheorghe Valentin ROTAR – Primar

Referitor la: Contractul de finanţare nr. 4589/22.07.2019, pentru proiectul cu titlul „Extindere şi dotare ambulatoriu Spital Municipal Blaj ", beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, cod SMIS 123743

Stimate Domnule Primar,

În urma analizării solicitării dumneavoastră de Act aditional nr.1, transmisă în cadrul aplicaţiei MySMIS, prin care solicitaţi modificarea Contractului de finantare si modificarea Anexei 2 – cererea de finanţare după cum urmează:

- Actualizarea bugetului proiectului. Urmare finalizarii activitatii de proiectare faza PT si obtinerii autorizatiei de construire, devizul general al proiectului fost actualizat prin modificarea valorilor capitolelor acestuia, astfel ca este necesara actualizarea bugetului proiectului.

- Prelungirea perioadei de implementare a proiectului. Avand in vedere Starea de urgenţă dispusa prin Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020, în scopul prevenirii răspândirii transmiterii virusului COVID-19 precum si Starea de alertă impusă prin dispoziţiile Legii nr. 55 din 15 mai 2020, elaborarea documentatiei faza PT a durat mai mult decat a fost estimat, astfel ca activitatile proiectului sunt in intarziere si nu pot fi finalizate pana la da-ta limita prevazuta in contractul de finantare, motiv pentru care este necesara prelungirea perioadei de imple-mentare a proiectului cu 11 luni.

, va comunicam urmatoarele:

1. Vă deblocăm urmatoarele secţiuni din Cererea de finanţare: Plan de achizitii; Activitati previzionate; Bu-get - Activitati si cheltuieli; Buget - Plan anual de cheltuieli şi Graficul de rambursare, în vederea efectuării modificărilor solicitate.

2. Avand în vedere propunerile de modificare a Bugetului proiectului vă rugăm să luaţi în considerare prvederile contractului de finanţare 4589/22.07.2019 împreună cu anexele acestuia si instrucţiunile AM POR.

3. Modelul documentelor (anexelor) mentionate anterior si forma propusa a actului aditional nr.1 vor fi transmi-se, pe adresa de e-mail: sergiustefanescu@yahoo.com , după efectuarea modificărilor în MySMIS.

Concluzie cerere de clarificări

Modificarile se vor efectua in conformitate cu prevederile Contractului de finanare nr. 4589/22.07.2019, Anexa 1 - Conditii specifice,Sectiunea I - Conditii specifice aplicabile POR 2014 - 2020, Articolul 8 Completarea Conditiilor generale cu privire la modificarea contractului de finantare.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel: 0744527122, persoana de contact fiind dl. Praţia Aron Mircea – ofiter de monitorizare.

Răspuns introducere

Transmitem sectiunile actualizate si documentele solicitate

Răspuns concluzie

S-a raspuns la soliciarea de clarificari

Documente încărcate

Fişier	Dată încărcare fişier	Descriere
CAE 1 - 4 Paginile din SF modificate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	26/09/2018	CAE 1 - 4 Paginile din SF modificate
CAE 1 - 6 Adeverinta CASJ.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	26/09/2018	CAE 1 - 6 Adeverinta CASJ
CAE 1 - 5 Anexa 1 HCL Indicatori asumata de proiectant.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	26/09/2018	CAE 1 - 5 Anexa 1 HCL Indicatori asumata de proiectant
CAE 1 - 1 Adresa raspuns clarificari CAE 1.pdf EA723E4A83DB4D6C12C0D5DE431D3B91ED0F58F4A38935ECA897A45AD87D656E	26/09/2018	CAE 1 - 1 Adresa raspuns clarificari CAE 1
CAE 1 - 2 Autorizatia sanitara de functionare vizata in termen.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	26/09/2018	CAE 1 - 2 Autorizatia sanitara de functionare vizata in termen
CAE 1 - 3 Planse SF modificate.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	26/09/2018	CAE 1 - 3 Planse SF modificate

Fişier	Dată încărcare fişier	Descriere
ETF 1 - 4 Documentatia tehnico-economica - partea 3.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/04/2019	ETF 1 - 4 Documentatia tehnico-economica - partea 3
ETF 1 - 15 Anexa 6 Lista de echipamente, dotari,lucrari sau servicii 8_1_A_Ambulatorii.pdf 45614A941A02D9FA6BD8A8A6C74B0D059532242B75BCE5C6BD32FE749B85F988	09/04/2019	ETF 1 - 15 Anexa 6 List de echipamente, dotri,lucrri sau servicii 8_1_A_Ambulatorii
ETF 1 - 14 Deviz General.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/04/2019	ETF 1 - 14 Deviz General
ETF 1 - 1 Adresa raspuns clarificari ETF 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/04/2019	ETF 1 - 1 Adresa raspuns clarificari ETF 1
ETF 1 - 2 Documentatia tehnico-economica - partea 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/04/2019	ETF 1 - 2 Documentatia tehnico-economica - partea 1
ETF 1 - 3 Documentatia tehnico-economica - partea 2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/04/2019	ETF 1 - 3 Documentatia tehnico-economica - partea 2
ETF 1 - 16 Anexa 20 Macheta proiecte generatoare de venituri.pdf 6C902442B1E2CCB0F55E6B216003C17B6061EB278B5F5DC913FDAA28C297B0EF	09/04/2019	ETF 1 - 16 Anexa 20 Macheta proiecte generatoare de venituri
ETF 1 - 5 Documentatia tehnico-economica - partea 4.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/04/2019	ETF 1 - 5 Documentatia tehnico-economica - partea 4
ETF 1 - 6 Documentatia tehnico-economica - partea 5.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/04/2019	ETF 1 - 6 Documentatia tehnico-economica - partea 5
ETF 1 - 7 Documentatia tehnico-economica - partea 6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/04/2019	ETF 1 - 7 Documentatia tehnico-economica - partea 6
ETF 1 - 8 Documentatia tehnico-economica - partea 7.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/04/2019	ETF 1 - 8 Documentatia tehnico-economica - partea 7
ETF 1 - 9 Documentatia tehnico-economica - partea 8.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/04/2019	ETF 1 - 9 Documentatia tehnico-economica - partea 8
ETF 1 - 10 Documentatia tehnico-economica - partea 9.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/04/2019	ETF 1 - 10 Documentatia tehnico-economica - partea 9
ETF 1 - 11 Documentatia tehnico-economica - partea 10.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/04/2019	ETF 1 - 11 Documentatia tehnico-economica - partea 10
ETF 1 - 12 Documentatia tehnico-economica - partea 11.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/04/2019	ETF 1 - 12 Documentatia tehnico-economica - partea 11
ETF 1 - 13 Documentatia tehnico-economica - partea 12.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/04/2019	ETF 1 - 13 Documentatia tehnico-economica - partea 12
ETF 2 - 1 Adresa raspuns clarificari ETF 2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/04/2019	ETF 2 - 1 Adresa raspuns clarificari ETF 2
ETF 2 - 2 Deviz General 12.04.2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	12/04/2019	ETF 2 - 2 Deviz General 12.04.2019
ETF 2 - 3 Anexa 20 Macheta proiecte generatoare de venituri.pdf C99F81F95E78F7F1A282BE0565C6386A8F2C664D4766F0E3CF6C71A907DFEDEA	12/04/2019	ETF 2 - 3 Anexa 20 Macheta proiecte generatoare de venituri
CTR 1 - 5 Certificat de Cazier fiscal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/05/2019	CTR 1 - 5 Certificat de Cazier fiscal
CTR 1 - 6 Extras de carte funciara.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/05/2019	CTR 1 - 6 Extras de carte funciara
CTR 1 - 8 Hotarare de aprobare a proiectului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/05/2019	CTR 1 - 8 Hotarare de aprobare a proiectului
CTR 1 - 9 Deviz General actualizat 12.04.2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/05/2019	CTR 1 - 9 Deviz General actualizat
CTR 1 - 10 Anexa 6 Lista de echipamente, dotari,lucrari sau servicii 8_1_A_Ambulatorii.pdf 982A2F17407F5D12EA0864CC64E37A5531A49F8E8576683388B6B7D003012CE4	20/05/2019	CTR 1 - 10 Anexa 6 List de echipamente, dotri,lucrri sau servicii
CTR 1 - 11 Anexa 7 Declaratia modificari pe parcursul procesului eval 8_1_A_Ambulatorii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/05/2019	CTR 1 - 11 Anexa 7 Declaratia modificri pe parcursul procesului eval 8_1_A_Ambulatorii

Fişier	Dată încărcare fişier	Descriere
CTR 1 - 12 Formular bugetar fisa proiectului F23.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/05/2019	CTR 1 - 12 Formular bugetar fisa proiectului F23
CTR 1 - 13 Formularul bugetar F1 Fisa de fundamentare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/05/2019	CTR 1 - 13 Formularul bugetar F1 Fisa de fundamentare
CTR 1 - 14.1 Studiu de Fezabilitate partea 1.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/05/2019	CTR 1 - 14.1 Studiu de Fezabilitate partea 1
CTR 1 - 14.2 Studiu de Fezabilitate partea 2.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/05/2019	CTR 1 - 14.2 Studiu de Fezabilitate partea 2
CTR 1 - 15 Acordul conducerii spitalului.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/05/2019	CTR 1 - 15 Acordul conducerii spitalului
CTR 1 - 16 Anexa 20 Macheta proiecte generatoare de venituri.pdf C99F81F95E78F7F1A282BE0565C6386A8F2C664D4766F0E3CF6C71A907DFEDEA	20/05/2019	CTR 1 - 16 Anexa 20 Macheta proiecte generatoare de venituri
CTR 1 - 17 Anexa 23 Consimtamant 8_1_A.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/05/2019	CTR 1 - 17 Anexa 23 Consimtamant 8_1_A
CTR 1 - 18 Grafic de rambursare.pdf FCEFBEC71761B15960774579D4BDED9E388AB8F4C0D5730800F7BA5B6F80D41A	20/05/2019	CTR 1 - 18 Grafic de rambursare
CTR 1 - 4 Certificat de atestare fiscala buget de stat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/05/2019	CTR 1 - 4 Certificat de atestare fiscala buget de stat
CTR 1 - 1 Adresa raspuns contractare.pdf 7BD428CAF5DBF9D8064F0CB1D82A8CC671DBAA935B9F602FF08AF414C89DFF1E	20/05/2019	CTR 1 - 1 Adresa raspuns contractare
CTR 1 - 2 Declaratia de eligibilitate contractare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/05/2019	CTR 1 - 2 Declaratia de eligibilitate contractare
CTR 1 - 3 Certificat de atestare fiscala buget local.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/05/2019	CTR 1 - 3 Certificat de atestare fiscala buget local
CTR 1 - 7 Hotarare de aprobare a doc. tehnice, inclusiv anexa.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/05/2019	CTR 1 - 7 Hotarare de aprobare a doc. tehnice, inclusiv anexa
CTR 2 - 1 Adresa raspuns clarificari contractare.pdf CFA35C4B3798D64B7A4E6829DE3C21644D0AC8B66A123BD4949BD6255D118046	27/05/2019	CTR 2 - 1 Adresa raspuns clarificari contractare
CTR 2 - 5 Copie CI reprezentant legal.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	27/05/2019	CTR 2 - 5 Copie CI reprezentant legal
CTR 2 - 4 Anexa 6 Lista de echipamente, dotari,lucrari sau servicii 8_1_A_Ambulatorii.pdf 0583635F31D76FBEE38A5912FD3CC89DA880208DCD4CC62A4D2FE76D9BD1B24B	27/05/2019	CTR 2 - 4 Anexa 6 List de echipamente, dotri,lucrri sau servicii 8_1_A_Ambulatorii
CTR 2 - 3 Formularul bugetar F1 Fisa de fundamentare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	27/05/2019	CTR 2 - 3 Formularul bugetar F1 Fisa de fundamentare
CTR 2 - 2 Adeverinta cont prefinantare Trezorerie.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	27/05/2019	CTR 2 - 2 Adeverinta cont prefinantare Trezorerie
CTR 3 - 1 Anexa 6 Lista de echipamente, dotari,lucrari sau servicii 8_1_A_Ambulatorii semnata.pdf C5014360A682E051CD7CBD8F94220D99547A18BA7D906F390090B73928932ACC	24/06/2019	CTR 3 - 1 Anexa 6 Lista de echipamente
CTR 4 - 1 Anexa 6 Lista de echipamente, dotari,lucrari sau servicii 8_1_A_Ambulatorii (1) semnata.pdf B46E9D0B62BBB09D731E616D3CE87AA6085B45D0AB073CA356C576E4BC6C1470	24/06/2019	CTR 4 - 1 Anexa 6 List de echipamente, dotri,lucrri sau servicii 8_1_A_Ambulatorii
CTR 4 - 2 Incheiere administrare 23.10.2018 semnata.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	24/06/2019	CTR 4 - 2 Incheiere administrare 23.10.2018
N1_09.09.2019_Fise de post semnate de titulari.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/09/2019	N1_09.09.2019_Fise de post semnate de titulari
N1_09.09.2019_Memoriu Justificativ Notificare 1.pdf 6878F91A6CD59447A38A60D15079CF17113874F6E5F88C9EE775526B428C55F0	09/09/2019	N1_09.09.2019_Memoriu Justificativ Notificare 1
N1_09.09.2019_Dispozitie de numire a echipei interne de proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/09/2019	N1_09.09.2019_Dispozitie de numire a echipei interne de proiect
N1_09.09.2019 Declaratia privind nedeductibilitatea TVA actualizata.pdf 95CB44BC91EA730FFE10BA9947E99F320232938027A80BA37F8990543B7B31BC	09/09/2019	N1_09.09.2019 Declaratia privind nedeductibilitatea TVA actualizata

Fişier	Dată încărcare fişier	Descriere
N2_19.09.2019_Memoriu Justificativ Notificare 2.pdf 39598B9D9ECFC6478FE8AF2A0BF69775B0A2329BA21CD76C3D3FDEB781A18728	24/09/2019	N2_19.09.2019_Memoriu Justificativ Notificare 2
N2_19.09.2019 Declaratia privind nedeductibilitatea TVA actualizata.pdf 7F384CAA409188D8E05078EC953437E62F99CAF25FB8A544827D0D1F438828E8	24/09/2019	N2_19.09.2019 Declaratia privind nedeductibilitatea TVA actualizata
N3_09.09.2019_Memoriu Justificativ Notificare 3.pdf 829C5B3E2C805C18A15D6C58B48E7658460034D5BB2A158AAA720191402A286F	09/12/2019	N3_09.09.2019_Memoriu Justificativ Notificare 3
N3_09.09.2019 CV Responsabil achizitii.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/12/2019	N3_09.09.2019 CV Responsabil achizitii
N3_09.09.2019 Grafic de rambursare.pdf 2D90D9667DA3DBD13EA36AD86FC23AEA25A92CFDE86C0324FCF3B604983173EB	09/12/2019	N3_09.09.2019 Grafic de rambursare
N3_09.09.2019 Dispozitia 359 din 08.10.2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	09/12/2019	N3_09.09.2019 Dispozitia 359 din 08.10.2019
AA1_Memoriu Justificativ Act aditional 1.pdf FD6751C564BA130B20F641E83F1F8B78DEC407758D47D257D6D8331BA1A5D9FA	30/12/2020	AA1_Memoriu Justificativ Act aditional 1
AA1_Anexa 3 Bugetul proiectului.pdf B2E82D0CF6F6CE223E9CE5AAC8DF51FF54FB16B3F88058FBC9C043DE3B073CD5	30/12/2020	AA1_Anexa 3 Bugetul proiectului
AA1_Formular bugetar fisa proiectului F23.pdf E186145E70849A9785F48ABD8B1CB06E49DB7AE93F2B35CD10A762454AE7AC5E	30/12/2020	AA1_Formular bugetar fisa proiectului F23
AA1_Formularul bugetar F1 Fisa de fundamentare.pdf 0624088AE5EE12B77F9A893F8F236D96C22769F4696175EFF1A6CCF59E6485AA	30/12/2020	AA1_Formularul bugetar F1 Fisa de fundamentare
AA1_Grafic de rambursare.pdf 82D23FF02D4B784A88AE978A4692C03698EE320B96A79E231016AAEE64087261	30/12/2020	AA1_Grafic de rambursare
AA1_Lista echipamente_lucrari_servicii.pdf 7C5731A60580891DE76D08D6ECEFB5BFD5A183711DE2C80DA41860A9AEDEDB22	30/12/2020	AA1_Lista echipamente_lucrari_servicii
Anexa 1 Memoriu - Memoriu proiectant 11.12.2020.pdf 074D699202A14078356661C67CE24D821500F8C1783B4311053CFBC1D8FA9F74	30/12/2020	Anexa 1 Memoriu - Memoriu proiectant 11.12.2020
Anexa 2 - Memoriu justificativ modificari PT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/12/2020	Anexa 2 - Memoriu justificativ modificari PT
Anexa 3 Memoriu - Corespondenta proiectant actualizare Deviz.pdf 5F52E0D1A9406E2E71A8991E9D0CBB513E61586261CAA355E4E5EC5E657F3DA1	30/12/2020	Anexa 3 Memoriu - Corespondenta proiectant actualizare Deviz
Anexa 4 Memoriu - Deviz general actualizat PT 17.11.2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/12/2020	Anexa 4 Memoriu - Deviz general actualizat PT 17.11.2020
Anexa 5 Memoriu - Deviz General SF 12.04.2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/12/2020	Anexa 5 Memoriu - Deviz General SF 12.04.2019
Anexa 6 Memoriu - Hotarari de aprobare a Proiectului Tehnic.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/12/2020	Anexa 6 Memoriu - Hotarari de aprobare a Proiectului Tehnic

CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, GHEORGHE-VALENTIN ROTAR, CNP 1640607011847, posesor al CI seria AX, nr. 409709, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al MUNICIPIUL BLAJ, confirm că informaţiile incluse în această cerere de finanţare şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoştinţă de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al MUNICIPIUL BLAJ, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, MUNICIPIUL BLAJ, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit GHEORGHE-VALENTIN ROTAR.

Data

30/12/2020 10:48:46